



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 42 del 28/03/2022

Oggetto:

L. 228/2012 art. 1 c. 548 - O.C.D. n. 105/2020 - Risoluzione delle criticità strutturali riscontrate nei Lotti IX e X sul Torrente Carrione, Comune di Carrara (MS) - codice intervento 2012EMS0004 - CIG 788208022F - CUPJ85B18004920005 - Ammissibilità certificato di regolare esecuzione.

Gestione Commissariale: Eventi calamitosi novembre 2012 - L. 228/2012, art. 1, comma 548

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Dirigente Responsabile: Gennarino COSTABILE

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°0

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

IL COMMISSARIO DELEGATO

CONSIDERATO che, nel mese di Novembre ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012, eventi alluvionali hanno colpito la Regione Toscana interessando il territorio delle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

VISTI i Decreti del Presidente della Giunta Regionale numeri 196 del 13 Novembre 2012, 199 del 15 novembre 2012 e 206 del 4 dicembre 2012, con cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale degli eventi alluvionali anzidetti;

VISTO che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 Dicembre 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012 hanno colpito 139 comuni, individuati nella suddetta delibera, nelle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)*";

PRESO ATTO del comma 548 dell'articolo 1 di tale Legge con cui il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del Decreto-Legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 1991, n. 195, è stato incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012;

PRESO, ALTRESÌ ATTO che il medesimo comma 548 ha previsto che i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali operino in qualità di Commissari Delegati con i poteri e le modalità di cui al Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 Agosto 2012, n. 122;

VISTO il D.P.C.M. del 23 marzo 2013 con cui è stata data attuazione all'articolo 1, comma 548, della Legge n. 228/2012, che ha stabilito in particolare la nomina dei Commissari e la ripartizione delle risorse;

PRESO ATTO, in particolare, per la Regione Toscana, della nomina quale Commissario Delegato del Presidente della Giunta Regionale e dell'assegnazione di Euro 110.900.000,00 da far confluire su apposita contabilità speciale;

DATO ATTO che presso la sezione di Firenze della Banca d'Italia è stata aperta la contabilità speciale n. 5750 intestata al sottoscritto;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*" che ha disposto all'art. 1, comma 459 che Il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO, pertanto, che in virtù del richiamo stabilito dall'art. 1, comma 548, della Legge n. 228/2012 al D.L. 74/2012, convertito nella Legge n. 122/2012, riguardo ai poteri e modalità dei Commissari nominati dal medesimo comma 548, a seguito della legge 30 dicembre 2021, suddetta e' da ritenersi prorogato al 31 dicembre 2022 anche il mandato commissariale del Sottoscritto;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 114 del 23 novembre 2018 "*Eventi novembre 2012. Presa d'atto dei tagli lineari disposti con provvedimenti statali. Assegnazione dell'economia al finanziamento di interventi pubblici da individuare con successivo atto*" la quale prende atto dei tagli lineari disposti con alcuni provvedimenti statali (legge stabilità 2014, DL 35/2013, DL 4/2014, DL 66/2014) che hanno comportato la riduzione della somma originariamente assegnata con D.P.C.M. del 23/03/2013, di euro 110.900.000,00 nella minor somma di euro 108.899.439,32,

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 5 del 24 aprile 2013 con la quale:

- è stato approvato il "*Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza*", di cui all'allegato 2 alla citata Ordinanza, da realizzare per un importo pari a 83,0 M€;
- è stato approvato l'allegato 3 alla citata Ordinanza contenente le disposizioni per l'attuazione degli "*Interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza*" di cui all'art. 1, comma 548, della Legge 24 Dicembre 2012, n. 228;
- sono stati nominati soggetti attuatori degli interventi gli enti specificatamente indicati nell'allegato 2 alla citata Ordinanza, che dovranno eseguire gli interventi indicati secondo le disposizioni di cui all'allegato 3 alla citata Ordinanza;

RICHIAMATE le proprie Ordinanze n. 14 del 26 Luglio 2013, n. 23 del 5 novembre 2013, n. 29 del 17 dicembre 2013, n. 16 del 22 maggio 2014, n. 46 del 03 novembre 2014, n. 58 del 04 dicembre 2014, n. 22 del 25 maggio 2015, n. 42 del 26 ottobre 2015, n. 3 del 16 febbraio 2016, n. 8 del 10 marzo 2016, n. 2 del 27 febbraio 2017 e n. 35 del 18 aprile 2018 e n. 11 del 19 febbraio 2019 e n. 105 del 05 agosto 2020 con le quali è stato rimodulato il Piano degli Interventi;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 2 del 27 febbraio 2017 con la quale è stata approvata la versione aggiornata delle disposizioni finalizzate all'attuazione delle opere previste dal "*Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza*" di cui all'art. 1, comma 548, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 in sostituzione delle medesime disposizioni approvate con Ordinanza Commissariale n. 5/2013;

PRESO ATTO che le disposizioni dell'Ordinanza di cui sopra, si applicano, in quanto compatibili, anche agli interventi eseguiti dal Commissario Delegato avvalendosi delle strutture della Regione Toscana;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 35 del 18 aprile 2018 "*Nona rimodulazione del Piano degli interventi*" nella quale è stato individuato l'intervento codice 2012EMS0004 dal titolo "*Risoluzione delle criticità strutturali riscontrate nei lotti n. IX, X sul Torrente Carrione*", per l'importo di € 400.000,000;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 11 del 19 febbraio 2019 "*L.228/2012-art.1 c. 548-O.C.D. n. 5/2013 e ss.mm.ii. - O.C.D. n. 2/2017 - Decima rimodulazione del Piano degli interventi e delega per lo svolgimento di alcune funzioni della procedura di esproprio*" di aggiornamento del Piano degli Interventi;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 105 del 05 agosto 2020 "*L. 228/2012 - art. 1 c. 548 - O.C.D. n. 5/2013 e ss.mm.ii. - Undicesima rimodulazione del Piano degli Interventi*" di aggiornamento del Piano degli Interventi;

TENUTO CONTO che la copertura finanziaria dell'intervento in oggetto è assicurata dalle somme

disponibili sulla contabilità speciale n. 5750 denominata “COMM DELEGATO CALAMITA’ NATURALI IN REGIONE TOSCANA”, capitolo n. 21148;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*" e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*", per le parti ancora applicabili;

VISTA la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 "*Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*" ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.G.R. 27 maggio 2008, n. 30/R, per le parti compatibili con la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 105 del 03 febbraio 2020 recante "*Indicazioni alle strutture regionali per la gestione delle procedure di gara aperte, ristrette e negoziate da aggiudicarsi con il criterio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo. Criteri per la nomina dei membri della commissione giudicatrice interna in caso di aggiudicazione con il criterio qualità/prezzo. Revoca D.G.R. 367 del 9 aprile 2018. Ulteriori indicazioni per l'effettuazione dei controlli e per l'applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti*";

DATO ATTO che con il Decreto Dirigenziale n. 9638 del 25 giugno 2020 sono stati aggiornati i gruppi di progettazione per gli interventi di competenza della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, ivi compresi quelli per i quali i Settori della sopra citata Direzione operano in avvalimento del Sottoscritto Commissario, e che per il presente intervento è individuato quale R.U.P. l'Ing. Francesco Piani;

VISTO il Decreto n. 8656 del 21 maggio 2021 con il quale è stato modificato l'assetto organizzativo della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile con decorrenza dal 24 maggio 2021;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 94 del 04 giugno 2021 avente ad oggetto "*Revisione assetto organizzativo della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile: assegnazione interventi in essere*" con la quale, relativamente all'intervento in oggetto, è stato mantenuto Dirigente Responsabile del Contratto l'Ing. Gennarino Costabile, dirigente responsabile del Genio Civile Valdarno Superiore;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 40 del 09 maggio 2018 con la quale sono stati affidati i servizi di progettazione esecutiva, la sicurezza in fase di progettazione, la Direzione Lavori e la sicurezza in fase di esecuzione per la risoluzione delle criticità strutturali riscontrate nei lotti n. IX, X sul Torrente Carrione a favore dello Studio S.T.A.I. Studio Tecnico di Architettura e Ingegneria, con sede legale in Castelnuovo di Garfagnana (LU);

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 46 del 30 maggio 2018 con la quale è stato affidato il servizio di Relazione geologica-geotecnica per la risoluzione delle criticità strutturali riscontrate nei lotti n. IX, X sul Torrente Carrione – Codice Intervento 2012EMS0004 a favore del Geologo ALLAGOSTA MAURO, con sede legale in Castelnuovo di Garfagnana (LU);

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 93 del 02 ottobre 2018 con la quale è stato affidato il servizio di indagini geotecniche geognostiche e prove di laboratorio a supporto del progetto "*Risoluzione delle criticità strutturali riscontrate nei Lotti IX e X sul Torrente Carrione, Comune di Carrara*

(MS)” – codice intervento 2012EMS0004 a favore della società ELLETIPI SRL, con sede legale in Ferrara (FE);

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 76 del 08 luglio 2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo, il progetto esecutivo ed è stata indetta la procedura di affidamento dei lavori relativamente all’intervento “*Risoluzione delle criticità strutturali riscontrate nei lotti n. IX, X sul Torrente Carrione*”;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 87 del 29 agosto 2019 con la quale è stato affidato il servizio di frazionamento di terreno per acquisizione al demanio pubblico relativamente all’intervento in oggetto a favore del Geometra Gallone Andrea con sede in Massa (MS);

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 2 del 9 gennaio 2020 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stata, altresì, disposta l’aggiudicazione non efficace dei lavori a favore della società BILANCINI S.r.l. con sede legale in Ischia di Castro (VT);

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 12 del 27 febbraio 2020 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione efficace dei lavori a favore della società BILANCINI S.r.l. con sede legale in Ischia di Castro (VT);

DATO ATTO che, in data 24 aprile 2020 è stato stipulato il contratto per l’affidamento dei lavori relativi a “*Risoluzione delle criticità strutturali riscontrate nei lotti n. IX e X sul torrente Carrione*” (CIG: 788208022F - CUP: J85B18004920005), per un importo contrattuale pari ad € 195.973,81 di cui € 7.737,28 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 111 del 14 settembre 2020 con la quale è stata approvata una variante, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, in applicazione della Delibera di Giunta regionale n. 645 del 25 maggio 2020;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 161 del 22 dicembre 2020 con la quale è stato affidato il servizio di indagini a supporto della Direzione Lavori per l’intervento in oggetto a favore della società Laboratorio Delta srl con sede legale in Lucca;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 117 del 12 luglio 2021 con la quale è stata approvata una modifica del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente all’intervento in oggetto per l’importo di € 69.052,59, IVA compresa;

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 32 del 16 marzo 2022 con la quale è stata autorizzata la compensazione dei prezzi previsti nel contratto di aggiudicazione, in seguito all’applicazione dell’art. 1-septies D.L. 73/2021, conv. L. 106/2021, relativamente all’intervento di “*Risoluzione delle criticità strutturali riscontrate nei Lotti IX e X sul Torrente Carrione, Comune di Carrara (MS)*” – codice intervento 2012EMS0004 -CIG 788208022F – CUPJ85B18004920005” a favore della società BILANCINI S.r.l. con sede legale in Ischia di Castro (VT);

CONSIDERATO che in data 03 giugno 2020 i lavori sono stati consegnati, come da verbale firmato dall’Impresa senza riserve e conservato agli atti del Settore;

PRESO ATTO che per l’esecuzione dei lavori vennero stabiliti giorni 150 (centocinquanta) naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna, e che, pertanto, il termine utile per l’esecuzione degli stessi era fissato per il 31 ottobre 2020;

PRESO ATTO che a causa di evento meteo nei giorni 5 e 6 Dicembre 2020 le acque del Torrente

Carrione hanno parzialmente danneggiato le opere di consolidamento della briglia del Fiorino e, pertanto, il Direttore dei Lavori ha riconosciuto alla ditta danni per causa di forza maggiore per € 1.233,86, conteggiati nella perizia di variante approvata con Ordinanza Commissariale n. 117 del 12 luglio 2021;

PRESO ATTO che durante l'esecuzione dei lavori sono state effettuate sospensioni e proroghe e che, quindi, la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori era stata stabilita per il giorno 11 settembre 2021;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 15 bis del contratto di appalto, all'Impresa è stata corrisposta un'anticipazione pari ad € 58.792,14, oltre IVA, in data 10 luglio 2020;

DATO ATTO che nel corso dei lavori sono stati emessi n. 3 certificati di pagamento al netto delle ritenute per infortuni e del recupero anticipazioni per un totale pari ad € 195.707,98

1. Certificato di pagamento n. 01 del 23 settembre 2020 € 53.079,92
2. Certificato di pagamento n. 02 del 10 febbraio 2021 € 65.056,73
3. Certificato di pagamento n. 03 del 03 agosto 2021 € 77.571,33

DATO ATTO che in data 09 settembre 2021 è stata certificata, ai sensi della normativa vigente, l'ultimazione dei lavori, ed è stato concesso un termine di 45 gg per le lavorazioni di dettaglio, consistenti in pulizia area di cantiere, rimozione baraccamenti e ripristino recinzioni;

PRESO ATTO che i lavori sono stati svolti in conformità al progetto e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori fino al loro completamento;

PRESO ATTO che lo stato finale dei lavori è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 28 aprile 2021;

PRESO ATTO che nella relazione di accompagnamento al Conto Finale, il Direttore dei Lavori, Ing. Giambattista Bonaldi, ha accertato che le opere sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali e che corrispondono a quelli riportate negli atti contabili;

PRESO ATTO che tale relazione al conto finale è stata trasmessa al R.U.P.;

VISTO il collaudo statico redatto in data 08 febbraio 2022 dal collaudatore, Ing. Carmelo Cacciatore, dipendente regionale, nominato con Decreto n. 9638 del 25 giugno 2020;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore dei Lavori in data 04 marzo 2022 ha redatto il certificato di regolare esecuzione, firmato dalla società BILANCINI S.r.l. non opponendo alcuna riserva e vistato dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Francesco Piani;

VISTA la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del RUP, Ing. Francesco Piani, redatta in data 22 marzo 2022 nella quale certifica che i lavori sono stati eseguiti regolarmente dalla società BILANCINI S.r.l. con sede legale in Ischia di Castro (VT) e autorizza la liquidazione delle somme spettanti;

CONSIDERATO che l'importo dei lavori eseguiti ammonta ad € 262.689,89, oltre IVA;

CONSIDERATO, altresì, che risulta essere stato liquidato all'Impresa l'importo complessivo di € 254.500,12, oltre IVA;

CONSIDERATO, pertanto, che risulta da liquidare all'Impresa l'importo di € 8.189,77 oltre IVA per € 1.801,75, per un totale complessivo di € 9.991,52, a valere sull'impegno n. 389 assunto sul capitolo n. 21148 della contabilità speciale n. 5750, a favore della società BILANCINI S.r.l. con sede legale in Ischia di Castro (VT) (codice contspec 3183) con Ordinanza Commissariale n. 111 del 14 settembre 2020, che presenta la necessaria disponibilità;

RITENUTO ammissibile, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, il citato certificato di regolare esecuzione;

CONSIDERATO che la liquidazione della rata di saldo avverrà a seguito di emissione di regolare fattura la cui liquidazione sarà subordinata alla verifica delle condizioni normative vigenti, tra le quali la presentazione della garanzia fideiussoria per la rata di saldo ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di ritenere ammissibile, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010, il certificato di regolare esecuzione relativamente all'intervento di "*Risoluzione delle criticità strutturali riscontrate nei Lotti IX e X sul Torrente Carrione, Comune di Carrara (MS)*" – codice intervento 2012EMS0004 -CIG 788208022F – CUP J85B18004920005", conservato agli atti del Settore;
- 2) di dare atto che l'importo dei lavori eseguiti ammonta a € 262.689,89, oltre IVA;
- 3) di dare atto che risulta essere stato liquidato all'Impresa l'importo complessivo di € 254.500,12, oltre IVA;
- 4) di dare atto che risulta da liquidare all'Impresa l'importo di € 8.189,77 oltre IVA per € 1.801,75, per un totale complessivo di € 9.991,52, a valere sull'impegno n. 389 assunto sul capitolo n. 21148 della contabilità speciale n. 5750, a favore della società BILANCINI S.r.l. con sede legale in Ischia di Castro (VT) (codice contspec 3183) con Ordinanza Commissariale n. 111 del 14 settembre 2020, che presenta la necessaria disponibilità (CIG 788208022F – CUP J85B18004920005);
- 5) di rinviare la liquidazione di cui al punto precedente a successivi atti, ai sensi degli artt. 44 e 45 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 36/2001 approvato con D.P.G.R. n. 61/R in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011;
- 6) di dare atto che l'erogazione della rata di saldo avverrà a seguito di emissione di regolare fattura la cui liquidazione sarà subordinata alla verifica delle condizioni normative vigenti, tra le quali la presentazione della garanzia fideiussoria per la rata di saldo ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;
- 7) di specificare che il presente atto non costituisce approvazione del certificato di regolare esecuzione, il quale mantiene carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente

approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Il Dirigente Responsabile
Gennarino Costabile

Il Commissario Delegato
Eugenio Giani

Il Direttore
Giovanni Massini