



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7203 - Data adozione: 19/04/2022

Oggetto: L.145/2018, art. 1, comma 1028 - DPCM 27 febbraio 2019 e s.m.i - DGRT 723/2020 - Intervento Cod. 2017ELI0152/M4 Intervento di riduzione del rischio idraulico sul bacino del Rio Maggiore nel Comune di Livorno-Tratto 4. CIG: 7815678584 - CUP: J43H18000110001 - Ammissibilità del certificato di collaudo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/04/2022

Numero interno di proposta: 2022AD007649

IL DIRIGENTE

Viste:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in provincia di Livorno;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2018 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza suddetto;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 con la quale è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza suddetto;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 482 del 20 settembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27/09/2017 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in provincia di Livorno" con cui altresì il Presidente della Giunta regionale è stato nominato Commissario delegato;

Viste le seguenti ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 1 della OCDPC n.482/2017:

- l'ordinanza commissariale n. 46 del 25/9/2017 che ha individuato le strutture a supporto alla attività del sottoscritto Commissario delegato ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;
- l'ordinanza commissariale n. 55 del 9/11/2017 che ha approvato il Piano degli Interventi;
- l'ordinanza commissariale n. 56 del 9/11/2017 che ha approvato le disposizioni per l'attuazione degli interventi ed, in particolare, l'Allegato B relativo agli interventi eseguiti direttamente dal Commissario delegato, avvalendosi della Regione Toscana;
- l'ordinanza commissariale n. 13 del 16/02/2018 che ha modificato parzialmente le disposizioni per l'attuazione degli interventi, approvate con l'ordinanza commissariale n. 56/2017;
- l'ordinanza commissariale n. 14 del 19/02/2018 che ha approvato la prima rimodulazione del Piano degli interventi di cui all'ordinanza n.55/2017;
- l'ordinanza commissariale n. 71 del 06/08/2018 che ha approvato la seconda rimodulazione del Piano degli interventi di cui all'ordinanza n.55/2017;
- l'ordinanza commissariale n. 138 del 21/12/2018 che ha approvato la terza rimodulazione del Piano degli interventi di cui all'ordinanza n.55/2017;
- l'ordinanza commissariale n. 26 del 06/03/2019 che ha approvato la quarta rimodulazione del Piano degli interventi di cui all'ordinanza n.55/2017;

Visto che il Commissario delegato ha cessato il proprio incarico in data 10/03/2019;

Considerato che per quanto attiene alle risorse destinate alla gestione commissariale sopra indicata è stata aperta la contabilità speciale presso la Banca d'Italia Sezione di Firenze, n. 6064;

Visti gli articoli 26 e 27, comma 5, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, che prevedono che, alla cessazione dello stato di emergenza, sia adottata apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile che disponga in merito al proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria, nonché in merito alle specifiche disposizioni derogatorie;

Vista l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 589 del 5 aprile 2019 che, in particolare,:

- individua la Regione Toscana quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi atmosferici in oggetto;
- individua, per le finalità sopra specificate, il dirigente responsabile del settore protezione civile della Regione Toscana che prosegue l'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati, anche avvalendosi delle deroghe previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 482/2017, ed in deroga all'art. 59, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti previsti dall'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2018;
- autorizza il sopra citato dirigente a gestire, in qualità di autorità ordinariamente competente, la contabilità speciale n. 6064, che viene allo stesso intestata fino al 14 marzo 2021;

Preso atto, inoltre, che la citata OCDPC n.589/2019, all'articolo 1 comma 4 statuisce altresì che il soggetto prosecutore si avvale, per le finalità dell'ordinanza medesima, delle strutture organizzative della regione e dei soggetti già individuati dal Commissario delegato;

Vista la D.G.R. n. 823 del 25/06/2019 avente ad oggetto "Proseguimento in ordinario della gestione commissariale per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in provincia di Livorno", in attuazione della O.C.D.P.C. n. 589/2019;

Vista la D.G.R. n. 1281 del 21/10/2019 avente ad oggetto "OCDPC n. 482/2017, OCDPC n. 589/2019, DGR n. 823/2019. Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in provincia di Livorno. Approvazione quinta rimodulazione del Piano degli interventi;

Visto l'art. 1, comma 1028, della legge n. 145 del 2018 con cui è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2021 "al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del triennio 2019-2021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25, comma 2 lettere d) e e) del d. lgs n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati, nominati a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018. Detti investimenti sono realizzati secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018".

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 recante “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” ;

Vista la D.G.R. n. 825 del 25/06/2019 che, a seguito dell’emanazione degli atti citati, ha approvato il 1° Stralcio del Piano di investimenti – Annualità 2019 – Evento settembre 2017, tra cui è previsto l’intervento 2017ELI0152/M4 “Intervento di riduzione del rischio idraulico sul bacino del Rio Maggiore nel Comune di Livorno – Tratto 4” per l’importo di € 5.100.000,00, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse assegnate con DPCM 27/02/2019 sul Capitolo 6122/U della Contabilità Speciale 6064;

Considerato che la D.G.R. n. 825/2019 dispone che nella progettazione, approvazione dei progetti, procedure espropriative, utilizzo delle deroghe normative e rendicontazione il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore si attenga alle disposizioni approvate con ordinanza commissariale n. 29 del 7.03.2019;

Vista la D.G.R. n. 1536 DEL 09/12/2019 che ha approvato la prima rimodulazione del 1° stralcio del Piano degli Investimenti - annualità 2019 - e nell’Allegato A contiene l’intervento 2017ELI0152/M4 “*Intervento di riduzione del rischio idraulico sul bacino del Rio Maggiore nel Comune di Livorno – Tratto 4*” rimodulato per l’importo di € 5.303.341,17, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse assegnate con DPCM 27/02/2019 sul Capitolo 6122/U della Contabilità Speciale 6064;

Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 2 aprile 2021 (GU n.85 del 9-4-2021) con la quale viene disposto che la vigenza della contabilità speciale 6064, intestata al Dirigente del Settore Protezione Civile regionale della Regione Toscana ai sensi dell’art. 1, comma 5 dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 589 del 15 aprile 2019, è prorogata fino al 15 settembre 2021;

Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 847 del 17/01/02022 che ha stabilito le ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all’art.1, comma 1028, della legge n. 145 del 2018 in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in provincia di Livorno, e ha disposto la proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6064 al 31/12/2023;

Visto il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 8656 del 21/05/2021 con il quale l’Ing. Francesco Pistone è stato nominato Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Preso atto che relativamente all’intervento è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Francesco PISTONE;

Richiamata l’Ordinanza del Commissario Delegato n.16 del 04/03/2019 O.C.D.P.C. n. 482/2017 – Ordinanze commissariali n. 55 e 56/2017 con la quale è stato affidato il Servizio di Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relativamente a“Interventi di riduzione del rischio idraulico sul bacino del Rio Maggiore nel Comune di Livorno – Tratto 4” allo Studio

Valente, con sede Via A. Pieroni n. 26-57123 Livorno, nelle persone dell'Ing. Antonino Valenti quale Direttore dei Lavori e l'ing. Giulia Valenti quale Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

Richiamata l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 23 del 05/03/2019 O.C.D.P.C. n. 482/2017 – Ordinanze commissariali n. 55 e 56/2017 – Approvazione del Progetto Esecutivo relativo a “Interventi di riduzione del rischio idraulico sul bacino del Rio Maggiore nel Comune di Livorno – Tratto 4”, dichiarazione di pubblica utilità e indizione della procedura di affidamento dei lavori ” CIG: 7815678584 - CUP: J43H18000110001”;

Visto il Decreto n. 13910 del 14/08/2019 con il quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stata, altresì, dichiarata l'aggiudicazione non efficace nei confronti della società Nikante Costruzioni SRL;

Visto il Decreto n 14501 del 04/09/2019 con il quale :

- si è dichiarata l'aggiudicazione efficace alla ditta Nikante Costruzioni SRL, con sede in Via Luigi e Nicola Marinelli n. 8 – 86026 Ripalimosani (CB) P:IVA e C.F. = 01556890703, che ha offerto un ribasso del 29,281% sull'importo a base di gara, e vengono determinati in 2.941.018,08 di cui € 2.366.218,02 per lavori, € 76.907,86 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e € 497.892,20 per IVA;
- è stata impegnata in favore della ditta Nikante Costruzioni SRL, con sede in Via Luigi e Nicola Marinelli n. 8 – 86026 Ripalimosani (CB) P:IVA e C.F. = 01556890703 (codice Cont Spec. n. 3084) la somma complessiva di € 2.941.018,08 impegno n. 411 sul capitolo di spesa capitolo n. 6122/U della Contabilità Speciale 6064 che presenta la necessaria disponibilità;

Considerato che:

- in data 06 settembre 2019 è stato stipulato il contratto rep. n. 8759 con il quale la Nikante Costruzioni SRL ha assunto l'esecuzione dei lavori sopraindicati per un importo di € 2.443.125,88 IVA esclusa al netto del ribasso d'asta del 29,281%;
- con verbale in data 15/01/2020 il D.L. Ing. Antonio Valenti ha proceduto alle consegna dei lavori ;

Visto il Decreto n.3069 del 02/03/2020 con il quale è stato nominato collaudatore, dell'intervento in oggetto, l'Ing. Girolamo Mauceli, in servizio presso il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Visto il Decreto n 21273 del 15/12/2020 con il quale è stata approvata la variante n.1 al progetto, per apportare alcune modifiche generate in parte da sopraggiunte richieste del Comune di Livorno legate principalmente alla sicurezza dello Stadio A.Picchi , ed è stato incrementato l'impegno n. 411 sul Capitolo 6122/U della Contabilità speciale 6064 in favore della Nikante Costruzioni SRL, con sede in Via Luigi e Nicola Marinelli n. 8 – 86026 Ripalimosani (CB) P:IVA e C.F. = 01556890703 (Codice contspec n. 3084) della complessiva somma di € 577.625,29;

Dato atto che in data 08/01/2021 è stato sottoscritto l'Atto integrativo n.1;

Visto il Decreto n 12998 del 16/07/2021 con il quale è stata approvata la variante n.2 al progetto, per apportare alcune modifiche generate in parte da sopraggiunte richieste della Soprintendenza in relazione alla valenza paesaggistica dell'area, ed è stato incrementato l'impegno n. 411 sul Capitolo 6122/U della Contabilità speciale 6064 in favore della Nikante Costruzioni SRL, con sede in Via

Luigi e Nicola Marinelli n. 8 – 86026 Ripalimosani (CB) P:IVA e C.F. = 01556890703 (Codice contspec n. 3084) della complessiva somma di € 224.925,88;

Dato atto che in data 29/07/2021 è stato sottoscritto l'Atto integrativo n.2

Dato atto che:

- secondo quanto stabilito dall'art. 8 del contratto di appalto i lavori dovevano essere compiuti in n. 490 giorni consecutivi a decorrere dal 15/01/2020 e quindi cessare in data 19 maggio 2021;
- nel corso dell'esecuzione del contratto sono state disposte 2 sospensioni: - una prima sospensione disposta con verbale del 28 marzo 2020 a seguito del fermo previsto dalla normativa a causa dell'emergenza sanitaria, e ripresa con verbale del data 15 aprile 2020, - una seconda sospensione disposta con verbale del 28 maggio 2021 per redigere una variante in corso d'opera, e ripresa parziale disposta con verbale del 10 agosto 2021 per un totale di 83 giorni di sospensione;

Considerato quindi che il termine utile per l'esecuzione dei lavori è stato prorogato, a seguito delle due sospensioni, e fissato al 10 agosto 2021, come risulta dagli atti depositati presso il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Dato atto che è avvenuta l'ultimazione dei lavori in data 09.08.2021 alla presenza del Direttore dei Lavori e del rappresentante dell'Impresa Sig, Loreto Ciccarella, a seguito della quale è stato redatto il Certificato di Ultimazione dei lavori in data 09/08/2021;

Visto lo stato finale, avente un importo complessivo pari ad € 3.164.876,11, redatto dal Direttore dei Lavori in data 13/10/2021 e sottoscritto senza riserve dall'Impresa;

Considerato che all'appaltatore è stata corrisposta l'anticipazione, pari al 20% dell'importo contrattuale, corrispondente ad € 488.625,18, oltre IVA;

Dato atto che nel corso dei lavori sono stati emessi n. 7 certificati di pagamento, al netto delle ritenute per infortuni e del recupero anticipazioni, per un totale pari ad € 2.633.977,82, oltre IVA:

1. Certificato di pagamento n.01 del 09.06.2020 € 423.231,68 , oltre IVA
2. Certificato di pagamento n.02 del 17.07.2020 € 360.164,38, oltre IVA
3. Certificato di pagamento n.03 del 10.08.2020 € 378.098,37, oltre IVA
4. Certificato di pagamento n. 04 del 26.11.2020 € 349.214,24, oltre IVA;
5. Certificato di pagamento n. 05 del 04.02.2021 € 590.892,01, oltre IVA
6. Certificato di pagamento n. 06 del 24.04.2021 € 260.002,33, oltre IVA
7. Certificato di pagamento n. 07 del 10.08.2021 € 272.374,81, oltre IVA

Preso atto che nella Relazione al Conto Finale il Direttore dei Lavori ha dichiarato:

- che l'esecuzione delle opere si è svolta con regolarità, che non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle lavorazioni in corso;
- che in sede di collaudo delle opere strutturali, con la verifica da parte del Collaudatore è emersa una discrepanza tra la qualità del calcestruzzo previsto dal progetto e quello impiegato nei ponti che è ri-

sultato di una classe inferiore, tale declassamento è stato valutato come ininfluenza ai fini della resistenza di progetto delle strutture, dal punto di vista economico è necessario procedere ad una decurtazione calcolata in € 7.313,95, già al netto del ribasso d'asta e oltre IVA nei termini di legge;
- che le opere sono state eseguite correttamente;

Considerato che il certificato di collaudo tecnico amministrativo, redatto dall'Ing. Girolamo Mauceli in data 15 marzo 2022, è stato sottoscritto nella stessa data dalla Nikante Costruzioni SRL, non opponendo alcuna riserva;

Considerato che l'avviso ai creditori, di cui all'art. 218 del DPR n. 207/2010 è stato pubblicato sull'albo pretorio in data 01/12/2021 e nei termini previsti dalla legge non sono pervenuti reclami o richieste di risarcimento danni da parte di terzi, così come desunto dal Certificato rilasciato dal Comune di Livorno (LI) in data 29/12/2021 (Prot. n. 0502654 del 29/12/2021);

Considerato che il suddetto certificato collauda le opere in oggetto senza alcuna condizione o riserva ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del D.P.R. 05 Ottobre 2010, n.207;

Considerato che l'importo dei lavori eseguiti ammonta ad € 3.157.562,16, oltre IVA, con una minore spesa di € 7.313,95 rispetto alla somma autorizzata di euro 3.164.876,11, dovuta alla decurtazione per la differenza di prezzo del calcestruzzo;

Considerato, pertanto, che risulta un credito netto finale da liquidare all'Impresa di € 34.959,16, oltre IVA al 10% per € 2.866,88 su € 28.668,76 di lavori ed IVA al 22% per € 1.383,89 su € 6.290,40 di lavori per un complessivi € 4.250,77 di IVA, per un totale complessivo di € 39.209,93;

Ritenuto dunque ammissibile, ai sensi dell'art. 234 comma 2 del D.P.R. 207/2010, il citato certificato di collaudo;

Considerato che le risorse da liquidare come sopra indicate risultano disponibili a valere sugli impegni n. 411 sul capitolo 6122/U della contabilità speciale 6064, assunto in favore del Nikante Costruzioni S.r.l.;

CONSIDERATO che la liquidazione della rata di saldo avverrà a seguito di emissione di regolare fattura la cui liquidazione sarà subordinata alla verifica delle condizioni normative vigenti, tra le quali la presentazione della garanzia fideiussoria per la rata di saldo ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss. mm. ed ii.;

Visto la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 "*Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*", ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al DPGR 27 maggio 2008, n. 30/R, per le parti compatibili con la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.M. n. 49 del 07.03.2018, regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

- 1) di ritenere ammissibile, ai sensi dell’art. 234, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, il certificato di collaudo tecnico amministrativo relativamente all’intervento Cod. 2017ELI0152/M4 “Interventi di riduzione del rischio idraulico sul bacino del Rio Maggiore nel Comune di Livorno – Tratto 4”, firmato tra le parti in data 15 marzo 2022 e conservato agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore ;
- 2) di dare atto che , come riportato in narrativa, il credito dell’appaltatore è assicurato dalle somme disponibili sull’impegno n. 411 sul Capitolo 6122/U della Contabilità speciale 6064 in favore della Nikante Costruzioni SRL, con sede in Via Luigi e Nicola Marinelli n. 8 – 86026 Ripalimosani (CB) P:IVA e C.F. = 01556890703 (Codice contspec n. 3084) ;
- 3) di dare atto che l’importo dei lavori eseguiti ammonta ad € 3.157.562,16 oltre IVA nei termini di legge;
- 4) di dare atto che risulta essere stato liquidato alla Nikante Costruzioni SRL l’importo di € 2.633.977,82 oltre IVA, oltre un’anticipazione pari ad € 488.625,18 oltre IVA;
- 5) di dare atto che risulta da liquidare alla Nikante Costruzioni SRL l’importo residuo di € 34.959,16, oltre IVA al 10% per € 2.866,88 su € 28.668,76 di lavori ed IVA al 22% per € 1.383,89 su € 6.290,40 di lavori per un complessivi € 4.250,77 di IVA, per un totale complessivo di € 39.209,93;;
- 6) di dare atto che l’erogazione della rata di saldo avverrà a seguito di emissione di regolare fattura, la cui liquidazione sarà subordinata alla verifica delle condizioni normative vigenti, tra le quali la presentazione della garanzia fideiussoria per la rata di saldo ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;
- 7) di specificare che il presente atto non costituisce approvazione del certificato di collaudo, il quale mantiene carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;
- 8) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazine-trasparente, alla voce “Interventi straordinari e di emergenza”;

Il Dirigente

CERTIFICAZIONE