



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 152 del 09/11/2022

Oggetto:

L. 228/2012 art. 1 comma 548 - O.C.D. n. 35/2018 - Demolizione Dei Fabbricati Ex Case Popolari E Degli Edifici Privati Siti In Quartiere Matteotti Comune Di Aulla - codice intervento 2012EMS0041- CIG 8064832DE4 CUP J66C18000720001. Ammissibilità certificato di regolare esecuzione.

Gestione Commissariale: Eventi calamitosi novembre 2012 - L. 228/2012, art. 1, comma 548

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Dirigente Responsabile: Enzo DI CARLO

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°0

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO che, nel mese di Novembre ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012, eventi alluvionali hanno colpito la Regione Toscana interessando il territorio delle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

VISTA la legge 24 dicembre 2012 n. 228 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)*” e considerato che l’articolo 1, comma 548 dispone l’incremento del Fondo di cui all’articolo 6, comma 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, nella misura di 250 milioni di euro per l’anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012;

PRESO ATTO che il medesimo comma 548 ha previsto che i presidenti delle regioni interessate dagli eventi alluvionali operino in qualità di Commissari Delegati con i poteri e le modalità di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 Agosto 2012, n. 122;

VISTO il D.P.C.M. del 23 Marzo 2013 con cui è stata data attuazione all’articolo 1, comma 548, della legge n. 228/2012, che ha stabilito in particolare la nomina dei Commissari e la ripartizione delle risorse;

PRESO ATTO, in particolare, per la Regione Toscana, della nomina quale Commissario Delegato del Presidente della Giunta Regionale e dell’assegnazione di Euro 110.900.000,00 da far confluire su apposita contabilità speciale;

DATO ATTO che presso la sezione di Firenze della Banca d’Italia è stata aperta la contabilità speciale n. 5750 intestata al sottoscritto;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 5 del 24 Aprile 2013 con la quale:

- è stato approvato il “*Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell’emergenza*”, di cui all’allegato 2 alla citata ordinanza, da realizzare per un importo pari a 83,0 M€;

- è stato approvato l’allegato 3 alla citata ordinanza contenente le disposizioni per l’attuazione degli “*Interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell’emergenza*” di cui all’art. 1, comma 548, della legge 24 Dicembre 2012, n. 228;

- sono stati nominati soggetti attuatori degli interventi gli enti specificatamente indicati nell’allegato 2 alla citata ordinanza, che dovranno eseguire gli interventi indicati secondo le disposizioni di cui all’allegato 3 alla citata ordinanza;

RICHIAMATE le proprie ordinanze n. 14 del 26/07/2013, n. 23 del 05/11/2013, n. 29 del 17/12/2013, n. 16 del 22/05/2014, n. 46 del 03/11/2014, n. 58 del 04/12/2014, n. 22 del 25/05/2015, n. 42 del 26/10/2015, n. 3 del 16/02/2016, n. 8 del 10/03/2016, n. 2 del 27/02/2017, n. 35 del 18/04/2018 e n. 11 del 19/02/2019 e n. 105 del 5 agosto 2020 con le quali è stato rimodulato il Piano degli Interventi;

CONSIDERATO che con l’ordinanza n. 2 del 27/02/2017 sopra richiamata è stata approvata la nuova versione delle disposizioni finalizzate all’attuazione delle opere previste dal “*Piano degli*

interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza" di cui all'art. 1, comma 548, della legge 24 Dicembre 2012, n. 228 (allegato 1 alla predetta ordinanza) in sostituzione delle medesime disposizioni approvate con ordinanza commissariale n. 5/2013;

PRESO ATTO che le disposizioni dell'ordinanza di cui sopra si applicano, in quanto compatibili, anche agli interventi eseguiti dal Commissario Delegato avvalendosi delle strutture della Regione Toscana;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 114 del 23/11/2018 "*Eventi novembre 2012. Presa d'atto dei tagli lineari disposti con provvedimenti statali. Assegnazione dell'economia al finanziamento di interventi pubblici da individuare con successivo atto*" la quale prendere atto dei tagli lineari disposti con alcuni provvedimenti statali (legge stabilità 2014, D.L. n. 35/2013, D.L. n. 4/2014, D.L. n. 66/2014) che hanno comportato la riduzione della somma originariamente assegnata con D.P.C.M. del 23/03/2013 di euro 110.900.000,00 nella minor somma di euro 108.899.439,32;

PRESO atto che:

1. con il D.P.G.R. n. 170 del 30/10/2014 è stato nominato, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001 n. 53 (disciplina dei commissari nominati dalla Regione), il Commissario *ad acta* l'Ing. Antonio Cinelli per l'intervento di messa in sicurezza idraulica del centro abitato di Aulla e dell'abitato di Bagni in Comune di Podenzana alla confluenza tra il torrente Aulella e il Fiume Magra ;

2. con i successivi D.P.G.R. n. 216 del 30/12/2014, n. 130 del 24/07/2015, n. 117 del 27/07/2016, n.142 del 28/09/2016 e n. 20 del 05/02/2018 sono stati rideterminati il contenuto e la durata del mandato del Commissario Ing. Antonio Cinelli, fissandone in ultimo il termine di scadenza al 31 Dicembre 2018;

PRESO ATTO che il mandato del Commissario Ing. Antonio Cinelli, di cui agli atti sopra richiamati, prevedeva fra gli altri anche la realizzazione dei seguenti interventi:

- 1° lotto "*Realizzazione argine, alla confluenza tra il torrente Aulella e il fiume Magra, per la messa in sicurezza dell'abitato di Bagni in Podenzana*";
- 2° lotto "*Regimazione delle acque basse provenienti dall'abitato di Bagni in Podenzana e realizzazione dell'impianto idrovoro di sollevamento delle stesse*";
- 3° lotto "*Realizzazione del muro d'argine, in corrispondenza del quartiere Matteotti, per la messa in sicurezza dell'abitato di Aulla*";
- 4° lotto "*Demolizione dei fabbricati ex case popolari e degli ulteriori edifici privati in quartiere Matteotti*";

CONSIDERATO che il D.P.G.R. n. 206 del 19 dicembre 2018, con cui è stato rideterminato la durata del mandato del commissario Ing. Cinelli, ha preso atto tra l'altro che i sopra citati interventi (lotti 2°, 3° e 4°) potevano essere finanziati, nell'ambito della rimodulazione del Piano degli interventi ex l. 228/2012, in quanto gli stessi si prefigurano, ai sensi dell'OCDPC 32/2012 come interventi urgenti da attuare nei Comuni di Podenzana e Aulla, ricompresi tra quelli individuati dalla Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2012 relativa alla dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche del novembre 2012;

VISTO il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 20 febbraio 2020, n. 8 , recante: «*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*» che ha disposto, con l'art. 15, comma 6, che "Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' ulteriormente prorogato al 31

dicembre 2021, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione";

CONSIDERATO, pertanto, che in virtù del richiamo stabilito dall'art. 1, comma 548, della Legge n. 228/2012 al D.L. 74/2012, convertito nella Legge n. 122/2012, riguardo ai poteri e modalità dei Commissari nominati dal medesimo comma 548, a seguito del D.L. n. 162/2019 suddetto e' da ritenersi prorogato al 31 dicembre 2021 anche il mandato commissariale del Sottoscritto;

DATO ATTO che:

1. con ordinanza commissariale n. 11 del 19/02/2019 "*Decima rimodulazione del Piano degli interventi e delega per lo svolgimento di alcune funzioni della procedura di esproprio*" sono state destinate quota parte delle economie rese disponibili con ordinanza n. 114/2018 a valere della contabilità speciale n. 5750, pari ad € 10.181.998,49, per l'attuazione di nuovi interventi inseriti nel Piano rimodulato tra i quali compare "*Quartiere Matteotti: demolizione dei fabbricati ex case popolari e degli ulteriori edifici privati e realizzazione del muro d'argine per la messa in sicurezza dell'abitato di Aulla*" per € 2.031.998,49 (codice intervento 2012EMS0041);

2. con la sopra citata ordinanza, anche a seguito della scadenza del mandato del Commissario Ing. Antonio Cinelli, è stato individuato il Settore Assetto Idrogeologico quale settore regionale di riferimento di cui il Sottoscritto si avvale per gli adempimenti connessi all'attuazione del suddetto intervento;

CONSIDERATO che, al termine del proprio mandato, il Commissario ad acta Ing. Antonio Cinelli ha consegnato, al Settore Assetto Idrogeologico il progetto esecutivo del IV lotto "*Demolizione dei fabbricati ex case popolari e degli ulteriori edifici privati in quartiere Matteotti*" redatto dall'Ing. Alessandro Missadin giusta ordinativo diretto di spesa del Commissario Ing. Antonio Cinelli n. 18871 del 31/10/2017;

VISTI i decreti nn. 5986/2018, 6069/2018, 18766 del 27/2018, 183/2019, 6719/2019, 9713/2019 e il decreto n. 9638 del 25 giugno 2020, con i quali sono stati individuati i Settori di riferimento e i gruppi di progettazione per gli interventi di competenza della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, individuando per questo intervento l'Ing. Gennarino Costabile quale Responsabile del Contratto e Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 32 della L. R. n. 38/2007, dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida n. 3 dell'ANAC ;

DATO ATTO che con Ordinanza Commissariale n. 94 del 04 giugno 2021, a seguito della riorganizzazione delle funzioni dei settori afferenti alla direzione Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, è stato individuato quale nuovo settore di cui si avvale il Commissario Delegato per l'intervento in oggetto il Settore Genio Civile Toscana Nord, individuando altresì quale nuovo Dirigente Responsabile del contratto il Dirigente Responsabile del medesimo settore, Ing. Enzo Di Carlo;

DATO ATTO altresì che con la medesima ordinanza commissariale n. 94/2021 è stato individuato quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Nord, Ing. Enzo Di Carlo, in sostituzione dell'Ing. Gennarino Costabile;

DATO ATTO che con Decreto dirigenziali n. 14119 del 06 agosto 2021, per l'intervento codice 2012EMS0041 "*Quartiere Matteotti: demolizione dei fabbricati ex case popolari e degli ulteriori edifici privati e realizzazione del muro d'argine per la messa in sicurezza dell'abitato di Aulla*" è stato nominato quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione dell'Ing. Enzo Di Carlo, l'Ing. Stefano Malucchi;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Decreto Legislativo n. 50/2016;

VISTA la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, limitatamente al capo III (“Disposizioni a tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro”) e all’art. 35 bis che detta disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle offerte;

VISTA l’Ordinanza commissariale n. 105 del 10 dicembre 2019, con cui è stato approvato il progetto esecutivo ed indetta una gara d’appalto relativa ai lavori denominati “Demolizione Dei Fabbricati Ex Case Popolari E Degli Edifici Privati Siti In Quartiere Matteotti Comune Di Aulla - codice intervento 2012EMS0041” (CIG 8064832DE4 CUP J66C18000720001) dell’importo a base d’asta di € 340.874,06 di cui € 61.423,38 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, rispetto all’importo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA l’Ordinanza commissariale n. 64 del 29 maggio 2020, con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stata, altresì, disposta l’aggiudicazione non efficace a favore della RTI PAPA NICOLA S.r.l. ed EDILASFALTI S.r.l.;

VISTA l’Ordinanza commissariale n. 102 del 31 luglio 2020 con cui è stata disposta l’aggiudicazione efficace a favore della RTI PAPA NICOLA S.r.l. ed EDILASFALTI S.r.l.;

DATO ATTO che a seguito di cessione di ramo d’azienda da parte della mandante Edilasfalti S.r.l. a favore della società Edilasfalti & C. S.r.l., intervenuto successivamente all’aggiudicazione definitiva ma nelle more della stipula del contratto, si è provveduto a dare atto della modifica nella composizione della RTI e a provvedere ad assumere impegno per l’importo dei lavori oggetto del contratto a favore della nuova composizione della RTI, mediante ordinanza commissariale n. 132 del 12 novembre 2020;

DATO ATTO che in data 19 novembre 2020 è stato stipulato con la RTI Papa Nicola S.r.l. (mandataria) e Edilasfalti & C. S.r.l., il contratto per l’affidamento dei lavori relativi a “Demolizione Dei Fabbricati Ex Case Popolari E Degli Edifici Privati Siti In Quartiere Matteotti Comune Di Aulla - codice intervento 2012EMS0041”, per un importo contrattuale pari ad € 279.504,38 di cui € 61.423,38 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati in data 20 novembre 2020 con verbale di consegna parziale, firmato senza riserve dall’impresa;

VISTA l’Ordinanza commissariale n. 65 del 5 giugno 2019 con la quale è stato affidato il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente all’intervento in oggetto, all’Ing. Laura Bondielli con sede in Massa (MS) e che la stessa si avvale per il servizio in oggetto dell’Ing. Paolo Edoardo Giusti il quale svolge il ruolo di Direttore dei Lavori;

VISTA l’Ordinanza commissariale n. 13 del 09 febbraio 2021 con la quale è stata approvata una prima variante, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, in attuazione della Delibera di Giunta regionale n. 645 del 25 maggio 2020, per l’approvazione dei maggiori costi derivanti dall’attuazione delle misure antiCOVID, per un importo pari ad € 6.151,65 oltre IVA;

DATO ATTO che con l'approvazione di tale modifica è stato altresì approvato un verbale di concordamento di numero n. 10 prezzi;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 83 del 13/05/2021 con la quale è stata approvata una seconda variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, per importo pari ad € 30.577,85 oltre IVA;

DATO ATTO che con l'approvazione di tale modifica è stato altresì approvato un verbale di concordamento di numero n. 22 nuovi prezzi;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 16 del 21 ottobre 2021 con la quale è stata approvata una terza modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo di € 20.513,44, oltre IVA;

DATO ATTO che con l'approvazione di tale modifica è stato altresì approvato un verbale di concordamento di numero n. 7 nuovi prezzi;

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati in via definitiva in data 6 settembre 2021, come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa;

DATO ATTO che la durata contrattuale dei lavori era fissata in 111 giorni naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori, con termine al giorno 26 dicembre 2021;

DATO ATTO che nel corso dell'esecuzione del contratto è stata disposta una prima sospensione, in data 26 novembre 2020, dovuta alla necessità di far svolgere i lavori da parte di Italgas senza interferenze con le lavorazioni, con ripresa parziale in data 10 maggio 2021;

DATO ATTO che è stata altresì disposta una seconda sospensione in data 04 gennaio 2022 con ripresa in data 24 marzo 2022, disposta per la necessità di verificare e predisporre le attività eventualmente necessarie alla messa in sicurezza dell'opera al termine dei lavori;

DATO ATTO che a seguito dell'approvazione della seconda modifica contrattuale di cui all'Ordinanza n. 83/2021 e la sottoscrizione del verbale di sottomissione, sono stati concessi all'Impresa complessivamente n. 20 giorni di proroga;

DATO ATTO che a seguito dell'approvazione della terza modifica contrattuale di cui all'Ordinanza n. 16/2021 sono stati concessi ulteriori 15 giorni di proroga;

DATO ATTO che a seguito delle sospensioni disposte e delle due proroghe concesse il nuovo termine di fine lavori è stato indicato nel giorno 19 aprile 2022;

DATO ATTO che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 24 marzo 2022 e quindi con 26 giorni di anticipo rispetto al termine utile sopra indicato, come risulta dal verbale del sopralluogo, effettuato in tale data alla presenza del Direttore dei Lavori;

DATO ATTO che, anche in considerazione del periodo di sospensione da gennaio 2022 a marzo, come dichiarato dal Direttore dei Lavori nella relazione al conto finale, conservata agli atti del Settore, la quasi totalità delle lavorazioni riguardanti la demolizione dei fabbricati e lo smaltimento dei materiali di risulta sono state ultimate prima de 31/12/2021;

DATO ATTO che per l'esecuzione dei lavori l'appaltatore ha richiesto l'autorizzazione al subappalto per due subappaltatori e che tali subappalti, a seguito dei controlli di rito, sono stati autorizzati dal Dirigente Responsabile del Contratto;

CONSIDERATO che l'appaltatore non ha richiesto alcun anticipo contrattuale;

DATO ATTO che nel corso dei lavori sono stati emessi n. 1 certificati di pagamento al netto delle ritenute per infortuni pari ad € 307.600,00, oltre IVA:

1) certificato di pagamento n. 1 emesso in data 24 dicembre 2021 per un importo di Euro 307.600,00, oltre IVA per Euro 67.672,00, per complessivi Euro 375.272,00;

CONSIDERATO che il conto finale è stato redatto dal Direttore dei lavori, che lo ha inviato con pec ns. prot. 0282210 del 14 luglio 2022 e riporta le seguenti annotazioni:

<i>Importo netto dei lavori a corpo (100%)</i>	<i>€ 218.081,00</i>
- <i>Importo netto dei lavori a misura</i>	<i>€ 46.506,89</i>
- <i>Importo oneri sicurezza</i>	<i>€ 679,86</i>
- TOTALE LAVORI A CORPO E MISURA	€ 265.267,75
- <i>Importo lavori in economia</i>	<i>€ 0,00</i>
- <i>Importo spese per sicurezza</i>	<i>€ 52.699,01</i>
- Somma	€ 317.966,76
A detrarre	
- <i>Anticipo 20% su importo contrattuale</i>	<i>€ 0</i>
- <i>1° cert. Pagamento</i>	<i>€ 307.600,00</i>

Restano a credito netto dell'Impresa € 10.366,76

DATO ATTO che il Direttore Lavori attesta che i lavori eseguiti, pari ad € 317.966, 76 oltre IVA risultano di importo inferiore alla somma autorizzata netta pari ad € 338.735,66 oltre IVA, con un risparmio di € 20.768,90;

DATO ATTO che dal conto finale residua, pertanto, un credito netto per l'appaltatore di Euro 10.366,76 oltre IVA;

PRESO ATTO che nella relazione di accompagnamento al Conto Finale, trasmessa al RUP, il Direttore dei Lavori ha accertato che le opere sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali e che corrispondono a quelli riportate negli atti contabili;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore dei Lavori in data 29 giugno 2022 ha redatto il certificato di regolare esecuzione, inviato con pec ns. prot. 0282210 del 14 luglio 2022, firmato dalla RTI con capogruppo Papa Nicola S.r.l., non apponendo alcuna riserva;

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori attesta, nel certificato di regolare esecuzione, che nell'ambito del presente appalto i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, che l'impresa ha adeguatamente ottemperato agli obblighi assicurativi e previdenziali degli addetti, che non si sono verificati sinistri e danni da cause di forza maggiore;

DATO ATTO che in data 10/05/2022 il Comune di Aulla ha pubblicato sul proprio albo pretorio gli avvisi ai creditori, che questi sono stati pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di Aulla per 30 giorni, fino al 09/06/2022, a tale data non sono state ricevute rimostranze da eventuali creditori;

CONSIDERATO, pertanto, che, per tutto quanto sopra indicato, risulta da liquidare un credito finale all'Impresa RTI Papa Nicola S.r.l. (mandataria) e Edilasfalti & C. S.r.l. (mandante) (Cod. Contspec. 3513), l'importo complessivo pari ad € 12.647,45, di cui € 10.366,76 per lavori ed € 2.280,69 per IVA;

RITENUTO dunque di poter dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010;

CONSIDERATO che le risorse da liquidare come sopra indicate risultano disponibili a valere sull'impegno n. 383 assunto a favore del RTI Papa Nicola S.r.l. (mandataria) e Edilasfalti & C. S.r.l. (mandante) (Cod. Contspec. 3513) sulla C.S. n. 5750, capitolo n. 22215 (cod. gempn 11101), che presenta la necessaria disponibilità;

CONSIDERATO che la liquidazione della rata di saldo avverrà a seguito di emissione di regolare fattura la cui liquidazione sarà subordinata alla verifica delle condizioni normative vigenti, tra le quali la presentazione della garanzia fideiussoria per la rata di saldo ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di ritenere ammissibile, ai sensi dell'art. 237, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, il certificato di regolare esecuzione relativamente all'intervento denominato "*Demolizione Dei Fabbricati Ex Case Popolari E Degli Edifici Privati Siti In Quartiere Matteotti Comune Di Aulla - codice intervento 2012EMS0041*" (CIG 8064832DE4 CUP J66C18000720001);

2) di dare atto che l'importo dei lavori eseguiti ammonta ad € 317.966,76 oltre IVA;

3) di dare atto che risulta liquidato all'Impresa l'importo complessivo di € 307.600,00 oltre IVA;

4) di dare atto che residua quindi da liquidare all'operatore l'importo di € 10.366,76 oltre IVA;

5) di dare atto che l'importo di € 10.366,76, oltre IVA per € 2.280,69, per complessivi € 12.647,45 a credito dell'appaltatore è garantito dalle risorse disponibili sull'impegno n. 383 assunto a favore del RTI Papa Nicola S.r.l. (mandataria) e Edilasfalti & C. S.r.l. (mandante) (Cod. Contspec. 3513) sulla C.S. n. 5750, capitolo n. 22215 (cod. gempn 11101), che presenta la necessaria disponibilità;

6) di dare atto che l'erogazione della rata di saldo, per l'importo di € 10.366,76, oltre IVA, avverrà a seguito di emissione di regolare fattura e che la liquidazione sarà subordinata alla verifica delle condizioni normative vigenti, tra le quali la presentazione della garanzia fideiussoria per la rata di saldo ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;

7) di specificare che il presente atto non costituisce approvazione del certificato di regolare esecuzione, il quale mantiene carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Il Dirigente Responsabile
Enzo Di Carlo

Il Commissario Delegato
Eugenio Giani

Il Direttore
Giovanni Massini