



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6293 - Data adozione: 29/03/2023

Oggetto: PNRR M2.C4.I2.1b -L.145/2018, art. 1, comma 1028 - DPCM 27 febbraio 2019 e s.m.i -DGRT 723/2020 -Intervento Cod. 2017ELI0152/A4 "Interventi di mitigazione del rischio idraulico - Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti - Stralcio 4".
CIG: 7815297B19. CUP: J43H18000130001. Ammissibilità del Certificato di Collaudo

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/03/2023

Numero interno di proposta: 2023AD006759

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.

VISTE:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in provincia di Livorno;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2018 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza suddetto;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 con la quale è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza suddetto;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 482 del 20 settembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27/09/2017 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in provincia di Livorno” con cui altresì il Presidente della Giunta regionale è stato nominato Commissario delegato;

VISTE le seguenti ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 1 della OCDPC n.482/2017,:

- l’ordinanza commissariale n. 46 del 25/9/2017 che ha individuato le strutture a supporto alla attività del sottoscritto Commissario delegato ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;
- l’ordinanza commissariale n. 55 del 9/11/2017 che ha approvato il Piano degli Interventi;
- l’ordinanza commissariale n. 56 del 9/11/2017 che ha approvato le disposizioni per l’attuazione degli interventi ed, in particolare, l’Allegato B relativo agli interventi eseguiti direttamente dal Commissario delegato, avvalendosi della Regione Toscana;
- l’ordinanza commissariale n. 13 del 16/02/2018 che ha modificato parzialmente le disposizioni per l’attuazione degli interventi, approvate con l’ordinanza commissariale n. 56/2017;
- l’ordinanza commissariale n. 14 del 19/02/2018 che ha approvato la prima rimodulazione del Piano degli interventi di cui all’ordinanza n.55/2017;
- l’ordinanza commissariale n. 71 del 06/08/2018 che ha approvato la seconda rimodulazione del Piano degli interventi di cui all’ordinanza n.55/2017;
- l’ordinanza commissariale n. 138 del 21/12/2018 che ha approvato la terza rimodulazione del Piano degli interventi di cui all’ordinanza n.55/2017;
- l’ordinanza commissariale n. 26 del 06/03/2019 che ha approvato la quarta rimodulazione del Piano degli interventi di cui all’ordinanza n.55/2017;

VISTO che il Commissario delegato ha cessato il proprio incarico in data 10/03/2019;

CONSIDERATO CHE per quanto attiene alle risorse destinate alla gestione commissariale sopra indicata è stata aperta la contabilità speciale presso la Banca d’Italia Sezione di Firenze, n. 6064;

VISTI gli articoli 26 e 27, comma 5, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, che prevedono che, alla cessazione dello stato di emergenza, sia adottata apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile che disponga in merito al proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria, nonché in merito alle specifiche disposizioni derogatorie;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 589 del 5 aprile 2019 che, in particolare,:

- individua la Regione Toscana quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi atmosferici in oggetto;
- individua, per le finalità sopra specificate, il dirigente responsabile del settore protezione civile della Regione Toscana che prosegue l'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati, anche avvalendosi delle deroghe previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 482/2017, ed in deroga all'art. 59, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti previsti dall'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2018;
- autorizza il sopra citato dirigente a gestire, in qualità di autorità ordinariamente competente, la contabilità speciale n. 6064, che viene allo stesso intestata fino al 14 marzo 2021;

PRESO ATTO, inoltre, che la citata OCDPC n.589/2019, all'articolo 1 comma 4 statuisce altresì che il soggetto prosecutore si avvale, per le finalità dell'ordinanza medesima, delle strutture organizzative della regione e dei soggetti già individuati dal Commissario delegato;

VISTA la D.G.R. n. 823 del 25/06/2019 avente ad oggetto "Prosecuzione in ordinario della gestione commissariale per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in provincia di Livorno", in attuazione della O.C.D.P.C. n. 589/2019;

VISTA la D.G.R. n. 1281 del 21/10/2019 avente ad oggetto "OCDPC n. 482/2017, OCDPC n. 589/2019, DGR n. 823/2019. Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in provincia di Livorno. Approvazione quinta rimodulazione del Piano degli interventi;

VISTO l'art. 1, comma 1028, della legge n. 145 del 2018 con cui è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2021 "al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del triennio 2019-2021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25, comma 2 lettere d) e e) del d. lgs n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati, nominati a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018. Detti investimenti sono realizzati secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018".

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 recante “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” ;

VISTA la D.G.R. n. 825 del 25/06/2019 che, a seguito dell’emanazione degli atti citati, ha approvato il 1° Stralcio del Piano di investimenti – Annualità 2019 – Evento settembre 2017 e ha disposto che nella progettazione, approvazione dei progetti, procedure espropriative, utilizzo delle deroghe normative e rendicontazione il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa si attenga alle disposizioni approvate con ordinanza commissariale n. 29 del 7.03.2019;

VISTA la DGRT n. 723 del 15/06/2020 ha approvato il 2° Stralcio del Piano di investimenti – Annualità 2020 – Evento settembre 2017, tra cui è previsto l’Intervento Cod. 2017ELI0152/A4 “Interventi di mitigazione del rischio idraulico – Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti – Stralcio 4”, per un importo di € 2.526.550,32 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse assegnate con DPCM 27/02/2019 sul Capitolo 6226/U della Contabilità Speciale 6064;

VISTA altresì l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 765 del 2/04/2021 con la quale la vigenza della contabilità speciale n. 6064 è stata prorogata fino al 15 settembre 2021.

VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 847 del 17/01/2022 che ha stabilito le ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all’art.1, comma 1028, della legge n. 145 del 2018 in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in provincia di Livorno, e ha disposto la proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6064 al 31/12/2023;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

CONSIDERATO che il presente intervento rientra tra i "progetti in essere" della Misura 4, Componente 2, sub-investimento 2.1b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" del PNRR, il cui elenco è stato approvato dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile con note prot. n. 0054506 del 15/12/2021 (ns. prot. n. 0486824 del 16/12/2021) e prot. n.0055191 del 20/12/2021 (Prot. 0499477 Data 24/12/2021);

RICHIAMATA la DGR n. 117 del 13/02/2023 avente ad oggetto "PNRR – M2C4-I2.1b - Approvazione del 3° stralcio del Documento Operativo per la Difesa del Suolo per l’anno 2023, previsto dall’art. 3 della L.R. 80/2015, relativo agli interventi compresi nel sub-investimento 2.1 b della Misura 2 componente 4 del PNRR.";

CONSIDERATO che la suddetta Delibera, relativamente agli interventi “in essere” compresi nel sub investimento 2.1 b della Misura 2 componente 4 del PNRR, da atto che gli obblighi connessi al PNRR troveranno applicazione nei limiti consentiti dalla normativa di riferimento e compatibilmente con le caratteristiche degli interventi medesimi, dovendo comunque essere

rispettate le modalità di rendicontazione e controllo previste dal PNRR;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 8656 del 21/05/2021 con il quale l'Ing. Francesco Pistone è stato nominato Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

PRESO ATTO che relativamente all'intervento è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Francesco PISTONE;

RICHIAMATA l' Ordinanza del Commissario Delegato n. 86 del 20/09/2018: O.C.D.P.C. n. 482/2017 – Ordinanze commissariali n. 55 e 56/2017, nn. 13,14,71 e 138/2018 – “Interventi di mitigazione del rischio idraulico - Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti - Stralcio 4” (2017ELI0152) con la quale è stata affidata la progettazione dell'intervento , ai sensi dell'art. 163, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 alla società PRIMA INGEGNERIA STP, con sede in Via G. Civinini 8 – 57128 Livorno - P.I. 01530730496;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 19 del 05/03/2019 : O.C.D.P.C. n. 482/2017 – Ordinanze commissariali n. 55 e 56/2017, nn. 13,14,71 e 138/2018 – “Interventi di mitigazione del rischio idraulico - Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti - Stralcio 4” (2017ELI0152). Approvazione del Progetto Esecutivo, dichiarazione di pubblica utilità e indizione della procedura di affidamento dei lavori. CIG: 7815297B19 - CUP: J43H18000130001”;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 36 del 01/04/2019 con la quale è stato affidato il Servizi di architettura e ingegneria per l'affidamento di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente a “Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti stralcio 4” al seguente operatore economico: INGECO SRL –Via Matteucci n. 38 – 56124 PISA –C.F. e P. IVA = 01759050501;

VISTO il decreto n. 14155 del 02/09/2020 con il quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stata, altresì, dichiarata l'aggiudicazione non efficace nei confronti della RTI Mustara SRL e Concolino SRL con capofila la società MUSTARA SRL;

VISTO il decreto n. 17083 del 21/10/2020 con il quale :

- si è dichiarata l'aggiudicazione efficace alla ditta RTI Mustara srl e Concolino Srl con capogruppo Mustara Costruzioni S.r.l. con sede in Traversa F. Scerbo 33 – 88100 Catanzaro C.Fiscale e P.IVA = 02382500797 ha offerto un ribasso del 32,056% sull'importo a base di gara, e che quindi i lavori relativi a “Interventi di mitigazione del rischio idraulico -Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti – Stralcio 4 ” CIG: 7815297B19 - CUP: J43H18000130001 vengono determinati in € 1.067.762,21 di cui € 856.530,76 per lavori, € 18.684,17 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e € 192.547,28 per IVA al 22%;
- è stata impegnata in favore della ditta RTI Mustara srl e Concolino Srl con capogruppo Mustara Costruzioni S.r.l. con sede in Traversa F. Scerbo 33 – 88100 Catanzaro C.Fiscale e P.IVA = 02382500797 (cod.ContSpec. n.3553) la somma complessiva di € 1.067.762,21 impegno n. 448 sul capitolo di spesa capitolo n. 6226/U della Contabilità speciale 6064

PRESO ATTO che:

- in data 03/02/2021 è stato stipulato il contratto con il quale la RTI Mustara srl e Concolino Srl ha assunto l'esecuzione dei lavori sopraindicati per un importo di € 875.214,93 IVA esclusa al netto del ribasso d'asta;
- in data 19/07/2021 il Direttore dei Lavori Ing Alessandro Panattoni ha consegnato i lavori alla ditta esecutrice;

DATO ATTO che con Decreto n. 11344 del 28/06/2021 è stata approvata la variante n.1 per ulteriori lavori ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, con aumento dell'importo contrattuale di € 369.373,61 di cui € 18.392,93 per maggiorazione per misure anti COVID-19 e € 2.068,81 per Costi sicurezza COVID-19 oltre IVA per un importo complessivo di € 450.635,81.

DATO ATTO che in data 27/07/2021 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo al contratto per i lavori di cui sopra.

DATO ATTO che con Decreto n. 13677 del 23/06/2022 è stata approvata la variante n.2 per ulteriori lavori ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, con aumento dell'importo contrattuale di € 263.536,96 oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 321.515,09.

DATO ATTO che in data 25/07/2022 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo al contratto per i lavori di cui sopra.

DATO ATTO che con Decreto n. 3366 DEL 20/02/2023 è stata autorizzata la compensazione prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e delle D.G.R.T. n. 630/2022 e n. 878/2022 e si è proceduto all'adeguamento dei SAL 3 e SAL 4 per le lavorazioni eseguite del 2022;

DATO ATTO che secondo quanto stabilito dall'art. 8 del contratto di appalto i lavori dovevano essere compiuti in n. 170 giorni consecutivi a decorrere dal 19/07/2021 e quindi cessare in data 05/01/2022;

DATO ATTO inoltre che:

- nel corso dell'esecuzione del contratto sono state disposte 3 sospensioni;
- una prima sospensione concessa dal Rup in data 16 dicembre 2021 di 90 giorni a causa delle avverse condizioni meteo e per effetto della proroga la fine dei lavori è stata fissata al 05/04/2022;
- una seconda sospensione concessa dal Rup in data 28 marzo 2022 di 60 giorni a causa delle avverse condizioni meteo e per effetto della proroga la fine dei lavori è stata fissata al 05/06/2022;
- con verbale di sospensione dei lavori del 03/05/2022 si procedeva alla sospensione dei lavori per consentire alla D.L. la redazione della perizia di variante n. 2 della durata 49 giorni come risulta dal verbale di ripresa lavori del 21/06/2022 e per effetto della stessa la fine dei lavori veniva fissata al 24/07/2022;
- con Decreto n. 13677 del 23/06/2022 è stata approvata la variante n. 2 che prevedeva una proroga dei tempi di esecuzione pari a sessanta giorni; per effetto di tale proroga la scadenza per l'ultimazione è stata fissata per il giorno 22/09/2022;

CONSIDERATO quindi che il termine utile per l'esecuzione dei lavori è stato prorogato, a seguito delle 3 sospensioni e della proroga, e fissato al 22 settembre 2022, come risulta dagli atti depositati presso il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

VISTO lo stato finale, avente un importo complessivo pari ad € 1.503.709,22 redatto dal Direttore dei Lavori in data 19/10/2022 e sottoscritto senza riserve dall'Impresa;

DATO ATTO che nel corso dei lavori sono stati emessi n. 4 certificati di pagamento, al netto delle ritenute per infortuni per un totale pari ad € 1.427.393,00 oltre IVA:

- 1) Certificato n. 1 del 04/11/2021 per € 316.536,87 oltre IVA
- 2) Certificato n. 2 del 01/02/2021 per € 327.330,81 oltre IVA
- 3) Certificato n. 3 del 15/07/2022 per € 323.870,61 oltre IVA
- 4) Certificato n. 4 del 09/08/2022 per € 459.654,71 oltre IVA;

PRESO ATTO atto che nella Relazione al Conto Finale il Direttore dei Lavori ha dichiarato:

- che l'esecuzione delle opere si è svolta con regolarità, che non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle lavorazioni in corso;
- che le opere sono state eseguite correttamente;

CONSIDERATO che:

- il certificato di collaudo tecnico amministrativo, redatto dall'Ing. Girolamo Mauceli in data 20 marzo 2023, è stato sottoscritto nella stessa data dalla RTI Mustara srl e Concolino Srl con capogruppo Mustara Costruzioni S.r.l., non opponendo alcuna riserva;
- l'avviso ai creditori, di cui all'art. 218 del DPR n. 207/2010 è stato pubblicato sull'albo pretorio dal 06/10/2022 al 26/10/2022 e nei termini previsti dalla legge non sono pervenuti reclami o richieste di risarcimento danni da parte di terzi, così come desunto dal Certificato rilasciato dal Comune di Livorno (LI) in data 27/10/2020 (Prot. n. 0139168 del 27/10/2022);
- il suddetto certificato collauda le opere in oggetto senza alcuna condizione o riserva ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del D.P.R. 05 Ottobre 2010, n.207;

PRESO ATTO che:

- dal Certificato di collaudo è emerso che nell'emissione del 4 Certificato è stato commesso un mero errore di inversione di cifre;
- la cifra corretta da liquidare alla RTI Mustara srl e Concolino Srl con capogruppo Mustara Costruzioni S.r.l era di € 459.645,71 e non € 459.654,71 con una differenza liquidata in più di € 9 oltre IVA al 22% per un totale di € 10,98;
- di tutto questo si è tenuto conto nel quantificare la somma a saldo dovuta alla ditta esecutrice dell'intervento:

CONSIDERATO che l'importo dei lavori eseguiti ammonta ad € 1.503.709,22, oltre IVA e con una minore spesa di € 4.416,28 rispetto alla somma autorizzata di euro 1.508.125,50;

CONSIDERATO, pertanto, che risulta un credito netto finale da liquidare all'Impresa di € 76.316,22 oltre IVA al 22% per € 16,789,57, per un totale complessivo di € 93.105,79;

RITENUTO dunque ammissibile, ai sensi dell'art. 234 comma 2 del D.P.R. 207/2010, il citato certificato di collaudo;

CONSIDERATO che le risorse da liquidare come sopra indicate risultano disponibili a valere sull'impegno n. 448 del capitolo 6226/U della contabilità speciale 6064, assunto in favore della RTI Mustara srl e Concolino Srl con capogruppo Mustara Costruzioni S.r.l. con sede in Traversa F. Scerbo 33 – 88100 Catanzaro C.Fiscale e P.IVA = 02382500797 (cod.ContSpec. n.3553);

CONSIDERATO che la liquidazione della rata di saldo avverrà a seguito di emissione di regolare fattura la cui liquidazione sarà subordinata alla verifica delle condizioni normative vigenti, tra le quali la presentazione della garanzia fideiussoria per la rata di saldo ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss. mm. ed ii.;
- il D.M. n. 49 del 07.03.2018, regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di ritenere ammissibile, ai sensi dell'art. 234, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, il certificato di collaudo tecnico amministrativo relativamente all'intervento “Interventi di mitigazione del rischio idraulico - Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti – Stralcio 4 ” CIG: 7815297B19 - CUP: J43H18000130001 firmato tra le parti in data 20 marzo 2023 e conservato agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore ;
2. di dare atto che , come riportato in narrativa, il credito dell'appaltatore di € 76.316,22 oltre IVA al 22% per € 16,789,57, per un totale complessivo di € 93.105,79 è assicurato dalle somme disponibili sull'impegno n. 448 sul capitolo 6226/U della Contabilità speciale 6064 in favore della RTI Mustara srl e Concolino Srl con capogruppo Mustara Costruzioni S.r.l. con sede in Traversa F. Scerbo 33 – 88100 Catanzaro C.Fiscale e P.IVA = 02382500797 (cod.ContSpec. n.3553);
3. di dare atto che l'importo dei lavori eseguiti ammonta ad € 1.503.709,22, oltre IVA nei termini di legge;
4. di dare atto che risulta da liquidare alla RTI Mustara srl e Concolino Srl con capogruppo Mustara Costruzioni S.r.l. l'importo residuo di € 76.316,22, oltre IVA al 22% per € 16.789,57, per un totale complessivo di € 93.105,79 ;
5. di dare atto che l'erogazione della rata di saldo avverrà a seguito di emissione di regolare fattura, la cui liquidazione sarà subordinata alla verifica delle condizioni normative vigenti, tra le quali la presentazione della garanzia fideiussoria per la rata di saldo ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;

6. di specificare che il presente atto non costituisce approvazione del certificato di collaudo, il quale mantiene carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;
7. di dare atto altresì che il sottoscritto Ing. Francesco PISTONE è il Responsabile unico del procedimento e responsabile del contratto in quanto dirigente responsabile della struttura competente per materia;
8. di procedere, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente decreto sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente";
9. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce "Interventi straordinari e di emergenza".

Il Dirigente

CERTIFICAZIONE