



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 9 del 09/02/2022

Oggetto:

L. 228/2012 art. 1 comma 548 - O.C.D. n. 35/2018 - Sistemazione idraulica del Fiume Frigido fra il ponte sulla via Marina Vecchia e la foce (Massa) - I Lotto - Codice intervento 2012EMS0038 - CUP J67B17000190001 - CIG 7665675B1E. Ammissibilità del collaudo.

Gestione Commissariale: Eventi calamitosi novembre 2012 - L. 228/2012, art. 1, comma 548

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Dirigente Responsabile: Enzo DI CARLO

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°0

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

IL COMMISSARIO DELEGATO

CONSIDERATO che, nel mese di Novembre ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012, eventi alluvionali hanno colpito la Regione Toscana interessando il territorio delle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

VISTI i Decreti del Presidente della Giunta Regionale numeri 196 del 13 Novembre 2012, 199 del 15 novembre 2012 e 206 del 4 dicembre 2012, con cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale degli eventi alluvionali anzidetti;

VISTO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 11 Dicembre 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 Novembre 2012 hanno colpito 139 comuni, individuati nella suddetta delibera, nelle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)*”;

PRESO ATTO del comma 548 dell’articolo 1 di tale Legge con cui il Fondo di cui all’articolo 6, comma 1, del Decreto-Legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 1991, n. 195, è stato incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l’anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012;

PRESO ATTO che il medesimo comma 548 ha previsto che i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali operino in qualità di Commissari Delegati con i poteri e le modalità di cui al Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 Agosto 2012, n. 122;

VISTO il D.P.C.M. del 23 marzo 2013 con cui è stata data attuazione all’articolo 1, comma 548, della Legge n. 228/2012, che ha stabilito in particolare la nomina dei Commissari e la ripartizione delle risorse;

PRESO ATTO, in particolare, per la Regione Toscana, della nomina quale Commissario Delegato del Presidente della Giunta Regionale e dell’assegnazione di Euro 110.900.000,00 da far confluire su apposita contabilità speciale;

DATO ATTO che presso la sezione di Firenze della Banca d’Italia è aperta la contabilità speciale n. 5750 intestata al Sottoscritto;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” che ha disposto all’art. 1, comma 459 che Il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO, pertanto, che in virtù del richiamo stabilito dall’art. 1, comma 548, della Legge n. 228/2012 al D.L. 74/2012, convertito nella Legge n. 122/2012, riguardo ai poteri e modalità dei Commissari nominati dal medesimo comma 548, a seguito della Legge n. 234/2021 suddetta e’ da ritenersi prorogato al 31 dicembre 2022 anche il mandato commissariale del Sottoscritto;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 114 del 23 novembre 2018 "*Eventi novembre 2012. Presa d'atto dei tagli lineari disposti con provvedimenti statali. Assegnazione dell'economia al finanziamento di interventi pubblici da individuare con successivo atto*" la quale prendere atto dei tagli lineari disposti con alcuni provvedimenti statali (legge stabilità 2014, DL 35/2013, DL 4/2014, DL 66/2014) che hanno comportato la riduzione della somma originariamente assegnata con D.P.C.M. del 23/03/2013 di euro 110.900.000,00 nella minor somma di euro 108.899.439,32,

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 5 del 24 aprile 2013 con la quale:

- è stato approvato il "*Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza*", di cui all'allegato 2 alla citata Ordinanza, da realizzare per un importo pari a 83,0 M€;
- è stato approvato l'allegato 3 alla citata Ordinanza contenente le disposizioni per l'attuazione degli "*Interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza*" di cui all'art. 1, comma 548, della Legge 24 Dicembre 2012, n. 228;
- sono stati nominati soggetti attuatori degli interventi gli enti specificatamente indicati nell'allegato 2 alla citata Ordinanza, che dovranno eseguire gli interventi indicati secondo le disposizioni di cui all'allegato 3 alla citata Ordinanza;

RICHIAMATE le proprie Ordinanze n. 14 del 26 Luglio 2013, n. 23 del 5 novembre 2013, n. 29 del 17 dicembre 2013, n. 16 del 22 maggio 2014, n. 46 del 03 novembre 2014, n. 58 del 04 dicembre 2014, n. 22 del 25 maggio 2015, n. 42 del 26 ottobre 2015, n. 3 del 16 febbraio 2016, n. 8 del 10 marzo 2016, n. 2 del 27 febbraio 2017 e n. 35 del 18 aprile 2018, n. 11 del 19 febbraio 2019 e n. 105 del 5 agosto 2020, con le quali è stato rimodulato il Piano degli Interventi;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 2 del 27 febbraio 2017 con la quale è stata approvata la nuova versione delle disposizioni finalizzate all'attuazione delle opere previste dal "*Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza*" di cui all'art. 1, comma 548, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (allegato 1 alla predetta Ordinanza) in sostituzione delle medesime disposizioni approvate con Ordinanza Commissariale n. 5/2013;

PRESO ATTO che le disposizioni dell'Ordinanza di cui sopra si applicano, in quanto compatibili, anche agli interventi eseguiti dal Commissario Delegato avvalendosi delle strutture della Regione Toscana;

PRESO ATTO che l' Ordinanza n. 2/2017 procede anche ad una rimodulazione del Piano al fine di finanziare l'ulteriore fabbisogno relativamente ad interventi da attuare sui corsi d'acqua T. Carrione, T. Frigido e T. Ricortola individuando gli interventi di seguito riportati:

- codice 2012EMS0037 "*Interventi localizzati di ripristino della funzionalità idraulica del T. Carrione*";
- codice 2012EMS0038 "*Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico afferente al T. Frigido e T. Ricortola*";

PRESO ATTO che secondo quanto indicato all'allegato 2 dell'Ordinanza n. 2/2017, l'importo disponibile da destinare al finanziamento dell'intervento codice 2012EMS0038 risulta pari ad € 900.000,00;

RICHIAMATA l'Ordinanza commissariale n. 35 del 18/04/2018, con la quale il sottoscritto ha

approvato la nona rimodulazione del suddetto Piano degli interventi destinando le risorse liberatesi al finanziamento di interventi già presenti nel piano post evento novembre 2012 al finanziamento di nuovi interventi, sempre connessi all'evento novembre 2012;

CONSIDERATO che con la medesima Ordinanza veniva individuato il Settore Assetto Idrogeologico della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile quale settore di cui il Sottoscritto si avvale per tutti gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento codice 2012EMS0038;

DATO ATTO che con Ordinanza Commissariale n. 94 del 04 giugno 2021, a seguito della riorganizzazione delle funzioni dei settori afferenti alla direzione Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, è stato individuato quale nuovo settore di cui si avvale il Commissario Delegato per l'intervento in oggetto il Settore Genio Civile Toscana Nord, individuando altresì quale nuovo Dirigente Responsabile del contratto il Dirigente Responsabile del medesimo settore, Ing. Enzo Di Carlo;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*" per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Decreto Legislativo n. 50/2016;

VISTA la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 "*Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*", limitatamente al capo III ("*Disposizioni a tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro*") e all'art. 35 bis che detta disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle offerte;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 367 del 9 aprile 2018 recante "*Indicazioni alle strutture regionali per la gestione delle procedure di gara aperte, ristrette e negoziate da aggiudicarsi con il criterio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo. Criteri per la nomina dei membri della commissione giudicatrice interna in caso di aggiudicazione con il criterio qualità/prezzo. Revoca D.G.R. 762 del 1 agosto 2016*";

VISTI i D.D. n. 5986/2018, n. 6069/2018, n. 18766 del 27 novembre 2018, n.183 del 10 gennaio 2019, n. 6719 del 06 maggio 2019, n. 9713 del 12 giugno 2019 e n. 1177 del 30 gennaio 2020, con i quali sono stati individuati i Settori di riferimento e i gruppi di progettazione per gli interventi di competenza della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, individuando per questo intervento l'Ing. Stefano Malucchi quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 32 della L. R. n. 38/2007, dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida n. 3 dell'ANAC, ruolo che mantiene anche a seguito del passaggio di funzioni, in relazione all'intervento in oggetto, al Settore Genio Civile Toscana Nord, come indicato nell'Ordinanza commissariale n. 94/2021;

TENUTO CONTO che la copertura finanziaria dell'intervento in oggetto è assicurata dalle somme disponibili sulla contabilità speciale vincolata n. 5750 denominata "COMM DELEGATO CALAMITA' NATURALI IN REGIONE TOSCANA", capitolo n. 22209;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 54 del 3 novembre 2017 con la quale è stato affidato il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, relativamente all'intervento in oggetto, all'Ing. Anoushiravan Amini, con studio in via Cecconi n. 4 A/B, Livorno (LI);

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 94 del 2 ottobre 2018 con la quale è stato affidato il servizio di direzione lavori relativamente all'intervento in oggetto, all'Ing. Anoushiravan Amini, con studio in via Cecconi n. 4 A/B, Livorno (LI);

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 96 del 28 luglio 2020 con la quale è stato affidato il servizio di architettura e ingegneria di collaudo statico e tecnico-amministrativo relativo all'intervento in oggetto alla società A4 INGEGNERIA S.T.P. a. R.L con sede legale in Prato (PO);

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 101 del 29 ottobre 2018, con cui è stato approvato il progetto esecutivo ed indetta una gara di appalto relativa ai lavori denominati “*Sistemazione idraulica del Fiume Frigido fra il ponte sulla via Marina Vecchia e la foce (Massa) - I Lotto - Codice intervento 2012EMS0038*” (CUP J67B17000190001; CIG 7665675B1E) dell'importo a base d'asta di € 611.229,03, di cui € 29.228,11 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 32 del 06 aprile 2020, con cui sono stati approvati i verbali i gara ed è stata, altresì, disposta l'aggiudicazione non efficace a favore dell'operatore economico F.lli Vecchione E. & A. S.a.s ;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 109 del 28 agosto 2020, con cui è stata disposta l'aggiudicazione efficace a favore della società F.lli Vecchione E. & A. S.a.s;

DATO ATTO che, in data 25/09/2020 è stato stipulato il contratto per l'affidamento dei lavori di “*Sistemazione idraulica del Fiume Frigido fra il ponte sulla via Marina Vecchia e la foce (Massa) - I Lotto - Codice intervento 2012EMS0038*” (CUP J67B17000190001 - CIG 7665675B1E), per un importo contrattuale pari ad € 441.296,40, di cui € 29.228,11 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

DATO ATTO che in data 19 ottobre 2020 è stata effettuata la consegna parziale dei lavori mentre con verbale del 08 gennaio 2021 è stata effettuata la consegna definitiva;

VISTA l'Ordinanza n. 134 del 12 novembre 2020 “*L. 228/2012 art. 1 comma 548 – O.C.D. n. 35/2018 - Sistemazione idraulica del Fiume Frigido fra il ponte sulla via Marina Vecchia e la foce (Massa) - I Lotto - Codice intervento 2012EMS0038 – CUP J67B17000190001 - CIG 7665675B1E. Approvazione variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, in applicazione della Delibera di Giunta regionale n. 645 del 25 maggio 2020*”, con la quale è stata approvata una variazione in aumento dei costi contrattuali, dovuti alla necessità di attuare le misure di prevenzione del rischio epidemiologico, per un importo complessivo di € 18.892,02 IVA compresa, di cui € 8.734,80 per costi della sicurezza aggiuntivi oltre IVA per € 1.921,65 ed € 6.750,47 per oneri aziendali per la sicurezza, oltre IVA per € 1.485,10 e sono stati altresì approvati n. 6 nuovi prezzi non compresi nell'elenco prezzi contrattuale;

VISTA l'Ordinanza n. 15 del 9 febbraio 2021 “*L. 228/2012 art. 1 comma 548 – O.C.D. n. 35/2018 - Sistemazione idraulica del Fiume Frigido fra il ponte sulla via Marina Vecchia e la foce (Massa) - I Lotto - Codice intervento 2012EMS0038 – CUP J67B17000190001 - CIG 7665675B1E. Approvazione variante migliorativa ai sensi dell'art. 8, comma 8, del D.M. n. 49/2018*”, con la quale, su proposta dell'appaltatore, è stata approvata una variante migliorativa, per un importo complessivo in diminuzione pari ad € 31.697,18 (lavori e sicurezza) ed è stato altresì approvato n. 1 nuovo prezzo non compreso nell'elenco prezzi contrattuale;

VISTA l'Ordinanza n. 124 del 22 luglio 2021 "L. 228/2012 art. 1 comma 548 – O.C.D. n. 35/2018 - Sistemazione idraulica del Fiume Frigido fra il ponte sulla via Marina Vecchia e la foce (Massa) - I Lotto - Codice intervento 2012EMS0038 – CUP J67B17000190001 - CIG 7665675B1E. Approvazione variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e modifica ex art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016", con la quale sono state approvate modifiche contrattuali per un importo complessivo in aumento pari ad € 15.054,50 (lavori e sicurezza), IVA esclusa e sono stati altresì approvati n. 3 nuovi prezzi non compresi nell'elenco prezzi contrattuale;

DATO ATTO che a seguito delle modifiche contrattuali approvate con le ordinanze sopra richiamate l'importo contrattuale risultava pari ad € 440.138,99, oltre IVA;

DATO ATTO che la durata contrattuale originariamente prevista era pari a 395 giorni naturali e consecutivi e che la scadenza era prevista per il giorno 06 febbraio 2022;

DATO ATTO che non vi sono state sospensioni né sono state concesse proroghe;

DATO ATTO che con l'approvazione delle modifiche contrattuali di cui alle Ordinanze commissariali n. 134/2020, n. 15/2021 e n. 124/2021 non sono stati previsti aumenti del tempo contrattuale;

DATO ATTO che è avvenuta l'ultimazione dei lavori in data 02.08.2021, come da relativo verbale, in anticipo rispetto al termine previsto;

VISTA la relazione sul conto finale, redatta dal Direttore Lavori, Ing. Anoushiravan Amini in data 01 settembre 2021, conservata agli atti del Settore;

VISTO il conto finale, avente un importo complessivo pari ad euro 428.862,11 (di cui Euro 29.228,11 per costi della sicurezza), redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto senza riserve dall'Impresa in data 31 agosto 2021;

CONSIDERATO che all'appaltatore non è stata corrisposta l'anticipazione in quanto non ne ha fatto richiesta;

DATO ATTO che durante il corso dei lavori sono stati emessi n.2 certificati di pagamento in acconto, come di seguito riportato, per un importo complessivo di € 410.264,26:

- Certificato di pagamento N° 1 del 09/02/2021, per un importo di € 147.342,06, oltre IVA,

- Certificato di pagamento N° 2 del 24/05/2021, per un importo di € 262.922,20, oltre IVA,

per un ammontare complessivo già corrisposto di € 410.264,26;

PRESO ATTO che nella Relazione al Conto Finale il Direttore dei Lavori ha dichiarato che l'esecuzione delle opere si è svolta con regolarità, che non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle lavorazioni in corso, e che le opere sono state eseguite correttamente;

VISTA la Relazione del RUP, Ing. Stefano Malucchi, redatta in data 2 febbraio 2022, conservata agli atti del Settore, in cui si concorda con le risultanze del conto finale e con quanto espresso dal Direttore dei Lavori nella sua relazione;

CONSIDERATO che il certificato di collaudo tecnico amministrativo, redatto dall'Ing. Cristiano Cappelli, della società A4 INGEGNERIA S.T.P in data 11 novembre 2021, è stato sottoscritto in data 17 novembre 2021 dall'appaltatore F.Ili Vecchione E. & A. S.a.s , non opponendo alcuna riserva;

CONSIDERATO che il certificato di collaudo statico delle strutture in cemento armato è stato redatto dal collaudatore Ing. Cristiano Cappelli in data 11 novembre 2021 ed inviato via pec con nota ns. prot. 0450422 del 19 novembre 2021 e che lo stesso ha avuto esito positivo;

CONSIDERATO che l'avviso ai creditori, di cui all'art. 218 del DPR n. 207/2010 è stato affisso all'albo pretorio del Comune di Massa dal giorno 13 agosto al giorno 12 settembre 2021 e nei termini previsti dalla legge non sono pervenuti reclami o richieste di risarcimento danni da parte di terzi;

CONSIDERATO che i certificati come sopra richiamati collaudano le opere in oggetto senza alcuna condizione o riserva ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207;

DATO ATTO che i lavori sono stati appaltati a misura;

CONSIDERATO che l'importo dei lavori eseguiti ammonta ad € 428.862,11 oltre IVA, con una minore spesa di € 11.276,88 rispetto alla somma autorizzata con l'approvazione dell'ultima modifica contrattuale di cui all'Ordinanza commissariale n. 124/2021, di € 440.138,99 ;

CONSIDERATO, pertanto, che risulta un credito netto finale da liquidare all'Impresa di € 18.597,85 , oltre IVA per € 4.091,53 , per un totale complessivo di € 22.689,38;

RITENUTO dunque ammissibile, ai sensi dell'art. 234 comma 2 del D.P.R. 207/2010, il citato certificato di collaudo;

CONSIDERATO che le risorse da liquidare come sopra indicate risultano disponibili a valere sull'impegno numero 386 del capitolo n. 22209 della c.s. 5750, assunto a favore della società F.Ili Vecchione E. & A. S.a.s.;

CONSIDERATO che la liquidazione della rata di saldo avverrà a seguito di emissione di regolare fattura la cui liquidazione sarà subordinata alla verifica delle condizioni normative vigenti, tra le quali la presentazione della garanzia fideiussoria per la rata di saldo ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;

Per le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

ORDINA

1. di ritenere ammissibile, ai sensi dell'art. 234, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, il certificato di collaudo tecnico amministrativo firmato tra le parti in data 17 novembre 2021 e conservato agli atti del Settore Genio Civile Toscana Nord, nonché il certificato di collaudo statico delle strutture in cemento armato redatto dall'Ing. Cappelli e conservato agli atti del settore, relativamente all'intervento denominato "*Sistemazione idraulica del Fiume Frigido fra il ponte sulla via Marina Vecchia e la*

foce (Massa) - I Lotto - Codice intervento 2012EMS0038 – CUP J67B17000190001 - CIG 7665675B1E";

2. di dare atto che, come riportato in narrativa, il credito dell'appaltatore è assicurato dalle somme disponibili sul capitolo n. 22209 della c.s. 5750, a valere sull'impegno numero 386 assunto a favore dell'Impresa F.lli Vecchione E. & A. S.a.s;
3. di dare atto che l'importo dei lavori eseguiti ammonta a € 428.862,11 oltre IVA, con una minore spesa di € 11.276,88 rispetto alla somma autorizzata con l'approvazione dell'ultima modifica contrattuale di cui all'Ordinanza commissariale n. 124/2021, di € 440.138,99;
4. di dare atto che risulta essere stato liquidato alla società F.lli Vecchione E. & A. S.a.s l'importo complessivo di € 410.264,26, oltre IVA;
5. di dare atto che risulta quindi ancora da liquidare l'importo di € 18.597,85 , oltre IVA per € 4.091,53, per un totale complessivo di € 22.689,38;
6. di dare atto che l'erogazione della rata di saldo avverrà a seguito di emissione di regolare fattura, la cui liquidazione sarà subordinata alla verifica delle condizioni normative vigenti, tra le quali la presentazione della garanzia fideiussoria per la rata di saldo ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;
7. di specificare che il presente atto non costituisce approvazione del certificato di collaudo, il quale mantiene carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Il Dirigente Responsabile
Enzo Di Carlo

Il Commissario Delegato
Eugenio Giani

Il Direttore
Giovanni Massini