



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 70 del 30/05/2022

Oggetto:

D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25/11/2015 - "Cassa di espansione sul Torrente Bicchieraia" codice 09IR044/G4 - CUP J17B15000520003 - CIG 7404941E9C. Approvazione schema accordo bonario ai sensi dell'art. 205 D.Lgs n. 50/2016.

Gestione Commissariale: Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Dirigente Responsabile: Gennarino COSTABILE

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Schema accordo bonario
B	No	Relazione riservata RUP

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 2

A Schema accordo bonario

8291e13e0d2b04cdc12a98811f30fa2fd7a555f2f0e3bd0c570a58cc50fa9455

B Relazione riservata RUP

63dad011ea4bd0318d50952259fde1b26bab03b29fd4e6dd820c6a5aebb6f7dd

IL COMMISSARIO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 “*Codice dei contratti pubblici*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*” per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Decreto Legislativo n. 50/2016;

VISTO l’Accordo di Programma per l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Mare, la Regione Toscana e la Città Metropolitana di Firenze, approvato con Decreto Ministeriale n. 550 del 25/11/2015 e registrato alla Corte dei Conti in data 21/12/2015;

VISTA l’Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 4 del 19/02/2016 avente ad oggetto “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25/11/2015 – Individuazione degli Enti attuatori e dei Settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l’attuazione degli interventi”;

VISTA l’Ordinanza del Commissario di Governo n. 9 del 15/03/2016 avente ad oggetto “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25/11/2015 – Approvazione degli elenchi degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento relativamente ad alcuni interventi dell’Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni per l’attuazione degli stessi”;

CONSIDERATO che, nella citata ordinanza n. 4/2016, il Commissario di Governo ha stabilito, tra l’altro, di procedere direttamente all’attuazione dell’intervento denominato “*Cassa di espansione sul torrente Bicchieraia*”, individuando il Genio Civile Valdarno Superiore quale Settore regionale specifico di riferimento per l’attuazione dell’intervento;

RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 2923 del 18/05/2016, con cui è stato individuato il gruppo di progettazione e nominato quale Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Marianna Bigiarini, per l’intervento in oggetto;

RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 8656 del 21/05/2021 con il quale l’Ing. Gennarino Costabile è stato nominato Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore, assumendo quindi la carica di Dirigente Responsabile del Contratto (in seguito DRC);

VISTA l’Ordinanza del Commissario di Governo n. 33 del 08/08/2016 con cui sono stati affidati i servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori, per l’intervento in oggetto, allo Studio Associato Schiatti Benini & Bizzelli con sede ad Arezzo, Via Puccini n. 150, Codice Fiscale e Partita IVA 01495950519 (ad oggi Studio Associato Schiatti Benini);

PRECISATO che al Direttore dei Lavori Ing. Marco Benini, prestatore del servizio fino al suo decesso, è subentrato l’Ing. Carlo Schiatti, legale rappresentante dello Studio Associato Schiatti Benini, autorizzato con nota Prot. n. 0218772 del 23/06/2020 del Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore;

VISTA l’Ordinanza del Commissario di Governo n. 27 del 06/04/2018 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto, con indicazione della procedura di affidamento lavori, CUP J17B15000520003, CIG 7404941E9C;

VISTA l’Ordinanza del Commissario di Governo n. 133 del 18/12/2018 con cui si è provveduto ad approvare i verbali di gara e all’aggiudicazione non efficace dei lavori in oggetto all’operatore economico EDIL B S.r.l. (di seguito denominato “Appaltatore”), con sede legale in Cerreto Guidi (FI), Via Della Repubblica n. 188, Codice Fiscale e Partita IVA n. 06063170481 - CIG 7404941E9C;

VISTA l’Ordinanza del Commissario di Governo n. 6 del 05/02/2019 con cui, a seguito dell’esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l’aggiudicazione di cui all’ordinanza n. 133/2018 ha acquisito efficacia;

RICHIAMATO il contratto n. 8615 di Repertorio e n. 5401 di Raccolta stipulato in data 11/04/2019 tra

Regione Toscana e l'Appaltatore, per la realizzazione dell'intervento in oggetto, per un importo netto di Euro 1.080.153,91 oltre IVA 22%, per un totale complessivo di Euro 1.317.787,77, al netto del ribasso d'asta del 30,62%;

PRESO ATTO che in data 03/05/2019 è stata effettuata la consegna dei lavori in oggetto, come da verbale conservato agli atti del Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore;

VISTA l'Ordinanza del Commissario di Governo n. 69 del 18/06/2020 con cui stata approvata la variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016, per adeguamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento e dei relativi costi e oneri della sicurezza alle disposizioni nazionali e regionali sulla gestione del contenimento del contagio da COVID-19, e che in seguito a tale variante l'importo dei lavori è aumentato di Euro 19.776,91 oltre IVA 22%, per un importo totale dei lavori pari a Euro 1.099.930,82 oltre IVA 22%;

VISTA l'Ordinanza del Commissario di Governo n. 80 del 13/05/2021 con cui stata approvata una nuova variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016, che prevede ulteriori lavori necessitati da eventi imprevisi e imprevedibili, con un conseguente aumento dell'importo del contratto di Euro 259.593,34 a favore dell'Appaltatore;

DATO ATTO che i lavori si sono conclusi in data 01/07/2021, come da verbale redatto dal Direttore dei Lavori nella stessa data e controfirmato con riserva dall'Appaltatore in data 10/01/2022;

DATO ATTO è stato assegnato dal Direttore dei Lavori il termine di n. 60 giorni dalla data del verbale di ultimazione, per il completamento di alcune lavorazioni ritenute di piccola entità e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera, e che l'Appaltatore ha realizzato le suddette lavorazioni in tempo utile, così come riportato nel verbale redatto dal Direttore dei Lavori in data 30/08/2021 e controfirmato con riserva dall'Appaltatore in data 10/01/2022;

CONSIDERATO che nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto, l'Appaltatore ha apposto n. 16 riserve nel Registro di contabilità, per un importo complessivo di € 273.521,01 oltre IVA di legge (erroneamente indicato dall'Appaltatore e nella documentazione contenente le riserve in € 273.352,00);

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori incaricato ha prodotto, nei termini prescritti, le relazioni riservate sulle riserve avanzate dall'Appaltatore (Prot. n. 159882 del 09/04/2021, Prot. n. 159887 del 09/04/2021, Prot. n. 159866 del 09/04/2021, Prot. n. 0323757 del 10/08/2021, nota del 08/02/2022), respingendo tutte le riserve perché infondate in linea di fatto e di diritto, ed ha trasmesso il documento al RUP;

DATO ATTO che i Collaudatori Ing. Francesco Venturi e Geom. Roberto Vannuccini hanno trasmesso al RUP in data 01/10/2021 la loro relazione riservata sulle riserve dalla n. 1 alla n. 15, e in data 16/02/2022 la loro relazione riservata sulla riserva n. 16;

PRESO ATTO che con nota Prot. n. 0333639 del 23/08/2021 l'Appaltatore ha trasmesso richiesta di avvio del procedimento per la sottoscrizione di accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte nei documenti contabili dell'intervento, ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs n. 50/2016;

CONSIDERATO che con nota Prot. n. 0045816 del 04/02/2022 il DRC ha indetto un incontro con l'Appaltatore ed i soggetti interessati, ai fini della risoluzione delle riserve iscritte nei documenti contabili dell'intervento;

CONSIDERATO che in data 17/02/2022 e in data 01/03/2022 si sono svolti nella sede di Firenze del Settore Genio Civile Valdarno Superiore della Regione Toscana gli incontri tra le parti, finalizzati alla risoluzione della controversia;

PRESO ATTO che con ordinanza del Commissario di Governo n. 12 del 21/02/2022 è stata approvata la relazione del DRC con la quale si autorizza la compensazione dei prezzi previsti nel contratto di aggiudicazione, in seguito all'applicazione dell'art. 1-septies D.L. 73/2021, conv. L. 106/2021, relativamente all'intervento in oggetto, e si riconosce a favore dell'Appaltatore la somma di Euro 2.021,27 oltre IVA al 22% per un totale di Euro 2.465,95;

DATO ATTO con nota Prot. n. 0070339 del 22/02/2022 il Direttore dei Lavori incaricato ha trasmesso la relazione sul conto finale dei lavori;

PRESO ATTO che in data 21/03/2022 l'Appaltatore ha sottoscritto con riserva il predetto conto finale e iscritto a registro riserve per un importo complessivo pari a € 273.521,01 oltre IVA (erroneamente indicato dall'Appaltatore e nella documentazione contenente le riserve in € 273.352,00);

VISTA la relazione riservata del RUP redatta in data 04/04/2022 (Allegato B al presente atto), in cui lo stesso, esaminate le relazioni riservate del Direttore dei Lavori e del Collaudatore, e valutata l'ammissibilità e non la manifesta infondatezza di alcune riserve iscritte, nel rispetto dei limiti di valore di cui all'art. 205 comma 1 del D.Lgs 50/2016, ha indicando come parzialmente accoglibili le riserve nn. 1, 2, 5, 11, 16, completamente accoglibili le riserve nn. 4, 7, 15, non accoglibili le restanti riserve nn. 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, formulando quindi proposta al DRC di accordo bonario per un importo di € 89.763,71 oltre IVA 22% per 19.748,02, per un totale di € 109.511,73;

DATO ATTO che il DRC propone di riconoscere in via bonaria alla EDIL B S.r.l., con sede legale in Cerreto Guidi (FI), Via Della Repubblica n. 188, Codice Fiscale e Partita IVA n. 06063170481, la somma di € 89.763,71 oltre IVA di legge, nei limiti del 15% dell'importo contrattuale;

RICHIAMATO l'art. 205 del D.Lgs n. 50/2016 secondo cui: "Per i lavori pubblici di cui alla parte II, e con esclusione dei contratti di cui alla parte IV, titolo III, affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 [omissis]";

CONSIDERATO che con nota Prot. n. 0156066 del 13/04/2022 il DRC ha trasmesso all'Appaltatore il Verbale di concordamento relativo alla procedura di cui all'art. 205 del D.Lgs n. 50/2016, sottoscritto dalle Parti e avente marcatura temporale in data 12/04/2022, conservato agli atti del Settore del Genio Civile Valdarno Superiore nel quale l'Appaltatore accetta che le riserve iscritte nei documenti contabili a lui riconoscibili ammontano ad € 89.763,71 oltre IVA per 19.748,02, per un importo complessivo di € 109.511,73;

CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere alla valutazione e definizione delle riserve apposte dall'Appaltatore e quindi di dare corso ad un accordo bonario, ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs n. 50/2016;

VISTO lo schema di accordo bonario, Allegato A al presente atto;

CONSIDERATO che, a seguito della sottoscrizione dell'accordo bonario suddetto, si provvederà a riconoscere alla ditta EDIL B S.r.l., con sede legale in Cerreto Guidi (FI), Via Della Repubblica n. 188, Codice Fiscale e Partita IVA n. 06063170481, per i lavori di cui in oggetto, un maggiore importo pari a € 109.511,73 (€ 89.763,71 oltre IVA 22% per € 19.748,02);

RITENUTO pertanto di dover procedere con l'impegno della predetta somma a valere sui capitoli di seguito indicati della contabilità speciale n. 6010:

- Euro 76.185,70 sul capitolo 11118;
- Euro 33.326,03 sul capitolo 11117;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che 7676 qui si intendono integralmente richiamate:

1. DI PRENDERE ATTO della necessità, a seguito dell'iscrizione di riserve nei registri contabili da parte dell'Appaltatore, relative ai lavori di realizzazione dell'intervento "Cassa di espansione sul torrente Bicchieraia" codice 09IR044/G4 – CUP J17B15000520003 – CIG 7404941E9C, di procedere ad un accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs n. 50/2016;
2. DI PRENDERE ATTO dei pareri espressi dal Direttore dei Lavori incaricato e dai Collaudatori nelle rispettive relazioni riservate;
3. DI PROCEDERE all'approvazione dello schema dell'atto di accordo bonario, Allegato A al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, che sarà sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore;
4. DI PRENDERE ATTO della relazione riservata redatta dal Responsabile Unico del Procedimento, Allegato B al presente atto, conservato agli atti del Settore regionale, in cui si accolgono parzialmente le riserve dell'Appaltatore e si riconosce la somma complessiva di € 89.763,71 oltre

IVA 22%;

5. DI ASSUMERE un impegno a favore della ditta EDIL B S.r.l., con sede legale in Cerreto Guidi (FI), Via Della Repubblica n. 188, Codice Fiscale e Partita IVA n. 06063170481 - codice ben. 2819 - per un importo complessivo di € 109.511,73 (€ 89.763,71 per maggiorazione lavori, oltre IVA 22% per € 19.748,02) (CUP J17B15000520003 – CIG 7404941E9C) sui seguenti capitoli della contabilità speciale n. 6010, che presentano la necessaria disponibilità:

- Euro 76.185,70 sul capitolo 11118;

- Euro 33.326,03 sul capitolo 11117;

6. DI RINVIARE la liquidazione delle somme i cui al punto precedente a successivi atti.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della Legge Regionale n.23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale n. 23/2007. È escluso dalla pubblicazione l'allegato "B" nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Dirigente Responsabile
GENNARINO COSTABILE

Il Commissario di Governo
EUGENIO GIANI

Il Direttore
GIOVANNI MASSINI