



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9019 - Data adozione: 02/05/2023

Oggetto: PNRR M2.C4.I2.1b -L.145/2018, art. 1, comma 1028 - DPCM 27 febbraio 2019 e s.m.i -DGRT 723/2020 -Intervento Cod. 2017ELI0152/A4 "Interventi di mitigazione del rischio idraulico - Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti - Stralcio 4".
CIG: 7815297B19. CUP: J43H18000130001. Compensazione prezzi II° Semestre 2021 ai sensi dell'art. 1 -septies del D.L. n. 73/2021, convertito in Legge n. 106/2021

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/05/2023

Numero interno di proposta: 2023AD009438

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.

VISTE:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in provincia di Livorno;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2018 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza suddetto;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 con la quale è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza suddetto;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 482 del 20 settembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27/09/2017 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in provincia di Livorno” con cui altresì il Presidente della Giunta regionale è stato nominato Commissario delegato;

VISTE le seguenti ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 1 della OCDPC n.482/2017,:

- l’ordinanza commissariale n. 46 del 25/9/2017 che ha individuato le strutture a supporto alla attività del sottoscritto Commissario delegato ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;
- l’ordinanza commissariale n. 55 del 9/11/2017 che ha approvato il Piano degli Interventi;
- l’ordinanza commissariale n. 56 del 9/11/2017 che ha approvato le disposizioni per l’attuazione degli interventi ed, in particolare, l’Allegato B relativo agli interventi eseguiti direttamente dal Commissario delegato, avvalendosi della Regione Toscana;
- l’ordinanza commissariale n. 13 del 16/02/2018 che ha modificato parzialmente le disposizioni per l’attuazione degli interventi, approvate con l’ordinanza commissariale n. 56/2017;
- l’ordinanza commissariale n. 14 del 19/02/2018 che ha approvato la prima rimodulazione del Piano degli interventi di cui all’ordinanza n.55/2017;
- l’ordinanza commissariale n. 71 del 06/08/2018 che ha approvato la seconda rimodulazione del Piano degli interventi di cui all’ordinanza n.55/2017;
- l’ordinanza commissariale n. 138 del 21/12/2018 che ha approvato la terza rimodulazione del Piano degli interventi di cui all’ordinanza n.55/2017;
- l’ordinanza commissariale n. 26 del 06/03/2019 che ha approvato la quarta rimodulazione del Piano degli interventi di cui all’ordinanza n.55/2017;

VISTO che il Commissario delegato ha cessato il proprio incarico in data 10/03/2019;

CONSIDERATO CHE per quanto attiene alle risorse destinate alla gestione commissariale sopra indicata è stata aperta la contabilità speciale presso la Banca d’Italia Sezione di Firenze, n. 6064;

VISTI gli articoli 26 e 27, comma 5, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, che prevedono che, alla cessazione dello stato di emergenza, sia adottata apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile che disponga in merito al proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria, nonché in merito alle specifiche disposizioni derogatorie;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 589 del 5 aprile 2019 che, in particolare,:

- individua la Regione Toscana quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi atmosferici in oggetto;
- individua, per le finalità sopra specificate, il dirigente responsabile del settore protezione civile della Regione Toscana che prosegue l'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati, anche avvalendosi delle deroghe previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 482/2017, ed in deroga all'art. 59, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti previsti dall'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2018;
- autorizza il sopra citato dirigente a gestire, in qualità di autorità ordinariamente competente, la contabilità speciale n. 6064, che viene allo stesso intestata fino al 14 marzo 2021;

PRESO ATTO, inoltre, che la citata OCDPC n.589/2019, all'articolo 1 comma 4 statuisce altresì che il soggetto prosecutore si avvale, per le finalità dell'ordinanza medesima, delle strutture organizzative della regione e dei soggetti già individuati dal Commissario delegato;

VISTA la D.G.R. n. 823 del 25/06/2019 avente ad oggetto "Prosecuzione in ordinario della gestione commissariale per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in provincia di Livorno", in attuazione della O.C.D.P.C. n. 589/2019;

VISTA la D.G.R. n. 1281 del 21/10/2019 avente ad oggetto "OCDPC n. 482/2017, OCDPC n. 589/2019,DGR n. 823/2019. Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in provincia di Livorno. Approvazione quinta rimodulazione del Piano degli interventi;

VISTO l'art. 1, comma 1028, della legge n. 145 del 2018 con cui è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2021 "al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del triennio 2019-2021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25 , comma 2 lettere d) e e) del d. lgs n. 1 del 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati, nominati a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018. Detti investimenti sono realizzati secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018".

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 recante “Assegnazione di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” ;

VISTA la D.G.R. n. 825 del 25/06/2019 che, a seguito dell’emanazione degli atti citati, ha approvato il 1° Stralcio del Piano di investimenti – Annualità 2019 – Evento settembre 2017 e ha disposto che nella progettazione, approvazione dei progetti, procedure espropriative, utilizzo delle deroghe normative e rendicontazione il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa si attenga alle disposizioni approvate con ordinanza commissariale n. 29 del 7.03.2019;

VISTA la DGRT n. 723 del 15/06/2020 ha approvato il 2° Stralcio del Piano di investimenti – Annualità 2020 – Evento settembre 2017, tra cui è previsto l’Intervento Cod. 2017ELI0152/A4 “Interventi di mitigazione del rischio idraulico – Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti – Stralcio 4”, per un importo di € 2.526.550,32 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse assegnate con DPCM 27/02/2019 sul Capitolo 6226/U della Contabilità Speciale 6064;

VISTA altresì l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 765 del 2/04/2021 con la quale la vigenza della contabilità speciale n. 6064 è stata prorogata fino al 15 settembre 2021.

VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 847 del 17/01/2022 che ha stabilito le ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il completamento degli interventi finanziati con le risorse di cui all’art.1, comma 1028, della legge n. 145 del 2018 in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in provincia di Livorno, e ha disposto la proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6064 al 31/12/2023;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

CONSIDERATO che il presente intervento rientra tra i "progetti in essere" della Misura 4, Componente 2, sub-investimento 2.1b "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" del PNRR, il cui elenco è stato approvato dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile con note prot. n. 0054506 del 15/12/2021 (ns. prot. n. 0486824 del 16/12/2021) e prot. n.0055191 del 20/12/2021 (Prot. 0499477 Data 24/12/2021);

RICHIAMATA la DGR n. 117 del 13/02/2023 avente ad oggetto "PNRR – M2C4-I2.1b - Approvazione del 3° stralcio del Documento Operativo per la Difesa del Suolo per l’anno 2023, previsto dall’art. 3 della L.R. 80/2015, relativo agli interventi compresi nel sub-investimento 2.1 b della Misura 2 componente 4 del PNRR.";

CONSIDERATO che la suddetta Delibera, relativamente agli interventi “in essere” compresi nel sub investimento 2.1 b della Misura 2 componente 4 del PNRR, da atto che gli obblighi connessi al PNRR troveranno applicazione nei limiti consentiti dalla normativa di riferimento e compatibilmente con le caratteristiche degli interventi medesimi, dovendo comunque essere

rispettate le modalità di rendicontazione e controllo previste dal PNRR;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 8656 del 21/05/2021 con il quale l'Ing. Francesco Pistone è stato nominato Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

PRESO ATTO che relativamente all'intervento con Ordinanza del Commissario n. 19 del 05/03/2019 è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Francesco Pistone;

RICHIAMATE le seguenti Ordinanze del Commissario Delegato:

- n. 86 del 20/09/2018: O.C.D.P.C. n. 482/2017 – Ordinanze commissariali n. 55 e 56/2017, nn. 13,14,71 e 138/2018 – “Interventi di mitigazione del rischio idraulico - Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti - Stralcio 4” (2017ELI0152) con la quale è stata affidata la progettazione dell'intervento , ai sensi dell'art. 163, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 alla società PRIMA INGEGNERIA STP, con sede in Via G. Civinini 8 – 57128 Livorno - P.I. 01530730496;
- n. 19 del 05/03/2019 : O.C.D.P.C. n. 482/2017 – Ordinanze commissariali n. 55 e 56/2017, nn. 13,14,71 e 138/2018 – “Interventi di mitigazione del rischio idraulico - Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti - Stralcio 4” (2017ELI0152). Approvazione del Progetto Esecutivo, dichiarazione di pubblica utilità e indizione della procedura di affidamento dei lavori. CIG: 7815297B19 - CUP: J43H18000130001”;
- n. 36 del 01/04/2019 con la quale è stato affidato il Servizi di architettura e ingegneria per l'affidamento di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente a “Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti stralcio 4” al seguente operatore economico: INGECO SRL –Via Matteucci n. 38 –56124 PISA –C.F. e P. IVA = 01759050501;

VISTO il decreto n. 14155 del 02/09/2020 con il quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stata, altresì, dichiarata l'aggiudicazione non efficace nei confronti della RTI Mustara SRL e Concolino SRL con capofila la società MUSTARA SRL;

VISTO il decreto n. 17083 del 21/10/2020 con il quale :

- si è dichiarata l'aggiudicazione efficace alla ditta RTI Mustara srl e Concolino Srl con capogruppo Mustara Costruzioni S.r.l. con sede in Traversa F. Scerbo 33 – 88100 Catanzaro C.Fiscale e P.IVA = 02382500797 ha offerto un ribasso del 32,056% sull'importo a base di gara, e che quindi i lavori relativi a “Interventi di mitigazione del rischio idraulico -Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti – Stralcio 4 ” CIG: 7815297B19 - CUP: J43H18000130001 vengono determinati in € 1.067.762,21 di cui € 856.530,76 per lavori, € 18.684,17 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e € 192.547,28 per IVA al 22%;
- è stata impegnata in favore della ditta RTI Mustara srl e Concolino Srl con capogruppo Mustara Costruzioni S.r.l. con sede in Traversa F. Scerbo 33 – 88100 Catanzaro C.Fiscale e P.IVA = 02382500797 (cod.ContSpec. n.3553) la somma complessiva di € 1.067.762,21 impegno n. 448 sul capitolo di spesa capitolo n. 6226/U della Contabilità speciale 6064

PRESO ATTO che:

- in data 03/02/2021 è stato stipulato il contratto con il quale la RTI Mustara srl e Concolino Srl ha assunto l'esecuzione dei lavori sopraindicati per un importo di € 875.214,93 IVA esclusa al netto del ribasso d'asta;
- in data 19/07/2021 il Direttore dei Lavori Ing Alessandro Panattoni ha consegnato i lavori alla ditta esecutrice;

DATO ATTO che con Decreto n. 11344 del 28/06/2021 è stata approvata la variante n.1 per ulteriori lavori ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, con aumento dell'importo contrattuale di € 369.373,61 di cui € 18.392,93 per maggiorazione per misure anti COVID-19 e € 2.068,81 per Costi sicurezza COVID-19 oltre IVA per un importo complessivo di € 450.635,81.

DATO ATTO che in data 27/07/2021 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo al contratto per i lavori di cui sopra.

DATO ATTO che con Decreto n. 13677 del 23/06/2022 è stata approvata la variante n.2 per ulteriori lavori ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, con aumento dell'importo contrattuale di € 263.536,96 oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 321.515,09.

DATO ATTO che in data 25/07/2022 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo al contratto per i lavori di cui sopra.

DATO ATTO che con Decreto n. 3366 DEL 20/02/2023 è stata autorizzata la compensazione prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e delle D.G.R.T. n. 630/2022 e n. 878/2022 e si è proceduto all'adeguamento dei SAL 3 e SAL 4 per le lavorazioni eseguite del 2022;

DATO ATTO che con Decreto n. 6293 del 29/03/2023 si è reso ammissibile, ai sensi dell'art. 234, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, il certificato di collaudo tecnico amministrativo relativamente all'intervento "Interventi di mitigazione del rischio idraulico - Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti – Stralcio 4" CIG: 7815297B19 – CUP: J43H18000130001 firmato tra le parti in data 20 marzo 2023 e conservato agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

VISTO l'art. 1-septies "Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici" del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 26 luglio 2021;

DATO ATTO che l'articolo sopra richiamato prevede che, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, si proceda a compensazione sulla base di quanto indicato nel decreto da emanarsi da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nel quale si dovranno elencare i materiali oggetto degli aumenti e la percentuale di maggiorazione riscontrata;

VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, emanato in data 12 maggio 2022, individua i materiali che hanno subito, nel secondo semestre dell'anno 2021, un incremento percentuale del costo di acquisto e indica, nelle tabelle allo stesso allegate, i prezzi medi, per

l'anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi e le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2020, nonché i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli anni precedenti al 2020;

DATO ATTO che sulla base di quanto indicato nell'art. 1 -septies del D.L. n. 73/2021, la compensazione opera per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (25 luglio 2021), per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 e laddove l'appaltatore abbia presentato istanza di compensazione entro il termine di decadenza di 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale che determina i costi e le percentuali di riferimento;

DATO ATTO che il 17 maggio 2022, con nota acquisita al ns. protocollo n. 0222109 del 30 maggio 2022, la RTI Mustara srl e Concolino Srl richiedeva la compensazione dei prezzi su materiali impiegati nell'appalto in relazione a lavorazioni eseguite nel secondo semestre 2021

VISTA la relazione redatta dal Direttore dei Lavori, Ing Alessandro Panattoni, in data 13.06.2022 e conservata agli atti del Settore, in cui si attesta l'impiego di materiali da costruzione indicati nelle tabelle allegate al decreto ministeriale del 12 maggio 2022 nell'appalto in oggetto nel 2° semestre 2021, si indicano le quantità effettivamente impiegate e il prezzo di riferimento, desunto dalle tabelle ministeriali; nello specifico si riconosce quale compensazione per la maggiorazione subita dal costo dei predetti materiali la cifra totale richiesta dall'impresa all'interno dell'istanza presentata, pari a € 3.513,79 relativamente al Sal 1 e € 19.299,31 relativamente al Sal 2 per un importo totale pari a € 22.813,10 oltre IVA al 22%;

DATO ATTO che l'art. 1-septies sopra richiamato stabilisce che ciascuna stazione appaltante provvede alla compensazione nei limiti delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento, nonché le eventuali somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione;

CONSIDERATO che:

- inizialmente trovavano copertura all'interno delle somme a disposizione nel quadro economico per € 7.651,83 mentre, per le restanti € 15.161,27 la Stazione Appaltante ha provveduto a fare richiesta di accesso al Fondo;
- la richiesta di accesso al Fondo non ha ancora avuto risposta;
- a seguito della conclusione dei lavori e del loro collaudo, come da Decreto n. 6293 del 29/03/2023, si sono rese disponibili economie sul quadro economico dell'intervento relativamente alle voci B1, B4, B6 e B7 come sotto riportato:

	VARIANTE 2	Fine Lavori
A1 - IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (AL LORDO DEL RIBASSO)	€ 2.162.044,60	€ 2.162.044,60
A1 - IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA)	€ 1.468.979,59	€ 1.468.979,59
ONERI DELLA SICUREZZA COVID-19 (Delibera n. 645/2020)	€ 18.392,93	€ 18.392,93
Totale A1 lavori	€ 1.487.372,52	€ 1.487.372,52

A2 - COSTI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 18.684,17	€ 18.684,17
COSTI PER LA SICUREZZA COVID-19 (Delibera n. 645/2020)	€ 2.068,81	€ 2.068,81
Totale A2 Costi della sicurezza	€ 20.752,98	€ 20.752,98
TOTALE	€ 1.508.125,50	€ 1.508.125,50
SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 - Imprevisti	€ 15.303,66	0
B2 - Risoluzione interferenze con pubblici servizi compresa IVA	€ 2.000,00	€ 2.000,00
B3 - Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi	€ 539.041,45	€ 539.041,45
B4 - Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 5.000,00	€ 1.289,53
B5 - Spese tecniche relative a: progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, sorveglianza archeologica in cantiere (art. 113 comma 1 D.lgs. 50/2016 incarichi)	€ 67.222,65	€ 67.222,65
B6 - Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 20.000,00	€ 15.000,00
B7 - Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016 incentivo)	€ 20.000,00	€ 16.182,15
B8 - Spese per bonifica bellica	€ -	€ -
B9 - Accantonamento per demolizione vuoto per pieno di fabbricati: volume da demolire mc 4000; Prezzario oopp (204.1.1.1) €/mc 8,10;	€ -	€ -
B10 - IVA sui lavori 22%	€ 331.787,61	€ 331.787,61
B11 - IVA su bonifica bellica	€ -	€ -
B12 - CNPAIA 4% e IVA 22% spese tecniche	€ 18.069,45	€ 18.069,45
Compensazione 2° semestre 2021		€ 27.831,98
Compensazione prezzi ai sensi del D.L. n. 50/2022 a carico del Fondo		€ 195.004,85
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.018.424,82	€ 1.213.429,67
Economie di gara	-	-
TOTALE INTERVENTO	€ 2.526.550,32	€ 2.721.555,17

PRESO ATTO che:

- il sottoscritto Dirigente Responsabile del contratto e Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Francesco Pistone, preso atto di quanto accertato dal Direttore dei Lavori nella sua relazione, e accertata la presenza degli elementi richiesti dalla norma, attesta che nel quadro economico dell'intervento, vi sono risorse sufficienti a provvedere alla liquidazione a favore dell'appaltatore, dell'importo indicato quale compensazione ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 106/2021;
- si darà comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che per l'intervento in oggetto non si ha più necessita di accesso al Fondo;

RITENUTO pertanto di procedere, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 106/2021, ad incrementare l'impegno n. 448 sul capitolo 6226/U della Contabilità speciale 6064 in favore della RTI Mustara srl e Concolino Srl con capogruppo Mustara Costruzioni S.r.l. con sede in Traversa F. Scerbo 33 – 88100 Catanzaro C.Fiscale e P.I-

VA = 02382500797 (cod.ContSpec. n.3553) della somma di € 22.813,10 oltre IVA al 22% per € 5.018,88 per complessivi € 27.831,98 , quale compensazione per la maggiorazione dei costi dei materiali relativa al primo semestre 2021;

DATO ATTO che la liquidazione delle somme come sopra indicate avverrà dietro presentazione di fattura ed in deroga a quanto disposto dall'art. 16 del contratto con riferimento all'importo minimo dei SAL;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss. mm. ed ii.;
- il D.M. n. 49 del 07.03.2018, regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

- 1) di prendere atto di quanto attestato nella relazione del Direttore dei Lavori redatta in data 13.06.2022, conservata agli atti del settore, in cui si attesta l'impiego, nelle lavorazioni effettuate dall'appaltatore nel periodo dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, di materiali il cui costo ha subito un incremento come riportato nelle tabelle allegate al Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 12 maggio 2022;
- 2) di dare atto che l'istanza dell'appaltatore risulta pervenuta nei termini prescritti dalla norma e che risultano integrati tutti gli elementi prescritti per l'accesso alla compensazione;
- 3) di prendere atto che l'importo dovuto quale compensazione dei prezzi ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 106/2021, attestato dal Direttore dei Lavori, è pari ad € 22.813,10 oltre IVA al 22% per € 5.018,88 per complessivi € 27.831,98 ;
- 4) di prendere atto che il sottoscritto Dirigente Responsabile del contratto e Responsabile Unico del Procedimento sulla base di quanto attestato dal Direttore dei Lavori conferma l'applicabilità, per l'intervento in oggetto, della compensazione dei prezzi ex art.1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 106/2021 e della disponibilità di somme nel quadro economico, per assicurare la copertura finanziaria dell'importo dovuto;
- 5) di incrementare l'impegno n. 448 sul capitolo 6226/U della Contabilità speciale 6064 in favore della RTI Mustara srl e Concolino Srl con capogruppo Mustara Costruzioni S.r.l. con sede in Traversa F. Scerbo 33 – 88100 Catanzaro C.Fiscale e P.IVA = 02382500797 (cod.ContSpec. n.3553);con il presente provvedimento di una somma complessiva di € 27.831,98;
- 6) di procedere alla liquidazione delle somme spettanti alla società RTI Mustara srl e Concolino Srl

con capogruppo Mustara Costruzioni S.r.l. con sede in Traversa F. Scerbo 33 – 88100 Catanzaro C.Fiscale e P.IVA = 02382500797 dietro presentazione di regolare fattura;

7) di dare atto altresì che il sottoscritto Ing. Francesco PISTONE è il Responsabile unico del procedimento e responsabile del contratto in quanto dirigente responsabile della struttura competente per materia;

8) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce "Interventi straordinari e di emergenza".

Il Dirigente

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

CERTIFICAZIONE