



PERIZIA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA N. 18_SU_2016

(art. 163 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50)

Oggetto: 2016_SU_DSAR_18 - Lavori di somma urgenza per la ricostruzione della scarpata arginale in sinistra idrografica del fiume Arno, nelle località Santa Maria in Valle e Ciliegio, nel Comune di Laterina (AR), danneggiata dalla piena del 06- 11- 2016.

A seguito delle piogge del giorno 06 novembre 2016 e delle successive verifiche effettuate dagli ufficiali idraulici Massimo Melucci e Giulio Frasconi, è stato riscontrato che nel fiume Arno, nel tratto a valle di ponte Catolfi in sponda sinistra, vari franamenti dovuti all'erosione del piede della sponda interna che hanno portato al collassamento della stessa con interessamento della strada arginale. Tale situazione risulta in continua evoluzione, ingrandendosi come dimensioni, non garantendo altresì il transito sulla strada. Qualsiasi indugio nell'intervenire oltre a far temere la costituzione di un *danno economico*, può determinare un pregiudizio *per la pubblica e privata incolumità*; tali situazioni risultano *non tollerabili dal punto di vista idraulico*.

Considerato quanto sopra, i sottoscritti Ufficiali Idraulici Massimo Melucci e Giulio Frasconi, tecnici del Genio Civile Valdarno Superiore (sede Arezzo), dichiarano che i lavori rivestono carattere di Somma Urgenza, per cui è stato attivato l'intervento in regime di Somma Urgenza.

Tali lavori consistono in:

Arno Laterina

- Realizzazione di scogliera a protezione della scarpata con ricostruzione della banchina arginale con terra idonea per una lunghezza sufficiente a garantire la stabilità della sponda stessa;
- Intasamento della scogliera con materiale terroso distaccato e depositatosi nelle vicinanze e/o proveniente da cave di prestito;
- Stabilizzato di cava sulla strada argine in sinistra idrografica.

I lavori suddetti sono stati immediatamente affidati alla ditta ditta M.I.C.S. srl, avente sede legale in avente sede legale in località Ponte di Sotto – Fraz. Sala - Poppi (AR), (P.I. 00167990514), che si è resa disponibile alla loro immediata esecuzione quantificando, con la ditta stessa, una spesa ripartita come da seguente quadro economico:

• Per lavori	€. 50.519,66
• Per IVA al 22%	€. 11.114,33
Totale quadro economico:	€. 61.633,99

Arezzo, li 22/11/2016

Il direttore dei Lavori

U.I. Geom. Massimo Melucci