



Oggetto: Torrente Cessana – Lavori di somma urgenza per ricostruzione del muro di sponda in destra idraulica a seguito di crolli e cedimenti del paramento murario esistente, nel tratto cittadino di Borgo a Buggiano nel Comune di Buggiano

A seguito delle eccezionali precipitazioni che hanno interessato il bacino del Torrente Cessana nei giorni 18-19 Novembre, e vista la segnalazione del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, la sottoscritta Ing. Ilaria Chiti ha effettuato un sopralluogo nei luoghi in oggetto riscontrando lo stato di pericolosità determinato dalla presenza di due significativi crolli di muri di sponda in pietrame in dx idraulica nel tratto cittadino di Borgo a Buggiano. .

In considerazione del fatto che nelle immediate vicinanze ci sono abitazioni e attività produttive, con pericolo per la pubblica e privata incolumità, si è resa necessaria l'attivazione di un intervento in somma urgenza al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza.

Considerato quanto sopra, la sottoscritta Ing. Ilaria Chiti funzionario tecnico del Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'Acqua (sede Pistoia), dichiara che i lavori rivestono carattere di Somma Urgenza, per cui è stato redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 163 del D.LGS 18.04.2016 n. 50.

I lavori suddetti sono stati immediatamente affidati alla Soc. Ing. Magnani, avente sede legale in Comune di Lamporecchio (PT), Via Leonardo da Vinci n° 42 (C.F. e P.I. n° 01107350470) che si è resa disponibile alla loro immediata esecuzione offrendo un ribasso medio del 12 % sul Prezziario Regionale e/o sul Prezziario del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e l'Umbria, quantificando provvisoriamente, una spesa complessiva presunta di €. 65.000,00 + I.V.A. 22%, comunque da verificare a consuntivo con le opere necessarie realmente realizzate.

Tali lavori consistono in un intervento che riguarderà due tratti della sponda destra:

- Realizzazione di pista per accedere all'area di cantiere;
- Ricostruzione mediante geoblocchi e relativa fondazione in calcestruzzo armato, delle due porzioni di muro crollate;
- Rivestimento dei paramenti in geoblocchi con muratura faccia vista.
- Realizzazione di due soglie di fondo per contrastare l'erosione del fondo alveo;

Tali lavori dovranno cominciare immediatamente o comunque appena le condizioni lo permetteranno e saranno diretti dalla sottoscritta Ing. Ilaria Chiti (Direttore dei Lavori) e dal Geom. Diego Trinci (Direttore Operativo) entrambi appartenenti al Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela dell'acqua (sede di Pistoia) che firmano in calce il presente verbale per avvenuta notifica e avranno durata presunta di giorni 60 naturali e consecutivi.

Con la sottoscrizione del presente verbale, L'Impresa dichiara che:

- nulla ha da obiettare sulle modalità delle lavorazioni da effettuare, salvo imprevisti che dovessero verificarsi nel corso delle lavorazioni stesse;



- è in possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, ovvero non incorre nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 ed è in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecnico-professionale, ovvero attestazione SOA in corso di validità, rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata;
- fornirà adeguata autocertificazione di quanto al punto precedente compilando la modulistica che gli verrà fornita dalla Stazione Appaltante;

L'Impresa appaltatrice dichiara di osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi applicabili al proprio settore di attività nonché di ottemperare alla vigente normativa sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L'impresa si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante il Piano Operativo di Sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 nonché, ove redatto, ad attenersi alle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.

Il presente ordine viene disposto sotto le riserve di legge di cui all'art. 163, commi 5 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016 che si intenderanno automaticamente sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione della perizia giustificativa dei lavori, a copertura della spesa, nonché dopo l'esito positivo dei controlli da parte della Stazione Appaltante. Il presente verbale viene redatto in unica copia e firmato come di seguito.

Qui di seguito le foto dello stato attuale



Vista 1° crollo di muro a monte



Vista - 1° crollo di muro a monte



Vista 2° crollo di muro a valle

Buggiano, 21 Novembre 2016

il Direttore dei Lavori
Ing. *Ilaria Chiti*

il Direttore Operativo
Geom. *Diego Trinci*

La Ditta
Soc. Ing. *Magnani*

SOC. ING. MAGNANI s.r.l.

IL PRESIDENTE DEL
SIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La P.O. Referente
Geom. *Roberto Vannuccini*

Il Dirigente
Ing. *Marco Masi*