



VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 163 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50)

OGGETTO: Tamponatura sifonamento Botte Torrente Loreto, in loc. Casa Pozzo, in Comune di Cortona (AR).

IMPRESA: Spensierati Mauro con sede in Montecchio C.S. 410, Cortona (AR).

A seguito di vari sopralluoghi effettuati dagli ufficiali idraulici Marco Riccucci e Marco Casalini, nel X° Settore di vigilanza, è stato riscontrato che nella botte in loc. Casa Pozzo, è presente una grossa infiltrazione che ha provocato una grossa erosione dell'alveo e della banca interna, come si nota nelle foto allegate tutta l'acqua che scorre nell'alveo viene risucchiata nella sottostante reglia.

Tale situazione, in caso di piena potrebbe provocare il franamento di parte dell'argine destro del Torrente Loreto con conseguente allagamento delle zone circostanti, dove sono presenti abitazioni, insediamenti produttivi e stalle, fino ad interessare anche l'area dell'ospedale di La Fratta.

Comunque un'ulteriore aggravamento del sifonamento porterebbe sicuramente ad esondazioni della reglia ricevente, interessando le abitazioni limitrofe, creando pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Considerato quanto sopra, i sottoscritti Ufficiali Idraulici Marco Riccucci e Marco Casalini, tecnici del Genio Civile Valdarno Superiore (sede Arezzo), dichiarano che i lavori rivestono carattere di Somma Urgenza, per cui è stato redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

I lavori suddetti sono stati immediatamente affidati alla ditta Spensierati Mauro con sede in loc. Montecchio C.S. 410, Cortona (AR), P. IVA 01259030516 che si è resa disponibile alla loro immediata esecuzione quantificando, con la ditta stessa, una spesa presunta complessiva di €. 3.000,00 oltre I.V.A.

Tali lavori consistono in:


- Trasporto dei mezzi necessari nella località;
- Apertura della arginatura danneggiata dal sifonamento;
- Impermeabilizzazione della botte mediante il posizionamento di telo impermeabile;
- Ricostruzione dell'argine, anche con l'utilizzo di terra proveniente da cava di prestito previa compattazione della stessa sino alla forma originaria;

- Ripristino sezione di deflusso con rimozione del sedime, con eventuale carico, trasporto e scarico nelle pertinenze idrauliche dello stesso mediante l'uso di camion, rimorchi agricoli o dumper cingolati.


Tali lavori dovranno cominciare immediatamente o comunque appena le condizioni lo permetteranno e saranno diretti dall'U.I. Marco Casalini (Direttore dei Lavori) e dall'U.I. Marco Riccucci (Direttore Operativo) entrambi appartenenti al Genio Civile Valdarno Superiore (sede di Arezzo) che firmano in calce il presente verbale per avvenuta notifica.

Arezzo 08 febbraio 2017

Gli Ufficiali Idraulici
Marco Riccucci Marco Casalini



La Ditta
Spensierati Mauro



Il Responsabile del Procedimento

Ing. Anna Valoriani

