



PERIZIA: 01\_S.U.\_2016-Torrente Foenna-messa in sicurezza degli argini erosi dalle piene del 27-29 febbraio 2016 in località Gaggio nel comune di Sinalunga (SI)

### RELAZIONE TECNICA

A seguito di ispezione e di vigilanza nei canali ricadenti in 2° categoria nel comune di Sinalunga in occasione dell'evento di piena dei giorni 27/29 Febbraio 2016, sul torrente Foenna in località Gaggio le acque del suddetto canale in prossimità della passerella pedonale, notavamo varie erosioni spondali, causate dal rimulinare delle acque di piena.

Considerando che nelle vicinanze del corso d'acqua è presente un gruppo di agriturismi, e pertanto si è reso necessario attivare un intervento di somma urgenza.

Durante le lavorazioni, la ditta incaricata ha constatato la presenza di varie tane di animali selvatici all'interno del paramento arginale le quali quindi possono essere considerate le cause delle varie erosioni spondali.

I lavori realizzati possono riassumersi come di seguito elencato:

1. Realizzazione di scogliera a protezione del piede della scarpata
2. Ricostruzione della sponda arginale con terra idonea
3. sistemazioni sommità arginali
4. Ripristino della sezione fluida con spargimento del materiale di risulta a campagna
5. rimozioni ceppaie interno alveo

n°	Voce Prezzo	Descrizione	u.m.	quantità	Prezzo	Totale
1		Terra proveniente da cava	mc	540	9,00	4,860,00
2	A.T.N01.0010204	Escavatioore 200q.li	ora	112	64,90	7,268,80



3	PR.P01.006,002	Scogliera massi t. ciclopici		692,5	26,90	18,628,25
4		Motrice+rimorchio per trasporto mezzi	ora	4	100,00	400,00
,00	A.T.N01.0010104	Escavatore 50 q.li	ora	46	53,40	2,456,40
5						
6	R.U.M01,001,004		ora	48	27,70	1,329,60
					<b>TOTALE</b>	<b>34,943,05</b>

Tutti i prezzi di cui sopra sono comprensivi di spese generali e utili di impresa.

I lavori suddetti sono stati immediatamente affidati alla ditta I.C.E.S. s.r.l. In data 11 marzo 2016 nella persona del sig. Fanticelli Fabio in qualità di Legale rappresentante, della suddetta ditta con sede in Via di Sinalunga 39/ef Foiano della Chiana (AR) che si è resa disponibile alla loro immediata esecuzione. Quantificando l'importo dell'intervento in circa € 35.000,00 escluso I.V.A. 22%,.

Arezzo li. 18/03/2016

Il direttore dei Lavori  
U.I. Geom. Luca Papini

