



VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 163 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016)

Oggetto: Ricostruzione della scarpata dell'argine sinistro del Canale di Montecchio Nuovo a circa 300 metri monte della confluenza con il Canale Maestro della Chiana in loc. Porto di Brolio nel comune di Cortona (AR).

A seguito della normale attività di controllo e vigilanza idraulica effettuato in data 30/06/2016 nell'11° settore di vigilanza in Valdichiana dall'ufficiale idraulico Marco Riccucci, è stata riscontrata, lungo il Canale di Montecchio Nuovo nel tratto classificato in 2^ categoria a circa 300 metri a monte della confluenza con il Canale Maestro della Chiana in loc. Porto di Brolio nel Comune di Cortona il franamento della scarpata interna dell'argine sinistro che è andato ad interessare anche il paramento arginale superiore. Tale situazione ha determinato la pressoché totale ostruzione dell'alveo ove è presente anche una pianta crollata che sta determinando l'erosione del piede della scarpata arginale in destra idrografica.

Considerato quanto sopra, il sottoscritto Ufficiale Idraulico Marco Riccucci, tecnico del Genio Civile Valdarno Superiore (sede Arezzo), dichiara che i lavori rivestono carattere di Somma Urgenza, per cui è stato redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'ex art. 176 del D.P.R. n. 207 del 5 maggio 2010.

I lavori suddetti sono stati immediatamente affidati alla ditta Tiezzi Raffaello avente sede legale in Monte S. Savino (AR) loc. Bugiana, 318, P.I. 01621740511 - C.F. TZZRFL64S14F628D che si è resa disponibile alla loro immediata esecuzione quantificando, con la ditta stessa, una spesa presunta complessivo di €. 15.250,00 I.V.A. compresa.

Tali lavori consistono in:

- Rimozione del materiale ostruente la canaletta centrale e risagomatura del fondo alveo;
- Realizzazione di palificata e scogliera con massi ciclopici a protezione della scarpata con ricostruzione della sponda arginale con terra idonea per una lunghezza sufficiente a garantire la stabilità della stessa;
- Intasamento della scogliera con materiale terroso rimosso dal fondo alveo;

Tali lavori dovranno cominciare immediatamente e saranno diretti dall'U.I. Marco Riccucci (Direttore dei Lavori) e dall'U.I. Massimo Melucci (Direttore Operativo) entrambi appartenenti al Genio Civile Valdarno Superiore (sede di Arezzo) che firmano in calce il presente verbale per avvenuta notifica.

Qui di seguito le foto dello stato attuale.

Arezzo 07 luglio 2016

Il Direttore dei Lavori
U.I. Marco Riccucci

TIEZZI RAFFAELLO
MOVIMENTO TERRA - ESCAVAZIONE
Tiezzì Raffaello 318
52048 Monte San Savino (AR)
Tel. e fax 0575/844478 - Cell. 333 5491077
Cod. fisc. TZZ RFL 64S14 F628D
** 01621740511

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Anna Valoriani