



VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 163 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50)

Oggetto: Ricostruzione dell'argine destro del Torrente Mucchia a seguito della rotta arginale in loc. Rancoli e del sifonamento dell'argine destro in loc. Monsigliolo nel comune di Cortona (AR) danneggiata dalla piena del 14-15 ottobre 2016.

A seguito delle abbondanti piogge dei giorni 14-15 ottobre 2016 e delle successive verifiche effettuate dagli ufficiali idraulici Marco Casalini e Marco Riccucci, sono state riscontrate, nel Torrente Mucchia, in loc. Rancoli, nel tratto classificato in 3^a categoria compreso tra il ponte della Strada Comunale della Fratticciola e il ponte di Monsigliolo della S.P. 31 (di Manzano) nell'argine destro una rotta arginale di circa 10 metri di apertura e m. 2 di profondità e in loc. Monsigliolo, a circa 150 metri a monte del ponte di Monsigliolo della S.P. 31 (di Manzano) nell'argine destro una sifonamento arginale di circa 5 metri di apertura e m. 4 di profondità che ha provocato lo svuotamento dell'argine che non è crollato e ha riversato la maggior parte dell'acqua la quale è stata contenuta nell'adiacente controfossa destra. La presenza della controfossa destra ha permesso il deflusso di una parte considerevole di acqua evitando così ulteriori estesi allagamenti ma ha subito un franamento sulla sponda sinistra di circa 15 metri a valle della rotta in loc. Rancoli.

Considerato quanto sopra, i sottoscritti Ufficiali Idraulici Marco Casalini e Marco Riccucci, tecnici del Genio Civile Valdarno Superiore (sede Arezzo), dichiarano che i lavori rivestono carattere di Somma Urgenza, per cui è stato redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

I lavori suddetti sono stati immediatamente affidati alla ditta Almas Costruzioni s.r.l. - Via IV novembre, 22 – 52044 Camucia di Cortona (AR) P.IVA 01903830519 che si è resa disponibile alla loro immediata esecuzione quantificando, con la ditta stessa, una spesa presunta complessiva di €. 15.000,00 oltre I.V.A.

Tali lavori consistono in:


- Taglio vegetazione;
- Demolizione e ricostruzione delle arginature danneggiate con terra proveniente da cava di prestito;
- Stendimento e compattazione della terra sino a completa ricostruzione degli argini.
- Ripristino libero deflusso della controfossa con rimozione del terreno ivi depositato e protezione al piede con palificata.

Tali lavori dovranno cominciare immediatamente o comunque appena le condizioni lo permetteranno e saranno diretti dall'U.I. Marco Casalini (Direttore dei Lavori) e dall'U.I. Marco Riccucci (Direttore Operativo) entrambi appartenenti al Genio Civile Valdarno Superiore (sede di Arezzo) che firmano in calce il presente verbale per avvenuta notifica.


Qui di seguito le foto dello stato attuale.

Arezzo 20 ottobre 2016

Gli Ufficiali Idraulici
Marco Casalini Marco Riccucci



La Ditta
Almas Costruzioni s.r.l.



Il Responsabile del Procedimento

Ing. Anna Valoriani

