



### VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 163 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50)

**OGGETTO: Riparazione sifonamenti arginali e chiusura tane di animali selvatici del Canale di Montecchio Nuovo, Torrente Vingone, Reglia di Val di Capraia, Torrente Esse di Cortona e Torrente Mucchia, Reglia di Val di Spera, Borro di Fasciano e rimozione sedimenti nell'Allacciante di Destra in varie località nei comuni di Cortona e Castiglion Fiorentino (AR).**

**IMPRESA: V.C.E. s.r.l. - C.S. Terontola, snc – Cortona (AR). (AR).**

A seguito delle numerose segnalazioni pervenute a questo settore da parte del Consorzio di Bonifica n. 2 Altovaldarno e delle successive verifiche effettuate dagli ufficiali idraulici Marco Riccucci e Marco Casalini, sono state riscontrate, nel Canale di Montecchio Nuovo nel tratto classificato in 2<sup>a</sup> categoria, nella Reglia di Val di Capraia nel tratto classificato in 3<sup>a</sup> categoria, dei sifonamenti arginali, nel torrente Vingone, Mucchia, ed Esse di Cortona, nel tratto classificato in 3<sup>a</sup> categoria, delle tane di animali selvatici, nel Borro di Fasciano e nella Reglia di Val di Spera un sormonto e sifonamento arginale e nell'Allacciante di Destra e Reglia del Musarone nel tratto classificato in 2<sup>a</sup> categoria, forti rinterri che determinano lo stato di pericolo delle aree circostanti.

Considerato quanto sopra, i sottoscritti Ufficiali Idraulici Marco Riccucci e Marco Casalini, tecnici del Genio Civile Valdarno Superiore (sede Arezzo), dichiarano che i lavori rivestono carattere di Somma Urgenza, per cui è stato redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

I lavori suddetti sono stati immediatamente affidati alla ditta V.C.E. s.r.l. - C.S. Terontola, snc – 52044 Terontola di Cortona (AR) P.IVA 01898750516 che si è resa disponibile alla loro immediata esecuzione quantificando, con la ditta stessa, una spesa presunta complessiva di € 10.000,00 oltre I.V.A.

Tali lavori consistono in:


- Trasporto dei mezzi necessari nelle varie località;
- Taglio vegetazione e alberature ove necessario;
- Apertura delle arginature danneggiate dalle tane e dai sifonamenti;
- Ricostruzione degli argini anche l'utilizzo di terra proveniente da cava di prestito previa compattazione della stessa sino alla forma originaria;
- Ripristino sezione di deflusso con rimozione del sedime, con eventuale carico, trasporto e scarico nelle pertinenze idrauliche dello stesso mediante l'uso di camion, rimorchi agricoli o dumper cingolati.

Tali lavori dovranno cominciare immediatamente o comunque appena le condizioni lo permetteranno e saranno diretti dall'U.I. Marco Riccucci (Direttore dei Lavori) e dall'U.I. Marco Casalini (Direttore Operativo) entrambi appartenenti al Genio Civile Valdarno Superiore (sede di Arezzo) che firmano in calce il presente verbale per avvenuta notifica.

Qui di seguito le foto dello stato attuale.

Arezzo 07 novembre 2016

Gli Ufficiali Idraulici  
Marco Riccucci, Marco Casalini



La Ditta  
V.C.E. s.r.l.

**V.C.E. S.R.L.**  
SOCIETA' UNIPERSONALE  
Via F. Turati, 17

52044 MERCATALE di CORTONA (AR)  
Tel. e Fax 0575 678285 - Cell. 338 2053827  
vcesrl@gmail.com - P. IVA: 01898750516

Il Responsabile del Procedimento

**Ing. Anna Valoriani**

