



**VERBALE DI SOMMA URGENZA**

(art. 163 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50)

**Oggetto: 2016\_SU\_DSAR\_19 - Lavori di somma urgenza per la ricostruzione del paramento di destra idraulica del torrente Talla, nel Comune di Talla (AR), danneggiato dalla piena del 06- 11- 2016.**

La Direzione difesa del Suolo e Protezione Civile ha richiesto in data odierna, su sollecitazione del Sindaco del Comune di Talla, un sopralluogo urgente per la valutazione dei danni causati dalla piena del 06/11/2016 al muro posto a protezione della sponda destra del torrente Talla nel tratto in cui il corso d'acqua attraversa l'omonimo capoluogo. Dal sopralluogo eseguito dall'ufficiale idraulico Claudio Cannavò e dal geol. Barbara Strillozzi è emerso il crollo totale del muro di sponda per una lunghezza di circa 40 metri che ha causato anche il cedimento di buona parte del terreno retrostante fino ad una distanza di circa 3 metri dall'edificio di civile abitazione più vicino. Tale situazione risulta in continua evoluzione pertanto qualsiasi indugio nell'intervenire oltre a far temere la costituzione di un *danno economico*, può determinare un pregiudizio per *la pubblica e privata incolumità*; tali situazioni risultano *non tollerabili dal punto di vista idraulico*.

Considerato quanto sopra, i sottoscritti, tecnici del Genio Civile Valdarno Superiore (sede Arezzo), sentito il dirigente del Settore, dichiarano che i lavori rivestono carattere di Somma Urgenza, per cui è stato redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

I lavori suddetti sono stati immediatamente affidati alla ditta Angeli Agostino avente sede legale in località Badia Tedalda (AR), che si è resa disponibile alla loro immediata esecuzione quantificando, con la ditta stessa, una spesa presunta complessiva di €. 35.000 comprensivo di I.V.A. .

Tali lavori consistono in:

1. scavo a sezione obbligata per deviazione del corso d'acqua a centro alveo per permettere alle macchine operatrici di lavorare in assenza d'acqua;
2. Realizzazione di scogliera longitudinale a protezione della sponda destra in erosione con relativo riempimento tergalé per il ripristino del piano campagna;

Tali lavori dovranno cominciare immediatamente o comunque appena le condizioni metereologiche lo permetteranno e saranno diretti dall'Ufficiale Idraulico Claudio Cannavò (Direttore dei Lavori) e dal geol. Barbara Strillozzi (Direttore Operativo), appartenenti al Genio Civile Valdarno Superiore (sede di Arezzo) che firmano in calce il presente verbale per avvenuta notifica.

Qui di seguito le foto dello stato attuale.

Arezzo 16 Novembre 2016

La P.O. referente  
**Ing. Anna Valoriani**

il Direttore dei Lavori  
U. I. Claudio Cannavò

Impresa Costruzioni  
**ANGELO AGOSTINO**

Loc. Sastefano, 4/A - Tel. e Fax 0575 714122  
52033 Arezzo (AR)  
C.F.: NGLGTN 44229 A541Q  
P. IVA 00132190513

il Direttore Operativo  
Geol. Barbara Strillozzi

