



VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 163 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50)

Oggetto: 2016_SU_DSAR_18 - Lavori di somma urgenza per la ricostruzione della scarpata arginale in sinistra idrografica del fiume Arno, nelle località Santa Maria in Valle e Ciliegio, nel Comune di Laterina (AR), danneggiata dalla piena del 06- 11-2016.

A seguito delle piogge del giorno 06 novembre 2016 e delle successive verifiche effettuate dagli ufficiali idraulici Massimo Melucci e Giulio Frasconi, è stato riscontrato che nel fiume Arno, nel tratto a valle di ponte Catolfi in sponda sinistra, vari franamenti dovuti all'erosione del piede della sponda interna che hanno portato al collassamento della stessa con interessamento della strada arginale. Tale situazione risulta in continua evoluzione, ingrandendosi come dimensioni, non garantendo altresì il transito sulla strada. Qualsiasi indugio nell'intervenire oltre a far temere la costituzione di un *danno economico*, può determinare un pregiudizio per *la pubblica e privata incolumità*; tali situazioni risultano *non tollerabili dal punto di vista idraulico*.

Considerato quanto sopra, i sottoscritti Ufficiali Idraulici Massimo Melucci e Giulio Frasconi, tecnici del Genio Civile Valdarno Superiore (sede Arezzo), dichiarano che i lavori rivestono carattere di Somma Urgenza, per cui è stato redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del D.P.R. n. 207 del 5 maggio 2010* 163 DEL D.Lgs. 18 APRILE 2016 N° 50.

I lavori suddetti sono stati immediatamente affidati alla ditta M.I.C.S. srl, avente sede legale in ~~avente sede legale in~~ località Ponte di Sotto – Fraz. Sala - Poppi (AR), (P.I. 00167990514) che si è resa disponibile alla loro immediata esecuzione quantificando, con la ditta stessa, una spesa pre-sunta complessivo di €. 51.048,80 più I.V.A. .

Tali lavori consistono in:

1. Realizzazione di scogliera a protezione della scarpata con ricostruzione della banchina arginale con terra idonea per una lunghezza sufficiente a garantire la stabilità della sponda stessa;
- Intasamento della scogliera con materiale terroso distaccato e depositatosi nelle vicinanze e/o proveniente da cave di prestito;
- Stabilizzato di cava sulla strada argine in sinistra idrografica.

Tali lavori dovranno cominciare immediatamente o comunque appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno e saranno diretti dagli U.I. Massimo Melucci (Direttore dei Lavori) e Giulio Frasconi (Direttore Operativo), appartenenti al Genio Civile Valdarno Superiore (sede di Arezzo) che firmano in calce il presente verbale per avvenuta notifica.

Qui di seguito le foto dello stato attuale.

Arezzo 16 Novembre 2016

La P.O. referente

Ing. Anna Valoriani

il Direttore dei Lavori
Ufficiale Idraulico
geom. Massimo Melucci

il Direttore Operativo
Ufficiale Idraulico
Giulio Frasconi

M.I. - C.S. s.r.l.
Loc. PONTE DI SOTTO
Fraz. Sala
52010 POPPERENA (AR)
M.I.C.S. srl 07990514

* SI ACCETTA
CORREZIONI IN ROSSO.

DIRETTORE DEI LAVORI