



VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 163 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50)

Oggetto: 2017_SU_DSAR_01 - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dell'argine della cassa di Ambra posto in sinistra idrografica del torrente Ambra e ripristino della scogliera esistente, danneggiata dall'ultimo evento, posta a valle della bocca tarata in destra idrografica, in località Ambra, nel Comune di Bucine (AR).

A seguito delle verifiche effettuate dagli ufficiali idraulici del Genio Civile (Massimo Melucci e Giulio Frasconi), è stato riscontrato che l'argine perimetrale della cassa di espansione in linea nel torrente Ambra, presso l'omonimo abitato in Comune di Bucine, ha subito tre smottamenti per rapido svasso nel paramento interno alla cassa, e per imbibizione in quello esterno. Tali smottamenti hanno interessato l'integrità della strada sommitale.

Inoltre, il tratto terminale della scogliera posta in destra idrografica a valle della bocca tarata risulta parzialmente scalzata, e scivolata sulla sponda e necessita di un urgente ripristino.

Considerato quanto sopra, i sottoscritti Ufficiali Idraulici Massimo Melucci e Giulio Frasconi, tecnici del Genio Civile Valdarno Superiore (sede Arezzo), dichiarano che sono necessari i lavori e apprestamenti elencati di seguito che rivestono carattere di Somma Urgenza, per cui è stato redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D.Lgs. del 18 aprile n. 50.

Tali lavori consistono in:

- Rivestimento e copertura delle scarpate degli argini della cassa interessati dagli smottamenti con teloni in pvc, fissati con sacchetti di juta riempiti con sabbia in modo da proteggere i tratti smottati e consentire l'intervento di totale ripristino in periodo più idoneo.
- Rifacimento della controfossa interna ed esterna dell'argine della cassa del torrente Ambra onde allontanare la continua presenza delle acque sotto al piede del medesimo;
- Ripristino della scogliera scalzata e disgregata posta in dx idrografica nel tratto a valle della bocca tarata, in corrispondenza della fine della vasca di dissipazione e realizzazione di un ulteriore breve tratto di raccordo a chiusura per un miglior ammorsamento alla sponda.
- Intasamento della scogliera con materiale terroso e/o ghiaioso distaccato e depositatosi nelle vicinanze;
- Stabilizzato di cava sulla strada argine.

Per i lavori suddetti si prevede una spesa complessiva di €. 14.775,40 più I.V.A. €. 3.250,59 per un totale di €. 18.025,99.

Si dichiara che i suddetti lavori rivestono carattere di somma urgenza in quanto qualsiasi indugio nell'intervenire oltre a far temere la costituzione di un *danno economico*, può determinare un pregiudizio alla stabilità e funzionalità di un'opera idraulica e quindi della *pubblica e privata incolumità*.

I suddetti lavori devono essere realizzati con tempestività o comunque appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno e saranno diretti dagli U.I. Massimo Melucci (Direttore dei Lavori) e Giulio Frasconi (Direttore Operativo), appartenenti al Genio Civile Valdarno Superiore (sede di Arezzo).

Arezzo, lì 11/01/2017

La P.O. referente

Ing. Anna Valoriani

Il D.L. Ufficiale Idraulico
geon. Massimo Melucci

La Ditta

IDROGEO srl

IDROGEO s.r.l.