



PERIZIA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA N. 04_SU_2016

(art. 176 del D.P.R. n. 207/2010)

Oggetto: Perizia per la ricostruzione delle scarpate arginali del Rigo della Peschiera a monte del ponte della strada provinciale dei Procacci nel comune di Monte San Savino (AR) e ripristino strada vicinale Ortali posta in destra idrografica del Canale Maestro della Chiana in località "Ortali-Quarata" nel comune di Arezzo, danneggiati dalle piene del 27-29 febbraio 2016.

A seguito delle abbondanti piogge dei giorni 15-16 febbraio, proseguite nei giorni 27-28-29 febbraio 2016 e delle successive verifiche effettuate dagli ufficiali idraulici Massimo Melucci e Marco Riccucci, è stata riscontrata, nel Rigo della Peschiera nel tratto a monte del ponte della strada provinciale dei Procacci in sponda destra n. 2 franamenti, già presenti e dovuti al passaggio di vecchie piene che hanno portato a nuovi crolli della scarpata in un caso interessando anche la strada comunale che corre in fregio al Rigo stesso, e per il quale il comune ha provveduto al restringimento della carreggiata stradale; inoltre nel Canale Maestro della Chiana si è constatata la caduta di un grosso pioppo sulla strada vicinale Ortali adiacente al Canale medesimo. Qualsiasi indugio nell'intervenire oltre a far temere la costituzione di un danno economico, può determinare un pregiudizio per la pubblica e privata incolumità. Tali situazioni risultano non tollerabili dal punto di vista idraulico.

Considerato quanto sopra, i sottoscritti Ufficiali Idraulici Massimo Melucci e Marco Riccucci, tecnici del Genio Civile Valdarno Superiore (sede Arezzo), dichiarano che i lavori rivestono carattere di Somma Urgenza, per cui è stato attivato l'intervento in regime di Somma Urgenza.

Tali lavori consistono:

Rigo della Peschiera :

- Realizzazione di scogliera a protezione della scarpata con ricostruzione della sponda arginale con terra idonea per una lunghezza sufficiente a garantire la stabilità della stessa;
- Intasamento della scogliera con materiale terroso distaccato e depositatosi nelle vicinanze;

Canale Maestro della Chiana :

- Taglio di pioppo di grosse dimensioni e riporto di materiale fluviale a ripristino della strada vicinale.

I lavori suddetti sono stati immediatamente affidati alla ditta Gladiol srl, avente sede legale in Palazzo del Pero n. 96 - Arezzo, (P.I. 01786580512) che si è resa disponibile alla loro immediata esecuzione quantificando, con la ditta stessa, una spesa ripartita come da seguente quadro economico:

• Per lavori	€ 27.956,58
• Per IVA al 22%	€ 6.150,45
Totale quadro economico:	<u>€ 34.107,03</u>

Arezzo, li 31/03/2016

Il direttore dei Lavori
U.I. Geom. Massimo Melucci