



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 14733 del 11-09-2019

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 19949 - Data adozione: 27/11/2020

Oggetto: Intervento codice DODS2018PI0002 - Realizzazione di protezione di sponda a tutela dell'argine sinistro del Fiume Arno in località San Donato nel Comune di San Miniato (PI) - Approvazione variante e nuovo quadro economico dell'intervento. CIG: 77121603C3 - CUP: D22B18000070002

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati C, D nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/12/2020

Numero interno di proposta: 2020AD021464

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;

Vista la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, limitatamente alle disposizioni compatibili con il D.Lgs. n. 50/2016;

Richiamato il Regolamento di attuazione del capo VII della legge Regionale 13/07/2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni in materia di sicurezza e regolarità del lavoro) emanato con deliberazione Giunta Regionale n. 30/R/2008;

Visto il Decreto del Direttore n. 14733 del 11/09/2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Considerato che fa capo al sopra citato Settore l'esecuzione dell'intervento approvato con deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 666 del 18/6/2018, che prevede nell'Allegato A - parte I - Documento Operativo per la difesa del Suolo 2018, - codice DODS2018PI0002 e che pertanto occorre procedere all'approvazione del progetto esecutivo ed all'indizione della gara dell'intervento di “Realizzazione di protezione di sponda a tutela dell'argine sinistro del Fiume Arno in località San Donato nel Comune di San Miniato (PI)”;

Richiamati i Decreti:

- n. 20469 del 03/12/2018 avente come oggetto: “Intervento codice DODS2018PI0002 - Realizzazione di protezione di sponda a tutela dell'argine sinistro del Fiume Arno in località San Donato nel Comune di San Miniato (PI)” – Approvazione Progetto Esecutivo e indizione procedure di gara ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett.c.) del D.Lgs. 50/2016, (CIG n. 77121603C3 – CUP n. D22B18000070002 per un importo a base di gara di Euro 372.762,61 di cui Euro 45.235,61 per costi inerenti la sicurezza;
- n. 10960 del 01/07/2019 con il quale il sottoscritto ha approvato i verbali delle sedute di gara del 28/05/2019 e del 20/06/2019 relativi all'esame della documentazione amministrativa e l'elenco degli ammessi e degli esclusi;
- n. 16618 del 09/10/2019 con il quale il sottoscritto ha disposto l'aggiudicazione non efficace dei lavori sopraindicati alla società Persia Umberto Costruzioni S.r.l., con sede legale in Crognaleto Cap: 64043 – Via Roma – Frazione Tottea, snc, Teramo (TE), Partita Iva 01674810674 che ha offerto un ribasso percentuale pari al 24,606% sull'importo a base di gara, per un importo offerto, al netto di IVA, di Euro 246.933,27 oltre ai costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 45.235,60 per un totale offerto pari ad Euro 292.168,87 oltre IVA in termine di legge;

Visto il Decreto n. 18860 del 08/11/2019 con il quale il sottoscritto

- o ha disposto l'aggiudicazione efficace della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto favore della società Persia Umberto Costruzioni S.r.l., con sede legale in Crognaleto Cap: 64043 – Via Roma – Frazione Tottea, snc, Teramo (TE), Partita Iva 01674810674 (codice SIBEC soggetto n. 319334) per un importo di 292.168,87 oltre IVA in termine di legge imputandola al capitolo di spesa 42720 annualità 2019 e 2020 del Bilancio Finanziario 2019-2021;
- o a seguito del ribasso d'asta offerto è stato così rideterminato il quadro economico:

| | | |
|----|--|-------------------|
| A | Lavori (al netto del ribasso del 24,606) | 246.933,27 |
| B | Costi per la sicurezza | 45.235,60 |
| | Totale A+B | 292.168,87 |
| C | <i>Somme a disposizione Amministrazione</i> | |
| C1 | IVA al 22% (su € 217.573,46) | 47.866,16 |
| C1 | IVA 25,2% (su € 74.595,41) | 18.798,05 |
| C2 | Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (compreso fondo innovazione) | 7.832,01 |
| C3 | Rilievi, accertamenti ed indagini specialistiche eseguite in fase di progettazione | 20.054,36 |
| C4 | Accertamenti e prove di laboratorio in corso d'opera | 6.264,45 |
| C5 | Contributo ANAC | 225,00 |
| C6 | Acquisizione aree | 2.500,00 |
| C7 | Imprevisti con arrotondamento | 153,02 |
| | Totale C | 103.693,05 |
| | Economie di gara | 104.138,08 |
| | Importo Totale del Progetto | 500.000,00 |

Preso atto che relativamente all'intervento è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Geol. Giovanni BONANNI;

Considerato che:

- con nota prot. N. 0188486 del 25/05/2020 è stato stipulato il contratto con Arch. Bruno Pampana Biancheri con sede in Via Rodolfo Berretta, 17 San Lorenzo alle Corti - 56021 Cascina (PI), per il servizio di architettura e ingegneria di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente all'intervento in oggetto;
- in data 05 maggio 2020 è stato stipulato il contratto con il quale la ditta Impresa Persia Umberto Costruzioni S.r.l. ha assunto l'esecuzione dei lavori sopraindicati per un importo di Euro 292.168,87 oltre IVA nei termini di legge;
- con verbale in data 26.08.2020 il Direttore dei lavori ing. Patrizia Chirizzi ha proceduto alla consegna dei lavori dei quali al momento è in fase di esecuzione la sola attività di bonifica bellica dell'area propedeutica all'avvio delle lavorazioni;

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020;

Visto il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19” convertito nella Legge 22 maggio 2020 n.35 ;

Viste le linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19/03/2020 condivise con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL: “Protocollo condiviso di Regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nei Cantieri Edili”;

Visto il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” convertito nella Legge 5 giugno 2020 n.40;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.

Visto il Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”.

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 e del 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Visto il Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”.

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 e del 18 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale:

- n. 40 del 22 aprile 2020, avente ad oggetto “COVID-19 - Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati”, la quale ordina specifiche misure di contenimento per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati;

- n. 62 del 08 giugno 2020 avente ad oggetto “Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n.48/2020 e nuove disposizioni”;

Viste le D.G.R.T.:

- n. 594 del 11 maggio 2020 avente ad oggetto “COVID-19 - Disposizioni tecniche nei cantieri”, con la quale sono stati adeguati ed uniformati i contenuti tecnici dell’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 40/2020 alle nuove disposizioni dettate dall’entrata in vigore dell’allegato 7 del D.P.C.M. 26/04/2020, nonché all’Ordinanza n. 48/2020 medesima;

- n. 645 del 25 maggio 2020 avente ad oggetto “Approvazione elenco misure anticovid -19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici”;

Dato atto che, perdurando la situazione di emergenza epidemiologica si rende necessario prevedere alcune misure di sicurezza non previste nel contratto di appalto, con conseguenti maggiori costi a carico delle imprese dovuti all’apprestamento delle specifiche misure di sicurezza disposte dalla D.G.R. n. 645 del 25/05/2020.

Preso atto che:

- in attuazione D.G.R.T n. 645 del 25 maggio 2020 e relativi allegati, che prevede altresì che l’attuazione delle misure atte al contenimento del rischio epidemiologico nel cantiere comporti un aumento anche degli oneri aziendali per la sicurezza è emersa la necessità di prevedere il riconoscimento di ulteriori somme aggiuntive a favore dell’appaltatore, con la modalità prevista al Punto - A. Cantieri in corso - dell’allegato 2 alla suddetta delibera, applicando una maggiorazione del 2% al netto dell’utile su tutte le voci di lavorazione indicate nell’offerta per il ristoro delle eventuali spese da sostenere per l’attuazione delle misure di prevenzione del rischio

epidemiologico, che si configurano quale aumento degli oneri aziendali per la sicurezza;

- inoltre, in fase di richiesta autorizzativa per il rilascio del Nulla Osta da parte del 5° Reparto Infrastrutture Ufficio B.C.M. di Padova, è emersa la necessità di modificare in alcune parti il progetto originario Bonifica Sistemica Terrestre (BST). In particolare, il progetto di bonifica originario prevedeva tutta l'area di cantiere oggetto di bonifica superficiale e soltanto l'area interessata da scavi per le opere di jet grouting oggetto di bonifica profonda. A seguito delle prescrizioni integrative tecniche introdotte dalla ditta, il progetto BST è stato quindi modificato inserendo, come oggetto di bonifica profonda, anche le aree interessate dal passaggio dei mezzi operativi (impianto cantiere jet grouting e piste di servizio).
- per l'esecuzione dei lavori rimodulati che variano il contratto d'appalto, l'Ufficio di Direzione Lavori, sentiti i Progettisti, ha predisposto gli elaborati di variante, depositati agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, come di seguito elencati:
 - Elab. 1 - Relazione tecnica (ALL. A)
 - Elab. 2 - Planimetria BST
 - Elab. 3 - Computo metrico estimativo variante
 - Elab. 4 - Quadro comparativo economico
 - Elab. 5 - Verbale concordamento nuovi prezzi - Misure aggiuntive COVID (ALL. C)
 - Elab. 6 - Verbale concordamento nuovi prezzi n. 2- Anali prezzi (ALL. D)
 - Elab. 7 – Schema Atto di sottomissione (ALL. B)

Considerato inoltre che, dalla suddetta perizia emerge che:

- i costi aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle misure anti COVID-19 non alterano le condizioni del contratto principale, né la sostanza del progetto;
- non si prevede incremento nelle tempistiche stabilite in sede di progetto esecutivo, al netto delle proroghe e sospensioni accordate.
- i costi aggiuntivi derivanti della variante art.106, comma 1, lett, c) del D.Lgs. n. 50/2016, sono pari € 11,071,09 per costi della sicurezza dovuti a ulteriori lavorazioni di bonifica bellica;
- costi aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle misure anti COVID-19, che integra il costo complessivo della variante art.106, comma 1, lett, c) del D.Lgs. n. 50/2016, sono pari ad € 8.637,69 di cui € 4.933,69 per costi della sicurezza aggiuntivi, ed € 3.704,00 per oneri aziendali per la sicurezza,
- i costi aggiuntivi complessivi risultano pari ed € 19.708,79 (diciannovemilasettencetootto/79) oltre IVA pari ad un incremento dell'importo dei lavori di contratto pari al 6,75% contenuto nel 20% dell'importo contrattuale e quindi entro il quinto d'obbligo di cui al D.Lgs.n. 50/2016;

Visto che il PSC, redatto dal CSE a, è aggiornato con le linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19/03/2020, con le LINEE GUIDA PER IL SETTORE EDILE del 24/03/2020 e del 24/04/2020 e con l'Ordinanza del Presidente n. 40 del.22.04.2020 e le DGRT n. 594 del 11/05/2020 n. 645 del 25/05/2020;

Preso atto che il RUP ha espresso parere favorevole all'approvazione della perizia di variante come da verbale redatto in data 20/11/2020 e depositato agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Dato atto della necessità di considerare i lavori previsti in variante e riportarli nel seguente nuovo quadro economico dell'intervento:

| A) Lavori | Contratto | Variante | Differenza |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| Importo netto dei lavori a corpo | € 246.933,27 | € 246.933,27 | € 0,00 |
| Oneri aggiuntivi COVID-19 (DGRT 645/2020) | | € 3.704,00 | € 3.704,00 |
| Totale A | € 246.933,27 | € 250.637,27 | € 3.704,00 |
| B) Sicurezza | | | |
| Oneri a corpo | € 45.235,61 | € 56.306,70 | € 11.071,09 |
| Costi sicurezza COVID-19 (DGRT 645/2020) | | € 4.933,69 | € 4.933,69 |
| Totale B | € 45.235,61 | € 61.240,39 | € 16.004,78 |
| TOTALE A+B | € 292.168,87 | € 311.877,66 | € 19.708,79 |
| C) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE | | | |
| IVA al 22% (su € 217.573,46) | € 47.866,16 | | |
| IVA 25,2% (su € 74.595,41) | € 18.798,05 | | |
| Totale IVA | € 66.664,21 | € 68.613,09 | € 1.948,88 |
| Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (compreso fondo innovazione) | € 7.832,01 | € 7.832,01 | € 0,00 |
| Rilievi, accertamenti ed indagini specialistiche eseguite in fase di progettazione | € 20.054,36 | € 20.054,36 | € 0,00 |
| Accertamenti e prove di laboratorio in corso d'opera | € 6.264,45 | € 6.264,45 | € 0,00 |
| Contributo ANAC | € 225,00 | € 225,00 | € 0,00 |
| Acquisizione aree | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 0,00 |

Ritenuto di approvare la perizia di variante che comporta un aumento dell'importo contrattuale, comprensivo degli oneri aggiuntivi per covid-19, di € 19.708,79 (diciannovemilasettecentootto/79) oltre IVA al 22% nei termini di legge, di cui € 4.933,69 per costi della sicurezza aggiuntivi, € 11.071,09 per costi della sicurezza dovuti a ulteriori lavorazioni di bonifica bellica ed € 3.704,00 per oneri aziendali per la sicurezza, pari ad un incremento dell'importo dei lavori di contratto pari al 6,75%, contenuto nel 20% dell'importo contrattuale e di procedere al corrispondente aumento dell'impegno a favore dell'impresa esecutrice;

Ritenuto pertanto di impegnare sulla prenotazione 20194856 del capitolo di spesa 42720 del bilancio 2020-2023 annualità 2020 stanziamento cronoprogramma con il presente provvedimento la somma complessiva di Euro 21.657,67 in favore della ditta Persia Umberto Costruzioni S.r.l., con sede legale in Crognaleto Cap: 64043 – Via Roma – Frazione Tottea, snc, Teramo (TE), Partita Iva 01674810674 (cod. sibe n. 319334);

Visto il D.M. n. 49 del 07.03.2018, regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;

Visto il D. Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 , n. 42”;

Vista la Legge Regionale n. 1/2015 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. n. 20/2008”;

Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile con il D. Lgs. 118/2011;

Vista la Legge Regionale del 23/12/2020 n. 80 (Legge di stabilità per l’anno 2020)

Vista la Legge Regionale del 23/12/2019 n. 81 Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

Vista la Deliberazione di G.R.T. n. 1 del 07/01/2020 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e del Bilancio Finanziario gestionale 2020-2022;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare la perizia di Variante redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 inerente i lavori di “Intervento codice DODS2018PI0002 - Realizzazione di protezione di sponda a tutela dell’argine sinistro del Fiume Arno in località San Donato nel Comune di San Miniato (PI)” (CUP: D22B18000070002 , CIG: 77121603C3) affidati alla ditta Persia Umberto Costruzioni S.r.l., con sede legale in Crognaleto Cap: 64043 – Via Roma – Frazione Tottea, snc, Teramo (TE), Partita Iva 01674810674 che aumenta l’importo contrattuale di 19.708,79 (diciannovemilasettecentootto/79) oltre IVA per complessivi € 21.657,67 dettagliata negli elaborati elencati in narrativa;

2. di approvare la Relazione Tecnico-illustrativa con elenco elaborati (ALL.A), lo Schema di Atto di sottomissione (All. B) ed i Verbalidi concordamento nuovi prezzi sottoscritti rispettivamente in data 14/10/2020 e in data 18/11/2020 dall’appaltatore, dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (All. C e All. D);

3. di approvare il seguente nuovo quadro economico relativo all’intervento in oggetto:

| A) Lavori | Contratto | Variante | Differenza |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| Importo netto dei lavori a corpo | € 246.933,27 | € 246.933,27 | € 0,00 |
| Oneri aggiuntivi COVID-19 (DGRT 645/2020) | | € 3.704,00 | € 3.704,00 |
| Totale A | € 246.933,27 | € 250.637,27 | € 3.704,00 |
| B) Sicurezza | | | |
| Oneri a corpo | € 45.235,61 | € 56.306,70 | € 11.071,09 |
| Costi sicurezza COVID-19 (DGRT 645/2020) | | € 4.933,69 | € 4.933,69 |
| Totale B | € 45.235,61 | € 61.240,39 | € 16.004,78 |
| TOTALE A+B | € 292.168,87 | € 311.877,66 | € 19.708,79 |
| C) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE | | | |
| IVA al 22% (su € 217.573,46) | € 47.866,16 | | |
| IVA 25,2% (su € 74.595,41) | € 18.798,05 | | |
| Totale IVA | € 66.664,21 | € 68.613,09 | € 1.948,88 |
| Incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (compreso fondo innovazione) | € 7.832,01 | € 7.832,01 | € 0,00 |
| Rilievi, accertamenti ed indagini specialistiche eseguite in fase di progettazione | € 20.054,36 | € 20.054,36 | € 0,00 |
| Accertamenti e prove di laboratorio in corso d’opera | € 6.264,45 | € 6.264,45 | € 0,00 |
| Contributo ANAC | € 225,00 | € 225,00 | € 0,00 |
| Acquisizione aree | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € 0,00 |
| Imprevisti con arrotondamento | € 153,02 | € 153,02 | € 0,00 |

4. di impegnare sulla prenotazione 20194856 del capitolo di spesa 42720 del bilancio 2020-2023 annualità 2020 stanziamento cronoprogramma con il presente provvedimento la somma complessiva di Euro 21.657,67 in favore della ditta Persia Umberto Costruzioni S.r.l., con sede legale in Crognaleto Cap: 64043 – Via Roma – Frazione Tottea, snc, Teramo (TE), Partita Iva 01674810674 (cod. sibec n. 319334);

5. di procedere, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente decreto sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", e sul sistema START;

6. di disporre, ai sensi dell'art. 106, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione di un avviso relativo alla modifica del contratto in corso d'opera con le stesse modalità utilizzate per l'affidamento iniziale;

Il Dirigente

Allegati n. 4

- A* *Relazione tecnica*
139489cd808685ca058b425b1a4ad285d3a70606d365babd4c2220f1e8f16f34
- B* *Schema Atto di sottomissione*
8483fe44e9de26494e452317b20053364b14913004e2b60e051bb4e9dca0f9c3
- C* *Verbale concordamento NP*
a8de5dae815f7aa414bc37f90711026d0a1520f365b24534b0b6477bb68e861e
- D* *Verbale concordamento NP n.2*
b999deed429a25ce97ed68028d84a5bd784b9c7c56557fe5ce071420e465aa05

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

CERTIFICAZIONE