



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 108 del 02/08/2022

Oggetto:

D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - D.P.C.M. 20.02.2019 - Piano stralcio 2019 - "F. Serchio: Adeguamento strutturale argine sinistro, VI lotto" Codice 09IR023/G4 -CUP J66B20006030001 - CIG 8346277DA7. Approvazione variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016

Gestione Commissariale: Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Dirigente Responsabile: Enzo DI CARLO

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Schema atto di sottomissione

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

A *Schema atto di sottomissione*

c02c5ec6502397ac8a4e594b089c9d576e373b91915a7fe3e3d50b8e76487094

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

VISTO l'art. 10 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, recante, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;

VISTO, il comma 2 dell'art. 7 del Decreto-Legge n. 133 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, che, a partire dalla programmazione 2015, affida l'attuazione degli interventi ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari di Governo contro il Dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del Decreto-Legge n. 91 del 2014;

VISTO il D.P.C.M. 20 febbraio 2019 relativo all'approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 88 del 13/04/2019;

VISTA la Delibera CIPE n. 35 del 24 luglio 2019, pubblicata nella G.U. n. 188 del 12/08/2019, con la quale è approvata la prima fase della pianificazione stralcio 2019, concernente gli interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019 aventi carattere di urgenza ed indifferibilità, per l'ammontare complessivo di euro 315.119.117,19 e sono individuati gli interventi ammessi a finanziamento;

VISTO il D.M. n. 255 del 4 settembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 24/09/2019 al n. 1-3433, con il quale il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare assegna, ad ogni Regione ed alla Provincia autonoma di Bolzano, le risorse del Piano Stralcio 2019, per un ammontare complessivo di euro 315.119.117,19, nonché una prima quota pari al 60% delle stesse, per un ammontare complessivo di euro 189.071.470,31 ed in particolare per la Regione Toscana vengono assegnati euro 28.304.782,84;

PRESO ATTO che, con Decreto del Direttore Generale n. 368 del 01/10/2019, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede ad impegnare l'importo complessivo assegnato di euro 28.304.782,84 ed alla contestuale liquidazione del 60% pari ad euro 16.982.869,70;

DATO ATTO che le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi di cui al Piano Stralcio 2019 richiamato sopra sono acquisite sulla contabilità speciale vincolata n. 5588 denominata "COMM GOV RISCHIO IDROG TOSCANA";

RICHIAMATA l'Ordinanza del sottoscritto Commissario n. 4 del 19/02/2016 recante "*D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 Accordo di Programma del 25.11.2015 – Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l'attuazione degli interventi*";

VISTA la propria Ordinanza n. 9 del 15/03/2016 avente ad oggetto "*Approvazione degli elenchi degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento relativamente ad alcuni interventi dell'Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni per l'attuazione degli stessi*";

RICHIAMATA l'Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 60 del 16.12.2016 recante "*D.L. 91/2014 - D.L. 133 disposizioni per l'attuazione degli interventi*", che ha provveduto all'aggiornamento delle disposizioni per l'attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con ordinanza n. 4/2016 al nuovo quadro normativo a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATO in particolare l'allegato B della suddetta ordinanza commissariale n. 60/2016 recante le disposizioni per l'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma del 25.11.2015 eseguiti dal Commissario di Governo avvalendosi dei settori della Regione Toscana;

CONSIDERATO che le disposizioni di cui all'allegato B della suddetta Ordinanza si applicano anche agli interventi dell'Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e relativi atti integrativi eseguiti direttamente dal Sottoscritto avvalendosi delle strutture della Regione Toscana come già stabilito con l'Ordinanza Commissariale n. 9/2016;

CONSIDERATO che con Ordinanza commissariale n. 102 del 4 novembre 2019 il Commissario di Governo ha approvato l'elenco degli interventi ed aggiornato le disposizioni per l'attuazione degli stessi in applicazione di quanto disposto dal D.P.C.M. 20 febbraio 2019, di approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale;

DATO ATTO che nell'Allegato A dell'ordinanza n. 102/2019 è ricompreso l'intervento denominato "*F. Serchio: Adeguamento strutturale argine sinistro, VI lotto*" Codice 09IR023/G4, per un importo di € 1.912.198,80;

DATO ATTO che ai sensi della predetta ordinanza commissariale n. 102/2019 il settore competente per l'attuazione dell'intervento in oggetto era il Settore Assetto Idrogeologico;

DATO ATTO che per l'intervento in oggetto era stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Gennarino Costabile e quale Direttore dei Lavori l'Ing. Paolo Mazzoni;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*" per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;

VISTO IL D.M. n. 49 del 07.03.2018, regolamento recante "*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*";

VISTA la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 "*Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*", limitatamente al capo III ("*Disposizioni a tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro*") e all'art. 35 bis che detta disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle offerte;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 105 del 03/02/2020 recante "*Indicazioni alle strutture regionali per la gestione delle procedure di gara aperte, ristrette e negoziate da aggiudicarsi con il criterio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo. Criteri per la nomina dei membri della commissione giudicatrice interna in caso di aggiudicazione con il criterio*

qualità/prezzo. Revoca D.G.R. n. 367 del 9 aprile 2019. Ulteriori indicazioni per l'effettuazione dei controlli e per l'applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti”;

RICHIAMATA l'Ordinanza commissariale n. 83 del 8 luglio 2020, con cui è stato approvato il progetto esecutivo denominato “Adeguamento strutturale argine sinistro, VI lotto del Fiume Serchio, codice intervento 09IR023/G4” ed è stata indetta la procedura di gara mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 36, commi 2, lett. d), e 9, e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo rispetto all'importo dei lavori a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 158 del 22 dicembre 2020, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione non efficace della procedura di gara per l'affidamento dei lavori relativi a “Adeguamento strutturale argine sinistro, VI lotto del Fiume Serchio, codice intervento 09IR023/G4” (CUP J66B20006030001 – CIG 8346277DA7), a favore del RTI formato dalle ditte Costruzioni Generali Mazzeo S.r.l., con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Via Longano n. 5,(capogruppo), e Lanza Santo, con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Via della Fiera Franca n. 45 (mandante);

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 23 del 19 febbraio 2021 con cui è stata disposta l'aggiudicazione efficace dell'intervento in oggetto alla RTI con capogruppo Impresa Costruzioni Generali Mazzeo S.r.l.;

DATO ATTO che, in data 14 aprile 2021 è stato stipulato il contratto per l'affidamento dei lavori di “Adeguamento strutturale argine sinistro, VI lotto del Fiume Serchio, codice intervento 09IR023/G4” (CUP J66B20006030001 – CIG 8346277DA7)”, per un importo contrattuale pari ad € 860.916,45 , di cui € 30.000,00 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 101 del 31 luglio 2020 con la quale è stato affidato il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente all'intervento in oggetto allo Studio Ingegneri Associati Vitelli G.-Vecci U.-Bresciani F. e Ghilardi D., con sede legale in Viale Giusti n. 593, Lucca (LU);

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 77 del 11 maggio 2021, con la quale è stata approvata una prima modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica, in attuazione di quanto disposto dalla D.G.R.T. n. 645/2020, che ha disposto un incremento dei costi contrattuali per € 19.321,68, oltre IVA;

VISTO il Decreto del Direttore Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 18766 del 27 novembre 2018 con il quale sono stati individuati i Settori di riferimento e i gruppi di progettazione per gli interventi di competenza della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, individuando per questo intervento l'Ing. Gennarino Costabile quale Responsabile del Contratto e l'Ing. Stefano Malucchi quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida n. 3 dell'ANAC;

DATO ATTO che con Ordinanza Commissariale n. 93 del 04 giugno 2021, a seguito della riorganizzazione delle funzioni dei settori afferenti alla Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, è stato individuato quale nuovo settore di cui si avvale il Commissario di Governo per l'intervento in oggetto il Settore Genio Civile Toscana Nord, individuando altresì quale nuovo Dirigente Responsabile del contratto il Dirigente Responsabile del medesimo settore, Ing. Enzo Di Carlo;

DATO ATTO che con la medesima Ordinanza commissariale n. 93/2021 veniva indicato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 32 della L. R. n. 38/2007, dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida n. 3 dell'ANAC, l'Ing. Enzo Di Carlo;

DATO ATTO che in data 07 giugno 2021 il Direttore dei Lavori, Ing. Paolo Mario Mazzoni, ha proceduto alla consegna dei lavori e che gli stessi sono tutt'ora in corso;

DATO ATTO che con Decreto n. 14119 del 6 agosto 2021 per l'intervento in oggetto viene indicato quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Francesco Scatena, rinviando a successivo atto la designazione del gruppo tecnico;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 45 del 07 aprile 2022 con la quale è stata approvata una seconda modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e), che ha disposto un incremento dei costi contrattuali per € 48.907,52, oltre IVA;

DATO ATTO che in corso di esecuzione è emersa la necessità di apportare ulteriori modifiche al contratto, in particolare si prevede di ricoprire con terreno vegetale la testa arginale e la scarpata arginale lato fiume, al fine di favorire la crescita del manto erboso sia per una maggiore sicurezza che per migliorare l'inserimento ambientale dell'opera nel contesto, modifiche che non alterano la natura del contratto e che consentono una migliore fruibilità ed apportano visibili miglioramenti;

DATO ATTO che tali lavorazioni comportano un incremento di costo complessivo pari ad € 40.187,84, oltre IVA, importo che, sommato all'importo della precedente modifica ex art. 106, comma 1, lett. e) (ovvero 48.907,52 oltre 40.817,84, per un complessivo di € 89.725,36), rientra comunque nel limite di importo indicato nell'art. 2 del contratto (ovvero € 109.000,00) quale importo massimo consentito per le modifiche ex art. 106, comma 1, lett. e) e che risultano integrate le condizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 106, in quanto tali modifiche non introducono elementi che, se contenuti nella procedura di appalto iniziale, avrebbero alterato la partecipazione o inciso sulla natura delle offerte, né alterano l'equilibrio economico del contratto o ne estendono l'ambito di applicazione;

VISTA la relazione redatta in data 04 luglio 2022 dal direttore dei lavori, Ing. Paolo Mario Mazzoni, in cui si descrivono le modifiche oggetto del presente atto, si dà conto che le stesse non contengono elementi tali da ritenerle essenziali, che il loro importo risulta contenuto nel limite di cui all'art. 2 del contratto, e se ne evidenzia l'utilità di fini di una migliore fruibilità dell'opera;

VISTA la relazione del RUP, Ing. Francesco Scatena, del 06 luglio 2022, conservata agli atti dell'ufficio, che, sulla base della documentazione redatta dal Direttore dei Lavori, concorda con le risultanze dello stesso e evidenzia dunque la necessità di procedere ad una variazione del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016, e che tale modifica non altera la natura generale del contratto e non integra gli elementi di cui al comma 4 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO lo schema di atto di sottomissione (Allegato "A" al presente atto in formato pdf a formarne parte integrante e sostanziale), con il quale la Società Costruzioni Generali Mazzeo S.r.l. quale mandataria del RTI Costruzioni Generali Mazzeo S.r.l. (Mandataria) - Lanza Santo (mandante), si assume l'impegno di attuare, senza eccezione alcuna, le modifiche oggetto del presente atto, secondo gli elaborati e le indicazioni contenute nei documenti redatti dal direttore dei lavori, ed ad accettare la determinazione dei costi aggiuntivi come sopra indicati, ritenendoli pienamente congrui, atto che, approvato con il presente atto, sarà successivamente sottoscritto dall'appaltatore e

dal dirigente responsabile del contratto;

DATO ATTO che non risulta necessario per la modifica in oggetto approvare nuovi prezzi in quanto i prezzi utilizzati sono quelli previsti in contratto;

DATO ATTO che con l'approvazione della presente modifica contrattuale si intende concedere un aumento del tempo contrattuale, prevedendo ulteriori 30 giorni rispetto al termine previsto;

CONSIDERATO che, pertanto, il quadro economico dei lavori di “*Adeguamento strutturale argine sinistro, VI lotto del Fiume Serchio, codice intervento 09IR023/G4*”, in base alle modifiche sopra indicate, viene così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO		Variante 2	Variante 3	Differenza
LAVORI				
A)	Importo esecuzione delle lavorazioni			
	A Misura	€ 892.287,72	€ 933.105,56	+ 40.817,84
B)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 30.000,00	€ 30.000,00	-
	Costi sicurezza covid	€ 6.857,93	€ 6.857,93	-
TOTALE LAVORI (A+B)		€ 929.145,65	€ 969.963,49	+ 40.817,84
C)	SOMME A DISPOSIZIONE			
C1)	Rilievi, accertamenti, indagini (comprensivi di IVA)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	-
C2)	Allacciamenti a pubblici servizi	€ -	€ -	-
C3)	Espropri/Apprestamenti di cantiere in aree private	€ 270.000,00	€ 270.000,00	-
C4)	Incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 24.893,45	€ 25.709,81	+ € 816,36
C5)	Assicurazione per la progettazione	€ 3.000,00	€ 3.000,00	-
C6)	Spese tecniche relative a: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (comprensivi di IVA)	€ 7.437,50	€ 7.437,50	-
C7)	Spese per verifica (comprensivi di IVA)	€ 6.710,00	€ 6.710,00	-
C8)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (comprensivi di IVA)	€ 30.000,00	€ 30.000,00	-
C9)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (comprensivi di IVA)	€ 30.000,00	€ 30.000,00	-
C10)	I.V.A. su lavori	€ 204.412,04	€ 213.391,97	+ € 8.979,93
C11)	Imprevisti	€ 94.140,28	€ 43.526,15	-€ 50.614,13
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 680.593,27	€ 639.775,43	- 40.817,84
	Economie di gara	€ 302.459,88	€ 302.459,88	-
TOTALE COMPLESSIVO		€ 1.912.198,80	€ 1.912.198,80	-

RICHIAMATE le condizioni del contratto ed, in particolare, l'art. 2 del contratto, in cui la stazione appaltante si riserva di apportare modifiche ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 nel limite dell'importo massimo di € 109.000,00, e l'art. 13;

PRESO ATTO che appare dunque necessario procedere all'approvazione della modifica come sopra indicata e descritta negli elaborati redatti dal direttore dei lavori, nonché dei conseguenti costi aggiuntivi come sopra determinati;

DATO ATTO che occorre procedere ad incrementare l'impegno assunto sul capitolo n. 8231 della c.s. 5588 a favore dell'appaltatore, per la somma di € 40.817,84 oltre IVA;

DATO ATTO che la copertura finanziaria dei costi aggiuntivi sopra indicati è assicurata dalle somme disponibili sulla contabilità speciale vincolata n. 5588, capitolo n. 8231, che presenta la necessaria disponibilità;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di prendere atto della necessità di apportare modifiche al contratto relativo ai lavori di "Adeguamento strutturale argine sinistro, VI lotto del Fiume Serchio, codice intervento 09IR023/G4" (CUP J66B20006030001 – CIG 8346277DA7) ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 per le motivazioni sopra espresse, ritenendo integrate le condizioni normative ivi previste per l'applicazione di modifiche contrattuali in corso di esecuzione;

2) di approvare la modifica ex art. 106, comma 1, lett. e), del contratto relativo all'intervento denominato "Adeguamento strutturale argine sinistro, VI lotto del Fiume Serchio, codice intervento 09IR023/G4" (CUP J66B20006030001 – CIG 8346277DA7);

3) di approvare lo schema di atto di sottomissione, che sarà sottoscritto per accettazione dall'appaltatore, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All. A);

4) di rideterminare ed approvare il quadro economico dell'intervento, che sulla base delle modifiche come sopra indicate, risulta così come di seguito:

QUADRO ECONOMICO		Variante 2	Variante 3	Differenza
LAVORI				
A)	Importo esecuzione delle lavorazioni			
	A Misura	€ 892.287,72	€ 933.105,56	+ 40.817,84
B)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 30.000,00	€ 30.000,00	-
	Costi sicurezza covid	€ 6.857,93	€ 6.857,93	-
TOTALE LAVORI (A+B)		€ 929.145,65	€ 969.963,49	+ 40.817,84
C) SOMME A DISPOSIZIONE				
C1)	Rilievi, accertamenti, indagini (comprensivi di IVA)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	-
C2)	Allacciamenti a pubblici servizi	€ -	€ -	-

C3)	Espropri/Apprestamenti di cantiere in aree private	€ 270.000,00	€ 270.000,00	-
C4)	Incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 24.893,45	€ 25.709,81	+ € 816,36
C5)	Assicurazione per la progettazione	€ 3.000,00	€ 3.000,00	-
C6)	Spese tecniche relative a: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (comprensivi di IVA)	€ 7.437,50	€ 7.437,50	-
C7)	Spese per verifica (comprensivi di IVA)	€ 6.710,00	€ 6.710,00	-
C8)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (comprensivi di IVA)	€ 30.000,00	€ 30.000,00	-
C9)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (comprensivi di IVA)	€ 30.000,00	€ 30.000,00	-
C10)	I.V.A. su lavori	€ 204.412,04	€ 213.391,97	+ € 8.979,93
C11)	Imprevisti	€ 94.140,28	€ 43.526,15	-€ 50.614,13
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 680.593,27	€ 639.775,43	- 40.817,84
	Economie di gara	€ 302.459,88	€ 302.459,88	-
TOTALE COMPLESSIVO		€ 1.912.198,80	€ 1.912.198,80	-

5) di provvedere, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016 alla variazione in aumento del contratto per un importo complessivo pari a Euro 49.797,77 IVA compresa;

6) di incrementare l'impegno numero 302 presente sul capitolo 8231 della c.s. 5588 della somma complessiva di € 49.797,77 (di cui € 40.817,84 per lavori ed € 8.979,93 per IVA) a favore della RTI (codice ContSpec. 3618) formato dalle ditte Costruzioni Generali Mazzeo S.r.l., con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Via Longano n. 5,(capogruppo)(Codice ContSpec 3616), e Lanza Santo, con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Via della Fiera Franca n. 45 (mandante) (Codice ContSpec 3617), che presenta la necessaria disponibilità (CIG 8346277DA7) (codice Gempa 12157);

7) di dare atto che le somme come sopra indicate saranno liquidate all'appaltatore in accordo con le modalità indicate nel contratto e in ragione delle effettive lavorazioni effettuate, al raggiungimento di ciascun SAL, per l'importo indicato all'art. 16 del contratto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Il Dirigente Responsabile
Ing. Enzo Di Carlo

Il Commissario di Governo
Eugenio Giani

Il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Giovanni Massini