

Atto aggiuntivo al Contratto per l'affidamento dei lavori di “Rafforzamento arginale in destra del Fiume Serchio in loc. Cortaccia e Avane nel Comune di Vecchiano” (codice PI068A/10-5 – lotto e)

CUP E84H15000630001 – CIG 8345420A70

L'anno 2022, il giorno ___ del mese di

TRA

- Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico in Regione Toscana

D.L. 91/2014 (di seguito indicato come “Commissario Delegato”), con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza Duomo n. 10, codice fiscale n. 94200620485, , rappresentato dal dirigente regionale Ing. Enzo Di Carlo, nato a ___ il ___, domiciliato presso la Sede dell’Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Toscana Nord, nominato con decreto del Direttore della Direzione n. 8656 del 21 maggio 2021, autorizzato, ai sensi dell’ordinanza del Commissario di Governo n. 93 del 04/06/2021, ad impegnare legalmente e formalmente il Commissario per il presente atto, il quale è stato approvato in schema con Ordinanza commissariale n. ___ del ___;

E

- Costruzioni Pubbliche Porcinari S.r.l., con sede legale in Montorio al Vomano (TE), Via Piane n° 83, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01564370672 (di seguito indicata come “Appaltatore”), iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Teramo, rappresentata dal Sig. Armando Porcinari, nato a __ il ___, domiciliato per il presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di Legale rappresentante dell’Impresa medesima.

PREMESSO

- che l’Ordinanza n. 73 del 26/06/2019 è stato approvato il progetto denominato

“Rafforzamento arginale in destra del Fiume Serchio in loc. Cortaccia e Avane nel Comune di Vecchiano” (codice PI068A/10-5 – lotto e”);

- che con l’Ordinanza commissariale n. 33 del 8 marzo 2021 è stata disposta l’aggiudicazione efficace della procedura di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto all’operatore Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari S.r.l., con sede legale in Via Piane n. 83, Montorio al Vomano (TE);

- che, in data 31 marzo 2021 è stato stipulato il contratto per l’affidamento dell’intervento , per un importo contrattuale pari ad € 533.599,04 di cui € 49.700,00 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

- che con verbale del 12/05/2021, il Direttore dei lavori Ing. Paolo Mario Mazzoni ha proceduto alla consegna parziale dei lavori e che gli stessi sono ad oggi in corso;

- che con Ordinanza Commissariale n. 93 del 04 giugno 2021, a seguito della riorganizzazione delle funzioni dei settori afferenti alla direzione Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, è stato individuato quale nuovo settore di cui si avvale il Commissario di Governo per l’intervento in oggetto il Settore Genio Civile Toscana Nord, individuando altresì quale nuovo Dirigente Responsabile del contratto il Dirigente Responsabile del medesimo settore, Ing. Enzo Di Carlo, confermando quale RUP l'Ing. Stefano Malucchi;

- che con il Decreto n. 11187 del 28 giugno 2021 si provvedeva alla sostituzione del Direttore dei Lavori, Ing. Paolo Mario Mazzoni con l'Ing. Francesco Scatena, dipendente del Settore Genio Civile Toscana Nord;

- che con l'Ordinanza commissariale n. 136 del 06 settembre 2021 è stata approvata una prima modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 105, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, per l'approvazione dei maggiori costi della sicurezza ed oneri aziendali derivanti dall'applicazione delle misure di contenimento del rischio epidemiologico,

per un importo pari ad € 20.653,28 in aumento (di cui € 9.670,44 per costi della sicurezza aggiuntivi ed € 7.258,48 per oneri aziendali per la sicurezza) oltre IVA;

- che in corso di esecuzione sono emerse problematiche non previste né prevedibili al momento dell'approvazione del progetto, che rendono necessario predisporre una modifica contrattuale, modifiche che riguardano in particolare, l'utilizzo delle terre da scavo;

- che in seguito a ciò il direttore dei lavori ha formulato una proposta di modifica ex art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016;

- che l'appaltatore ha conseguentemente inviato, in data 29 giugno 2022, una proposta progettuale alternativa, migliorativa rispetto alla modifica elaborata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del D.M. 49/2018;

- che tale proposta è stata ritenuta valida dal direttore dei lavori e dal RUP, nelle relazioni da loro redatte e conservate agli atti del Settore, in quanto risulta economicamente più vantaggiosa rispetto alla soluzione inizialmente prospettata dal DL, garantendo comunque il mantenimento degli stessi standard qualitativi e di sicurezza, inoltre consente una migliore gestione delle terre anche sotto il profilo ambientale, in quanto si riduce la quantità di materiale da portare agli impianti di discarica autorizzati, aumentando la percentuale di riciclo del materiale, in accordo con le indicazioni normative che incentivano l'utilizzo di soluzioni progettuali e di gestione dei cantieri che si pongano quale obiettivo quello del minor impatto ambientale possibile;

- che tale modifica comporta un aumento contrattuale complessivo pari ad euro 96.553,16 oltre IVA, per un nuovo importo contrattuale di € 647.081,12 per un aumento di circa il % sull'importo contrattuale iniziale;

- che il presente atto è stato approvato in schema con Ordinanza commissariale n. __

del 2022 che ha altresì approvato le modifiche sopra indicate.

TUTTO CIÒ PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Oggetto

Il Commissario di Governo, rappresentato dal Dirigente Ing. Enzo Di Carlo, Responsabile del Settore Genio Civile Toscana Nord, affida all'Appaltatore i maggiori e diversi lavori, risultanti dagli elaborati inviati dallo stesso e dai documenti redatti dal Direttore dei Lavori, lavori che integrano una modifica ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, integrata da una proposta migliorativa dell'appaltatore ai sensi dell'art. 8, comma 6, del D.M. n. 49/2018, al contratto dei lavori di "Rafforzamento arginale in destra del Fiume Serchio in loc. Cortaccia e Avane nel Comune di Vecchiano" (codice PI068A/10-5 – lotto e)", sottoscritto in data 31 marzo 2021.

L'Appaltatore, nella persona del legale rappresentante, Sig. Armando Porcinari, accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire i suddetti lavori a perfetta regola d'arte, secondo quanto previsto nel presente atto aggiuntivo e negli elaborati di progetto nonché in quelli di cui alla perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori e negli elaborati trasmessi dalla stesso appaltatore, documenti tutti che lo stesso dichiara di conoscere e di accettare e che si trovano depositati presso il Settore Genio Civile Toscana Nord.

Articolo 2 - Corrispettivo

A seguito dell'approvazione delle modifiche oggetto del presente atto e meglio descritte negli elaborati conservati agli atti del Settore, l'importo complessivo dei

lavori appaltati aumenta da Euro 550.527,96, come risultate dall'ultima modifica contrattuale, ad Euro 647.081,12 (di cui € 59.370,44 per costi sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA. Più specificamente, i lavori oggetto del presente atto aggiuntivo comportano un aumento di spesa di euro 96.553,16 oltre IVA, pari ad un complessivo incremento percentuale di circa il 17,54% sull' importo contrattuale risultante dall'ultima modifica approvata. Le parti danno atto che sono stati determinati n. 6 nuovi prezzi, ai sensi dell'art. 8 comma 5 b), D.M. 49/2018, nonché dell'art. 41 del capitolato speciale d'appalto, e che tali prezzi sono riportati nel verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall'Appaltatore e dal RUP, conservato agli atti del Settore Genio Civile Toscana Nord. L'Appaltatore, nella persona del legale rappresentante, Sig. Roberto Massai, conferma di accettare senza alcuna riserva i nuovi prezzi come sopra determinati.

Articolo 3 - Subappalto

Le lavorazioni oggetto del presente atto potranno essere oggetto di subappalto con le stesse modalità e limiti indicati nell'art. 18 del contratto principale e nell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, fatta salva la possibilità di subappalto totale delle lavorazioni che non erano ricomprese nell'appalto iniziale e per le quali siano necessarie particolari autorizzazioni, certificazioni o professionalità (quali, a mero titolo esemplificativo, i trasporti di materiale a scarica).

Articolo 6 - Pagamenti

Il pagamento delle maggiori lavorazioni oggetto del presente atto avverranno secondo le condizioni e con le modalità previste dall'art. 16 del contratto.

Articolo 7 – Termine per l'ultimazione dei lavori

In considerazione delle modifiche apportate al progetto, il termine per l'ultimazione dei lavori rimane invariato e non si rende necessario concedere ulteriori giorni per le

lavorazioni oggetto del presente atto,

Art. 8 - Compensazione prezzi art. 26 del D.L. n. 50/2022

Le ulteriori lavorazioni derivanti dalla modifica di cui al presente atto sarà oggetto di compensazione, così come le lavorazioni incluse nell'appalto iniziale effettuate dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e pertanto al momento del pagamento del SAL corrispondente alle lavorazioni oggetto del presente atto, si procederà alla determinazione del maggior importo dovuto in applicazione di quanto previsto dalla norma e con le modalità di cui dalla D.G.R.T. n. 630 del 07 giugno 2022.

Articolo 9 – Rinvio al contratto principale

Per tutto quanto non diversamente disciplinato nel presente atto rimangono valide le disposizioni contenute nel contratto principale sottoscritto in data 31 marzo 2021.

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso, con spese a carico della parte che chiede la registrazione.

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

per il Commissario di Governo

per l'Appaltatore

il DRC

Ing. Enzo Di Carlo

Sig. Armando Porcinari

Il presente atto, composto di n. 6 pagine, viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo, sull'originale, mediante pagamento effettuato con modello F23 per un importo complessivo pari ad Euro 32,00.