



**Ordinanza commissariale N° 77 del 02/10/2023**

*Oggetto:*

D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - D.P.C.M.02.12.2019 - Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 - Addendum II - "F. Serchio.Adeguamento strutturale argine sx dalla Colonia Solare a ponte S.Quirico. VI lotto - Codice09IR021/G3" - COD. CUP J67B20001240001 - COD. CIG 8662082033. Modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016

*Gestione Commissariale:* Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014

*Direzione Proponente:* DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

*Struttura Proponente:* SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

*Dirigente Responsabile:* Enzo DI CARLO

*Pubblicità / Pubblicazione:* Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*ALLEGATI N°2*

*ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Schema atto di sottomissione
B	No	Verbale di concordamento nuovi prezzi

*ATTI COLLEGATI N°0*

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

*Allegati n. 2*

- A Schema atto di sottomissione  
fd7740238962db2ea939416152785e0d4702ab4dae4f2b6f79762801acdee43a*
- B Verbale di concordamento nuovi prezzi  
3627c6b399be8107a3af21e94f6c4c5332b18867d53bcd2451b2392f8858c1d3*

## IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

VISTO l'art. 10 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 e ss.mm.ii., recante, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;

CONSIDERATO che il comma 1 del suddetto decreto dispone che *“a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni, di seguito denominati commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali”*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto-legge n. 91 del 2014;

VISTA la Delibera CIPE n. 25 del 01 dicembre 2016 che in applicazione della lettera c) dell'art. 1, comma 703, della richiamata legge di stabilità 2015, ha individuato le aree tematiche di interesse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e ripartito tra le stesse aree tematiche le risorse disponibili;

VISTA la Delibera CIPE n. 55 del 01 dicembre 2016 che ha approvato, in applicazione dell'art. 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e della Delibera CIPE n. 25/2016, il Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014-2020 di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, suddiviso in quattro sotto piani di intervento da realizzarsi in tutto il territorio nazionale, per un valore complessivo pari a 1,9 miliardi id euro;

VISTA la Delibera CIPE n. 99 del 22 dicembre 2017 di approvazione del primo Addendum al Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014-2020 che assegna una dotazione finanziaria integrativa alla Linea di azione 1.1.1 *“Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera”* dell'importo complessivo pari ad euro 94.526.557,50;

VISTA la Delibera CIPE n. 11 del 28 febbraio 2018 di approvazione del secondo Addendum al Piano operativo “Ambiente” FSC 2014-2020;

VISTA la Delibera CIPE n. 31 del 21 marzo 2018 *“Preso d'atto degli esiti della Cabina di Regia del 16 marzo 2018 relativi ai piani operativi e interventi approvati con le delibere CIPE numeri 10,11,14,15, e 18 del 28 febbraio 2018”*;

CONSIDERATO che con la predetta Delibera CIPE n. 31 del 21 marzo 2018 resta individuata, nell'ambito del secondo Addendum al Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020, la dotazione finanziaria integrativa alla Linea di azione 1.1.1 *“Intervento per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera”* il cui importo complessivo è pari ad euro 226.972.712,47;

CONSIDERATO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019 dispone che il Piano operativo sul dissesto idrogeologico per l'anno 2019 sia adottato con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTO il D.P.C.M. 20 febbraio 2019 relativo all'approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 88 del 13/04/2019;

PRESO ATTO del D.P.C.M. del 2 dicembre 2019 emanato su proposta del ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che dispone:

- di adottare il Piano Operativo sul dissesto idrogeologico per il 2019 definendo gli interventi di difesa del suolo e le relative risorse, ai sensi del D.P.C.M. 20 febbraio 2019 al fine di dare attuazione al Piano operativo Ambiente FSC 2014-2020;
- che all'attuazione degli interventi provvedano i Presidenti delle Regioni – Commissari Straordinari per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex art. 10, comma 1 del D.L. 91/2014;
- che la copertura finanziaria del Piano è posta a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, stanziata a favore del Piano operativo Ambiente e dei relativi Addendum;
- che al fine di garantire un efficace e tempestivo monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, i dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale dovranno essere trasmessi alla banca dati unitaria (BDU) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

DATO ATTO che con l'Ordinanza Commissariale n. 63 del 29 maggio 2020 “*D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – DPCM 2 dicembre 2019 Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 – Addendum II- approvazione dell'elenco degli interventi e disposizioni per l'attuazione*” è stato dato avvio ai primi stralci funzionali degli interventi indicati nel citato D.P.C.M.;

DATO ATTO che le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi del Piano Operativo Ambiente Addendum 2 saranno acquisite sulla contabilità speciale vincolata n. 5588 denominata “*COMM GOV RISCHIO IDROG TOSCANA*” e che la gestione della spesa è articolata in capitoli riferiti ad ogni singolo intervento relativamente alla natura della spesa stessa;

VISTO il Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 recante “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*” convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 309 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e, da ultimo, dall'articolo 41, comma 3, del decreto – legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'articolo 44 che prevede, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse del FSC, che, con riferimento ai cicli di programmazione 2000 – 2006, 2007-2013 e 2014-2020, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, si proceda a una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE un unico Piano operativo per ogni Amministrazione denominato “*Piano sviluppo e coesione*”, con modalità unitarie di gestione e monitoraggio e visti i commi 2, 2-bis, 3, 4 e 5 recanti i principi di governance e di gestione dello stesso;

VISTA la Delibera CIPESS n. 2 del 29/04/2021 recante “*Fondo Sviluppo e Coesione – Disposizioni Quadro per il Piano Sviluppo e Coesione*”, che consentono al CIPESS di assicurare la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013, oltre a coordinare e armonizzare le regole vigenti in un quadro ordinamentale unitario, in conformità alle regole della fase di

programmazione 2014-2020 in conformità a quanto previsto dall'art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019;

VISTA la Delibera CIPESS n. 6 del 29/04/2021 "*Approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero della transizione ecologica*", con cui viene approvato il PSC del MITE che integra il Piano Operativo Ambiente 2014-2020, il Piano Dissesto Idrogeologico ed il Fondo Progettazione Dissesto Idrogeologico, di cui alla citata Delibera CIPE n. 32/2015;

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 6 del 24 gennaio 2023, del Capo del Dipartimento Amministrazione Generale, Pianificazione e Patrimonio Naturale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con cui è stato approvato il documento del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Piano di Sviluppo e Coesione del citato Ministero;

DATO ATTO che nella sopra citata Ordinanza Commissariale n. 63 del 29 maggio 2020 è individuato all'Allegato A l'intervento codice 09IR021/G3 dal titolo "*Fiume Serchio adeguamento strutturale argine sx dalla colonia solare a Ponte monte S. Quirico VI lotto*", per l'importo di € 3.920.000,00;

DATO ATTO che per l'attuazione di tale intervento, con la sopra citata ordinanza, era stato individuato il Settore Assetto Idrogeologico e che il R.U.P. dell'intervento in oggetto era è stato individuati nel Dirigente di tale Settore;

DATO ATTO che con Ordinanza Commissariale n. 93 del 04 giugno 2021, a seguito della riorganizzazione delle funzioni dei settori afferenti alla direzione Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, è stato individuato quale nuovo settore di cui si avvale il Commissario di Governo per l'intervento in oggetto il Settore Genio Civile Toscana Nord, individuando altresì quale nuovo Dirigente Responsabile del contratto il Dirigente Responsabile del medesimo settore, Ing. Enzo Di Carlo;

DATO ATTO altresì che con la medesima ordinanza commissariale n. 93/2021 è stato individuato quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Nord;

DATO ATTO che con Decreto n. 13655 del 04 agosto 2021 per l'intervento in oggetto viene indicato il nuovo Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*" per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;

VISTO IL D.M. n. 49 del 07.03.2018, regolamento recante "*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*";

VISTA la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 "*Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*", limitatamente al capo III ("*Disposizioni a tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro*") e all'art. 35 bis che detta disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle offerte;

RICHIAMATA l'Ordinanza commissariale n. 155 del 10 dicembre 2020 con cui è stato affidato il servizio di Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva;

RICHIAMATA l'Ordinanza commissariale n. 43 del 17 marzo 2021, con cui è stato approvato il progetto esecutivo denominato "*F. Serchio. Adeguamento strutturale argine sx dalla Colonia Solare a ponte S. Quirico. VI lotto*" ed è stata indetta la procedura di gara mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 36, commi 2, lett. d), e 9, e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo rispetto all'importo dei lavori a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 162 del 12 ottobre 2021, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione non efficace della procedura di gara per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento codice 09IR021/G3 dal titolo "*Fiume Serchio adeguamento strutturale argine sx dalla colonia solare a Ponte monte S. Quirico VI lotto*", CUP: J67B20001240001 – CIG:866208203, a favore dell'operatore Consorzio Stabile OCTOPUS, con sede legale in Via Felice Fiore SN, 87100 - Cosenza, a fronte di un ribasso d'asta del 28,073%;

DATO ATTO che con Ordinanza commissariale n. 17 del 04 marzo 2022 recante "*D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – D.P.C.M. 02.12.2019 – Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 – Addendum II – Copertura economica dell'intervento 09IR021/G3 dal titolo "Fiume Serchio adeguamento strutturale argine sx dalla colonia solare a Ponte monte S. Quirico VI lotto" nelle more del trasferimento delle risorse dal parte del Ministero*", è stata disposta la costituzione di nuovi capitoli di uscita della contabilità speciale 5588 destinati alla copertura del quadro economico del presente intervento in ragione dei ritardi nel trasferimento dei fondi ministeriali destinati al finanziamento dell'opera e della necessità di avviare in tempi brevi i lavori, in quanto l'intervento assume una funzione essenziale per la pubblica e privata incolumità e l'opera costituisce un intervento di preminente interesse nazionale ai sensi dell'art. 36-ter del D.L. n. 77/2021 conv. in L. 29 luglio 2021, n. 108;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 38 del 24/03/2022, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione efficace della procedura di gara per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento codice 09IR021/G3 dal titolo "*Fiume Serchio adeguamento strutturale argine sx dalla colonia solare a Ponte monte S. Quirico VI lotto*", CUP: J67B20001240001 – CIG:866208203 a favore dell'operatore Consorzio Stabile OCTOPUS, con sede legale in Via Felice Fiore S.N., 87100 – Cosenza;

VISTO il contratto sottoscritto in forma pubblica amministrativa in data 26/07/2022 ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, per l'importo contrattuale di € 2.094.735,45;

DATO ATTO che in data 15 settembre 2022 il Direttore dei Lavori ha effettuato la consegna dei lavori e che gli stessi sono ancora in corso;

VISTO il Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022 "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*", convertito con modificazioni in Legge n. 91/2022;

RICHIAMATA l'Ordinanza commissariale n. 59 del 09 agosto 2023 "*D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – D.P.C.M.02.12.2019 – Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 – Addendum II – "F. Serchio.Adeguamento strutturale argine sx dalla Colonia*

*Solare a ponte S.Quirico. VI lotto – Codice09IR021/G3” – COD. CUP J67B20001240001 - COD. CIG 8662082033. Impegno somme ulteriori in applicazione dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e dell'art. 1, comma 458, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022”, con cui è stato assunto un nuovo impegno di spesa a favore dell'appaltatore in applicazione del c.d. decreto aiuti, per le lavorazioni effettuate e ricomprese nel primo SAL emesso in data 02 maggio 2023;*

DATO ATTO che in corso di esecuzione è emersa la necessità di apportare modifiche al contratto, in particolare:

- durante l'infissione delle prime palancole la presenza di radici degli alberi di grosso diametro ha impedito la completa infissione delle stesse e per ovviare a tale ostacolo è necessario eseguire una scavo aggiuntivo rispetto a quello di progetto;
- nella fase di ripulitura della vegetazione arbustiva ricoprente l'aerea di cantiere è emerso il cattivo stato dei tre pennelli posti a salvaguardia dell'argine ed occorre quindi procedere al loro taglio ed ad ulteriori opere per assicurare il buon andamento dei lavori;
- durante le lavorazioni di allargamento dell'argine sono emerse condizioni non previste e prevedibili che rendono necessario apportare modifiche alle lavorazioni da eseguire in quel tratto
  - dopo l'effettuazione della bonifica bellica che si è resa necessaria dopo il risultato delle indagini superficiali, occorre procedere a ripristinare il tratto di argine interessato dalla bonifica;
- il cattivo stato della pista esistente lato campagna, non prevedibili prima dell'inizio dei lavori, rendono necessario un suo ripristino;

DATO ATTO che tali lavorazioni comportano un incremento di costo complessivo pari ad € 250.018,02, oltre IVA e che risultano integrate le condizioni di cui al comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto sono modifiche che non alterano le condizioni contrattuali, sono inferiori al 50% dell'importo contrattuale, non erano previste né prevedibili al momento dell'approvazione del progetto e sono necessarie a consentire il raggiungimento delle finalità dell'opera e della sua efficienza;

VISTA la relazione redatta in data 23 agosto 2023 dal direttore dei lavori, conservata agli atti del Settore, in cui si descrivono le modifiche oggetto del presente atto, si dà conto che le stesse risultano non previste né prevedibili al momento dell'approvazione del progetto, non ne alterano il contenuto ed il loro importo è inferiore al 50% dell'importo contrattuale, e se ne evidenzia l'utilità di fini di una migliore fruibilità dell'opera e della sua efficienza e sicurezza;

VISTA la relazione del RUP, del 23 agosto 2023, conservata agli atti dell'ufficio, che, sulla base della documentazione redatta dal Direttore dei Lavori, concorda con le risultanze dello stesso e evidenzia dunque la necessità di procedere ad una variazione del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, e che tale modifica non altera la natura generale del contratto ed è contenuta nel limite del 50% dell'importo contrattuale;

VISTO lo schema di atto di sottomissione (Allegato “A” al presente atto in formato pdf a formarne parte integrante e sostanziale), con il quale l'appaltatore si assume l'impegno di attuare, senza eccezione alcuna, le modifiche oggetto del presente atto, secondo gli elaborati e le indicazioni contenute nei documenti redatti dal direttore dei lavori, ed ad accettare la determinazione dei costi aggiuntivi come sopra indicati, ritenendoli pienamente congrui, atto che, approvato con il presente atto, sarà successivamente sottoscritto dall'appaltatore e dal dirigente responsabile del contratto;

VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore, dal Direttore dei Lavori e dal RUP (Allegato B al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale), in cui si approvano n. 8 nuovi prezzi;

DATO ATTO che con l'approvazione della presente modifica contrattuale si intende concedere un aumento del tempo contrattuale, prevedendo ulteriori 90 giorni rispetto al termine previsto;

DATO ATTO inoltre che la determinazione degli importi dovuti per le indennità di occupazione ed esproprio, per i quali è in corso di definizione l'atto per il pagamento del 80%, ha evidenziato la necessità di prevedere una maggiore somma rispetto a quella preventivata in sede di redazione del progetto, in quanto, dopo la notifica di avvio del procedimento, l'esame delle comunicazioni giunte ha fatto emergere ulteriori elementi, relativi all'utilizzo dei beni, che hanno comportato la necessità di tener conto anche dei soprassuoli, pertanto si rende opportuno modificare la voce del quadro economico per renderla coerente con l'effettiva previsione di spesa;

CONSIDERATO che, pertanto, il quadro economico dei lavori di "Adeguamento strutturale argine sinistro, VI lotto del Fiume Serchio, codice intervento 09IR023/G4", in base alle modifiche sopra indicate, risulta così modificato:

	<b>Quadro Economico</b>	<b>Ordinanza 59/2023</b>	<b>Variante</b>	<b>Diff.</b>
A)	<b>Importo esecuzione delle lavorazioni</b>			
A.1	Lavori a misura	€ 2.024.735,45	€ 2.274.753,47	€ 250.018,02
B)	<b>Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza e costo manodopera</b>			€ 0,00
B.1)	Costi per la sicurezza	€ 54.866,14	€ 54.866,14	€ 0,00
B.2)	Costi ex DGRT 645/2020	€ 15.133,86	€ 15.133,86	€ 0,00
	<b>TOTALE COSTI SICUREZZA (B.1+B.2)</b>	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00
	<b>TOTALE LAVORI (A+B)</b>	€ 2.094.735,45	€ 2.344.753,47	€ 250.018,02
C)	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>			
C1)	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C2)	Rilievi, accertamenti, indagini (comprensivi di IVA)	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
C3)	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C4)	Imprevisti (comprensivi di IVA)	€ 121.726,53	€ 70.470,36	- € 51.256,17
C5)	Espropri/Apprestamenti di cantiere in aree private	€ 100.000,00	€ 150.000,00	+ € 50.000,00
C6)	Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 53.929,76	€ 60.186,29	+ € 6.256,53
C7)	Assicurazione per la progettazione ai sensi dell'art. 92 comma 7 bis	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
C8)	Spese tecniche relative a: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (comprensivi di IVA)	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 0,00
C9)	Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C10)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C11)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00

	opere artistiche (comprensivi di IVA)			
C12)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (comprensivi di IVA)	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
C13)	I.V.A. ed eventuali altre imposte	€ 483.501,80	€ 538.505,76	€ 55.003,96
C14)	Incremento decreto aiuti SAL 1 bis	€ 12.579,78	€ 12.579,78	€ 0,00
C15)	IVA su incremento decreto aiuti SAL 1 bis	€ 2.767,55	€ 2.767,55	€ 0,00
	<b>Economie da ribasso d'asta</b>	€ 777.671,42	€ 510.073,26	-€ 267.598,16
	<b>Economie IVA lavori</b>	€ 171.087,71	€ 116.083,75	-€ 55.003,97
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)</b>	€ 1.825.264,55	€ 1.562.666,75	-€ 262.597,80
	<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	€ 3.920.000,00	€ 3.920.000,00	€ 0,00

RICHIAMATE le condizioni del contratto ed, in particolare l'art. 13 in cui la stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 ;

PRESO ATTO che appare dunque necessario procedere all'approvazione della modifica come sopra indicata e descritta negli elaborati redatti dal direttore dei lavori, nonché dei conseguenti costi aggiuntivi come sopra determinati;

DATO ATTO che occorre procedere ad assunto un nuovo l'impegno, a favore dell'appaltatore, Consorzio Stabile OCTOPUS, con sede legale in Via Felice Fiore SN, 87100 - Cosenza, P.IVA/C.F. 11452041004 (codice contspec 4339), sul capitolo n. 123512 della c.s. 5588, per complessivi € 305.021,98 (€ 250.018,02 per maggiori lavori ed € 55.003,96 per IVA) (CUP: J67B20001240001 – CIG:866208203 - codice procedimento 15061), sul capitolo n. 12351 della c.s. n. 5588;

DATO ATTO che l'art. 106, comma 5, per le modifiche contrattuali ex art. 106, comma 1, lett. c) prevede la pubblicazione a livello nazionale e che quindi appare necessario pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la comunicazione relativa alla presente modifica;

DATO ATTO che la pubblicazione di un avviso in Gazzetta Ufficiale è pagamento;

VISTO il decreto n. 3482/2013 del settore Contratti con il quale Regione Toscana aderisce al servizio "Inserzioni on-line" dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per la trasmissione in formato elettronico degli avvisi e bandi relativi a procedure di gara indette dagli uffici regionali;

CONSIDERATO che la spesa per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso inerente le modifiche come sopra indicate risulta stimato in circa € 720,00, IVA compresa, e trova copertura nel quadro economico del progetto esecutivo tra le somme a disposizione per imprevisti e trova copertura nel capitolo n. 12352 della contabilità speciale 5588 relativo alla realizzazione dell'opera in oggetto;

DATO ATTO che si provvederà a rimborsare la Regione Toscana delle spese sostenute per la citata pubblicazione sulla G.U.R.I. così come risulterà dalla fattura emessa dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, di incrementare l'impegno n. 368 presente sul capitolo n. 12352 della c.s. 5588 a favore della Regione Toscana - codice fiscale 01386030488 (Cod. ContSpec. n. 2118) per la somma complessiva di € 720,00 IVA compresa;

DATO ATTO che la copertura finanziaria dei costi aggiuntivi sopra indicati è assicurata dalle somme disponibili sulla contabilità speciale vincolata n. 5588, capitolo n. 8231, che presenta la necessaria disponibilità;

### ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto della necessità di apportare modifiche al contratto relativo ai lavori di ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 per le motivazioni sopra espresse, ritenendo integrate le condizioni normative ivi previste per l'applicazione di modifiche contrattuali in corso di esecuzione;

2. di approvare la modifica ex art. 106, comma 1, lett. e), del contratto relativo all'intervento denominato "Adeguamento strutturale argine sinistro, VI lotto del Fiume Serchio, codice intervento 09IR023/G4" ( CUP J66B20006030001 – CIG 8346277DA7);

3. di approvare lo schema di atto di sottomissione, che sarà sottoscritto per accettazione dall'appaltatore, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All. A);

4. di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore, dal Direttore dei Lavori e dal RUP (Allegato B al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale), in cui si approvano n. 8 nuovi prezzi ;

5. di rideterminare ed approvare il quadro economico dell'intervento, che sulla base delle modifiche come sopra indicate, risulta così come di seguito:

	<b>Quadro Economico</b>	<b>Ordinanza 59/2023</b>	<b>Variante</b>	<b>Diff.</b>
A)	<b>Importo esecuzione delle lavorazioni</b>			
A.1	Lavori a misura	€ 2.024.735,45	€ 2.274.753,47	€ 250.018,02
B)	<b>Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza e costo manodopera</b>			€ 0,00
B.1)	Costi per la sicurezza	€ 54.866,14	€ 54.866,14	€ 0,00
B.2)	Costi ex DGRT 645/2020	€ 15.133,86	€ 15.133,86	€ 0,00
	<b>TOTALE COSTI SICUREZZA (B.1+B.2)</b>	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 0,00
	<b>TOTALE LAVORI (A+B)</b>	€ 2.094.735,45	€ 2.344.753,47	€ 250.018,02
C)	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>			
C1)	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

C2)	Rilievi, accertamenti, indagini (comprensivi di IVA)	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
C3)	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C4)	Imprevisti (comprensivi di IVA)	€ 121.726,53	€ 70.470,36	- € 51.256,17
C5)	Espropri/Apprestamenti di cantiere in aree private	€ 100.000,00	€ 150.000,00	+ € 50.000,00
C6)	Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 53.929,76	€ 60.186,29	+ € 6.256,53
C7)	Assicurazione per la progettazione ai sensi dell'art. 92 comma 7 bis	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
C8)	Spese tecniche relative a: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (comprensivi di IVA)	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 0,00
C9)	Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C10)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C11)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (comprensivi di IVA)	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00
C12)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (comprensivi di IVA)	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
C13)	I.V.A. ed eventuali altre imposte	€ 483.501,80	€ 538.505,76	€ 55.003,96
C14)	Incremento decreto aiuti SAL 1 bis	€ 12.579,78	€ 12.579,78	€ 0,00
C15)	IVA su incremento decreto aiuti SAL 1 bis	€ 2.767,55	€ 2.767,55	€ 0,00
	<b>Economie da ribasso d'asta</b>	€ 777.671,42	€ 510.073,26	-€ 267.598,16
	<b>Economie IVA lavori</b>	€ 171.087,71	€ 116.083,75	-€ 55.003,97
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)</b>	€ 1.825.264,55	€ 1.562.666,75	-€ 262.597,80
	<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	€ 3.920.000,00	€ 3.920.000,00	€ 0,00
	<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	€ 3.920.000,00	€ 3.920.000,00	€ 0,00

6. di provvedere, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 alla variazione in aumento del contratto per un importo complessivo pari a Euro 250.018,02, oltre IVA;

7. di dare atto che con l'approvazione della presente modifica contrattuale vengono concessi n. 90 giorni di aumento del tempo contrattuale previsto;

8. di procedere ad assumere un nuovo impegno a favore dell'appaltatore, Consorzio Stabile OCTOPUS, con sede legale in Via Felice Fiore SN, 87100 - Cosenza, P.IVA/C.F. 11452041004 (codice contspec 4339) (cod. CIG 8662082033 – codice CUP: J67B20001240001 - codice procedimento 15061), sul capitolo n. 123512 della c.s. 5588 per l'importo di € 305.021,98 (€ 250.018,02 per maggiori lavori ed € 55.003,96 per IVA), per le motivazioni sopra indicate;

9. di dare atto che le somme come sopra indicate saranno liquidate all'appaltatore in accordo con le modalità indicate nel contratto e in ragione delle effettive lavorazioni effettuate, al raggiungimento di ciascun SAL, per l'importo indicato all'art. 16 del contratto;

10. di comunicare il presente atto all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 106, comma 14, nonché di procedere, ai sensi dell'art. 106, comma 5, a dare comunicazione del presente atto con le stesse modalità utilizzate per la procedura di affidamento;

11. di procedere alla pubblicazione di un avviso relativo alle modifiche contrattuali sopra indicate sulla Gazzetta Ufficiale, a cura del Settore contratti della Regione Toscana;

12. di incrementare l'impegno n. 368 presente sul capitolo n. 12352 della c.s. 5588 a favore della Regione Toscana - codice fiscale 01386030488 (Cod. ContSpec. n. 2118) per la somma complessiva di € 720,00 IVA compresa.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'Allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Dirigente Responsabile  
Enzo Di Carlo

Il Commissario di Governo  
Eugenio Giani

Il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile  
Giovanni Massini