



Ordinanza commissariale N° 83 del 10/10/2023

Oggetto:

D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - L. 221/2016 -Accordo di Programma del 3.11.2010 - Quinto Atto Integrativo - Intervento denominato "Adeguamento del Torrente Camaiore alla portata duecentennale - Codice 09IR192/G1".CUPJ36B19000620001 - CIG 9005374DB4. Approvazione modifica contrattuale ex art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016

Gestione Commissariale: Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Dirigente Responsabile: Enzo DI CARLO

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Schema atto di sottomissione
B	No	Verbale di concordamento nuovi prezzi

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Allegati n. 2

- A Schema atto di sottomissione
c51a7309894efb881a53c13c5ecb8b98d327561cd93ab4809a14f77de03c9580*
- B Verbale di concordamento nuovi prezzi
956d92daf9829527472efdec2bbae8400e0682e44d7280aa2a55d96c819f374b*

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

VISTO l'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana del 3 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, che, tra l'altro, prevede all'art. 5, che per l'attuazione dell'Accordo di Programma i Sottoscrittori si avvarranno di uno o più Commissari Straordinari, di cui all'art. 17, comma 1 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195;

VISTO l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e ss.mm.ii. recante, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;

CONSIDERATO che il comma 1 del suddetto decreto dispone che *“a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della Regioni, di seguito denominati Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali”*;

VISTO il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto *“Sblocca Italia”*

VISTI:

- il Primo Atto Integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana sottoscritto il 03 agosto 2011;
- il Secondo Atto Integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana sottoscritto il 09 novembre 2012 ;
- il Terzo Atto Integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana sottoscritto il 19 dicembre 2017;
 - il Quarto Atto Integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana sottoscritto il 30 aprile 2019;
- il Quinto Atto integrativo al citato Accordo di programma del 3 novembre 2010 sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana in data 05 novembre 2020;

PRESO ATTO che il sopra richiamato Quinto Atto Integrativo sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana in data 05 novembre 2020, è finalizzato alla programmazione e al finanziamento di ulteriori interventi previsti nel territorio della Regione Toscana, afferenti alla programmazione del Piano Stralcio 2020 e che la copertura finanziaria degli interventi, pari complessivamente ad € 20.400.000,00 è assicurata dalle risorse presenti sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTO il Decreto del Direttore del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 142 del 05/11/2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 15/11/2020, n. 3491 e trasmesso in data 18/12/2020, che provvede ad approvare il Quinto Atto Integrativo e relativo impegno di spesa per euro 20.330.552,14, corrispondente alla somma di euro 20.400.000,00 decurtata di Euro 69.447,86, già impegnati e trasferiti a favore del Commissario di Governo ai sensi del D.P.C.M. 14 luglio 2016 a valere sul Fondo progettazione;

PRESO ATTO che, con Decreto del Direttore del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 175 del 01/12/2020 trasmesso in data 18/12/2020, si è provveduto a liquidare l'importo complessivo di euro 20.330.552,14;

DATO ATTO che l'intervento codice 09IR192/G1 "*Adeguamento del Torrente Camaiole alla portata duecentennale*" era stato individuato nell'Allegato A dell'Ordinanza Commissariale n. 40 del 9 aprile 2019 avente ad oggetto "*D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – L.221/2015 – Fondo Progettazione- Approvazione dell'elenco delle progettazioni attuate da soggetti attuatori e relative disposizioni per l'attuazione*" per l'importo di € 1.500.000,00;

CONSIDERATO che l'intervento codice 09IR192/G1 "*Adeguamento del Torrente Camaiole alla portata duecentennale*", di cui al Fondo Progettazione, è stato inserito nel Quinto Atto Integrativo;

PRESO ATTO che sull'intervento sopracitato la quota residuale del Fondo Progettazione è stata riassorbita dal finanziamento assegnato al Quinto Atto Integrativo;

RICHIAMATE, in quanto applicabili, le Ordinanze Commissariali di seguito indicate:

- n. 4 del 19 febbraio 2016 avente ad oggetto "*D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014– Accordo di Programma del 25.11.2015 – Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l'attuazione degli interventi*";

- n. 9 del 15 marzo 2016 avente ad oggetto "*D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione degli elenchi degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento relativamente ad alcuni interventi dell'Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni per l'attuazione degli stessi*";

- n. 60 del 16 dicembre 2016 recante "*D.L. 91/2014 - D.L. 133 disposizioni per l'attuazione degli interventi*" con la quale, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, sono state aggiornate le disposizioni per l'attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con Ordinanza n. 4/2016;

DATO ATTO che le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi di cui al Quinto Atto Integrativo richiamato, sopra sono acquisite sulla contabilità speciale vincolata n. 5588 denominata "*COMM GOV RISCHIO IDROG TOSCANA*";

DATO ATTO che nell'Ordinanza Commissariale n. 10 del 02 febbraio 2021 è individuato all'Allegato A l'intervento codice 09IR192/G1 dal titolo "*Adeguamento del Torrente Camaiole alla portata duecentennale*", per l'importo di € 1.500.000,00;

DATO ATTO che per l'attuazione di tale intervento, con la sopra citata Ordinanza, era stato individuato il Settore Assetto Idrogeologico;

DATO ATTO che con Ordinanza Commissariale n. 93 del 04 giugno 2021, a seguito della riorganizzazione delle funzioni dei settori afferenti alla direzione Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, è stato individuato, quale nuovo settore di cui si avvale il Commissario di Governo per l'intervento in oggetto, il Settore Genio Civile Toscana Nord, individuando altresì, quale nuovo Dirigente Responsabile del contratto, il Dirigente Responsabile del medesimo settore;

DATO ATTO che con Decreto dirigenziale n. 14119 del 06 agosto 2021 è stato nominato il nuovo Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTO il D.L. n. 76 del 16.07.2020 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020;

Visto il D.L. n. 77 del 31.05.2021 convertito in Legge n. 108/2021, che ha modificato e prorogato alcune disposizioni del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020;

VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*" per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;

VISTO il D.M. n. 49 del 07.03.2018, regolamento recante "*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*";

VISTA la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 "*Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*", limitatamente al capo III ("*Disposizioni a tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro*") e, in particolare, all'art. 35 bis che detta disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle offerte;

RICHIAMATA l'Ordinanza commissariale n. 202 del 10 dicembre 2021 recante "*D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - L 221/2016 - Accordo di Programma del 3.11.2010 - Quinto Atto Integrativo – Intervento denominato "Adeguamento del Torrente Camaiole alla portata duecentennale – Codice 09IR192/G1". Approvazione del progetto esecutivo e indizione della procedura di affidamento dei lavori CUP J36B19000620001 – CIG 9005374DB4*", con cui è stato approvato il progetto esecutivo denominato " " ed è stata indetta la procedura di gara mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 36, commi 2, lett. d), e 9, e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo rispetto all'importo dei lavori a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 75 del 30 maggio 2022 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione non efficace della procedura di gara per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento codice 09IR192/G1, dal titolo "*Adeguamento del Torrente Camaiole alla portata duecentennale*", CIG: 9005374DB4 CUP: J36B19000620001, a favore dell'operatore Appalti e Costruzioni Civili S.r.l;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 105 del 2 agosto 2022, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione efficace della procedura in oggetto a favore dell'operatore Appalti e Costruzioni Civili S.r.l, con sede legale in Via Vittime Del Lavoro Di Bridgeport n. 70, Pontelandolfo (BN), P.IVA. 01129640627, a fronte di un ribasso d'asta del 26,160%;

VISTO il contratto sottoscritto in forma pubblica amministrativa in data 20/09/2022 ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, per l'importo contrattuale di € 805.612,37;

DATO ATTO che in data 20 ottobre 2022 il Direttore dei Lavori ha effettuato la consegna dei lavori e che gli stessi sono ancora in corso;

DATO ATTO che in corso di esecuzione è emersa la necessità di apportare modifiche al contratto, in particolare:

- è emersa la necessità di procedere alla demolizione di una scogliera cementata per un tratto di circa 300 mt., riutilizzando una parte della stessa per la realizzazione della nuova scogliera,
- per adeguarsi alle richieste della Provincia di Lucca si intende prevedere il rifacimento del manto di usura della corsia utilizzata per l'allestimento del cantiere e l'adeguamento a norma della scala utilizzata per l'accesso alla briglia;
- si rende poi necessario adeguare i costi della sicurezza in quanto per garantire un utilizzo più agevole del tratto di strada interessato dal cantiere e migliorare le condizioni di sicurezza, si prevede di introdurre il cambio di senso anche nei weekend;

DATO ATTO che tali modifiche non alterano la natura delle opere e non sono da considerarsi essenziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, inoltre il loro importo complessivo è pari ad € comportano un incremento di costo complessivo pari ad € 59.969,87 per maggiori lavorazioni ed € 8.500,00 per maggiori costi sicurezza, per un importo complessivo in aumento pari ad € 68.469,87 pari ad un aumento del 8,50%,

DATO ATTO che tale importo risulta inferiore all'importo che la stazione appaltante si è riservata quali modifiche ex art. 106, comma 1, lett e) del D.Lgg. n. 50/2016, indicato all'art. 2 del contratto, pari ad €105.700,00 e che risultano integrate le condizioni previste dalla norma, trattandosi di modifiche non essenziali tese al miglioramento complessivo dell'opera;

VISTA la relazione redatta in data 10 agosto 2023 dal direttore dei lavori, conservata agli atti del Settore, in cui si descrivono le modifiche oggetto del presente atto, si dà conto che le stesse non alterano il contenuto del contratto e non sono da considerarsi essenziali, e se ne evidenzia l'utilità di fini di una migliore fruibilità dell'opera e della sua efficienza e sicurezza;

VISTA la relazione del RUP, del 21 settembre 2023, conservata agli atti dell'ufficio, che, sulla base della documentazione redatta dal Direttore dei Lavori, concorda con le risultanze dello stesso ed evidenzia dunque la necessità di procedere ad una variazione del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO lo schema di atto di sottomissione (Allegato "A" al presente atto in formato pdf a formarne parte integrante e sostanziale), con il quale l'appaltatore si assume l'impegno di attuare, senza eccezione alcuna, le modifiche oggetto del presente atto, secondo gli elaborati e le indicazioni contenute nei documenti redatti dal direttore dei lavori, ed ad accettare la determinazione dei costi aggiuntivi come sopra indicati, ritenendoli pienamente congrui, atto che, approvato con il presente atto, sarà successivamente sottoscritto dall'appaltatore e dal dirigente responsabile del contratto;

VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore, dal Direttore dei Lavori e dal RUP (Allegato B al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale), in cui si approvano n. 9 nuovi prezzi;

DATO ATTO che con l'approvazione della presente modifica contrattuale si intende concedere un

aumento del tempo contrattuale, prevedendo ulteriori 30 giorni rispetto al termine previsto;

CONSIDERATO che, pertanto, il quadro economico dei lavori di "Adeguamento del Torrente Camaioire alla portata duecentennale", CIG: 9005374DB4 CUP: J36B19000620001, in base alle modifiche sopra indicate, risulta così modificato:

QUADRO ECONOMICO			
	Aggiudicazione	Variante	Differenza
A) Importo dei lavori			
Importo Lavorazioni a Misura	€ 755.552,06	€ 815.521,93	+ 59.969,87
Oneri covid per 1,5%	€ 11.333,28	€ 11.333,28	0,00
TOTALE	€ 766.885,34	826.855,21	+ 59.969,87
B) Sicurezza			
Oneri per la sicurezza da PSC	€ 36.217,38	€ 44.717,38	+ 8.500,00
Oneri per l'emergenza Covid	€ 2.509,65	€ 2.509,65	0,00
TOTALE	€ 38.727,03	€ 47.227,03	+ 8.500,00
TOTALE LAVORI (A+B)	€ 805.612,37	€ 874.082,24	+ 68.469,87
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
<i>C1)</i> Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto.	€ 0,00	€ 0,00	0,00
<i>C2)</i> approfondimento idraulico per la Progettazione Esecutiva	€ 22.570,00	€ 22.570,00	0,00
<i>C3)</i> rilievi topografici	€ 4.270,00	€ 4.270,00	0,00
<i>C4)</i> incarico relazione paesaggistica	€ 976,54	€ 976,54	0,00

C5) incarico indagini geologiche	€ 6.969,86	€ 6.969,86	0,00
C6) Allacciamenti a pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	0,00
C7) Imprevisti	€ 61.326,05	€ 61.326,05	0,00
C8) Acquisizione aree o immobili	€ 0,00	€ 0,00	0,00
C9) Incarico di verifica	€ 7.000,00	€ 7.000,00	0,00
C10) Spese tecniche relative Incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 21.391,47	€ 23.180,66	+1.789,19
C11) Assicurazione per la progettazione	€ 1.185,03	€ 1.185,03	0,00
C12) Spese tecniche relative a: coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 15.000,00	€ 15.000,00	0,00
C13) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 0,00	€ 0,00	0,00
C14) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	0,00
C15) Spese per pubblicità e contributo Anac	€ 10.000,00	€ 10.000,00	0,00
C16) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo,	€ 35.000,00	€ 35.000,00	0,00

collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			
C17) I.V.A. ed eventuali altre imposte su lavori	€ 177.234,72	€ 192.298,09	+ 15.063,37
SOMMANO	€ 362.923,67	€ 379.776,23	+ 16.852,56
Economie di gara	€ 271.691,77	€ 201.432,71	- € 70.259,06
Economie IVA	€ 59.772,19	€ 44.708,82	- 15.063,37
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	0,00

RICHIAMATE le condizioni del contratto ed, in particolare l'art. 13 in cui la stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO che appare dunque necessario procedere all'approvazione della modifica come sopra indicata e descritta negli elaborati redatti dal direttore dei lavori, nonché dei conseguenti costi aggiuntivi come sopra determinati;

DATO ATTO che occorre procedere ad incrementare l'impegno n. 379 assunto a favore dell'appaltatore, Appalti e Costruzioni Civili S.r.l., con sede legale in Via Vittime Del Lavoro Di Bridgeport n. 70, Pontelandolfo (BN), C.F./P.IVA. 01129640627 (codice contspec. 6311), sul capitolo n. 1015 della c.s. 5588, per complessivi € 83.533,24 (€ 68.469,87 per maggiori lavori e sicurezza ed € 15.063,37 per IVA) (CUP: J36B19000620001- CIG: 9005374DB4 - codice procedimento 15627);

DATO ATTO che la copertura finanziaria dei costi aggiuntivi sopra indicati è assicurata dalle somme disponibili sulla contabilità speciale vincolata n. 5588, capitolo n. 1015 che presenta la necessaria disponibilità;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto della necessità di apportare modifiche al contratto relativo ai lavori di ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. C) del D.Lgs. n. 50/2016 per le motivazioni sopra espresse, ritenendo integrate le condizioni normative ivi previste per l'applicazione di modifiche contrattuali in corso di esecuzione;

2. di approvare la modifica ex art. 106, comma 1, lett. e), del contratto relativo all'intervento denominato "Adeguamento del Torrente Camaio alla portata duecentennale", CIG: 9005374DB4 CUP: J36B19000620001;

3. di approvare lo schema di atto di sottomissione, che sarà sottoscritto per accettazione dall'appaltatore, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All. A);

4. di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore, dal Direttore dei Lavori e dal RUP (Allegato B al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale), in cui si approvano n. 9 nuovi prezzi ;

5. di rideterminare ed approvare il quadro economico dell'intervento, che sulla base delle modifiche come sopra indicate, risulta così come di seguito:

QUADRO ECONOMICO			
	Aggiudicazione	Variante	Differenza
A) Importo dei lavori			
Importo Lavorazioni a Misura	€ 755.552,06	€ 815.521,93	+ 59.969,87
Oneri covid per 1,5%	€ 11.333,28	€ 11.333,28	0,00
TOTALE	€ 766.885,34	826.855,21	+ 59.969,87
B) Sicurezza			
Oneri per la sicurezza da PSC	€ 36.217,38	€ 44.717,38	+ 8.500,00
Oneri per l'emergenza Covid	€ 2.509,65	€ 2.509,65	0,00
TOTALE	€ 38.727,03	€ 47.227,03	+ 8.500,00
TOTALE LAVORI (A+B)	€ 805.612,37	€ 874.082,24	+ 68.469,87
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
<i>C1)</i> Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto.	€ 0,00	€ 0,00	0,00
<i>C2)</i> approfondimento idraulico per la Progettazione Esecutiva	€ 22.570,00	€ 22.570,00	0,00

C3) rilievi topografici	€ 4.270,00	€ 4.270,00	0,00
C4) incarico relazione paesaggistica	€ 976,54	€ 976,54	0,00
C5) incarico indagini geologiche	€ 6.969,86	€ 6.969,86	0,00
C6) Allacciamenti a pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	0,00
C7) Imprevisti	€ 61.326,05	€ 61.326,05	0,00
C8) Acquisizione aree o immobili	€ 0,00	€ 0,00	0,00
C9) Incarico di verifica	€ 7.000,00	€ 7.000,00	0,00
C10) Spese tecniche relative Incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 21.391,47	€ 23.180,66	+1.789,19
C11) Assicurazione per la progettazione	€ 1.185,03	€ 1.185,03	0,00
C12) Spese tecniche relative a: coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 15.000,00	€ 15.000,00	0,00
C13) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 0,00	€ 0,00	0,00
C14) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	0,00
C15) Spese per pubblicità e contributo Anac	€ 10.000,00	€ 10.000,00	0,00
C16) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 35.000,00	€ 35.000,00	0,00

previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			
C17) I.V.A. ed eventuali altre imposte su lavori	€ 177.234,72	€ 192.298,09	+ 15.063,37
SOMMANO	€ 362.923,67	€ 379.776,23	+ 16.852,56
Economie di gara	€ 271.691,77	€ 201.432,71	- € 70.259,06
Economie IVA	€ 59.772,19	€ 44.708,82	- 15.063,37
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	0,00

6. di provvedere, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016 alla variazione in aumento del contratto per un importo complessivo pari a Euro 68.469,87, oltre IVA;

7. di dare atto che con l'approvazione della presente modifica contrattuale vengono concessi n. 30 giorni di aumento del tempo contrattuale previsto;

8. di procedere ad incrementare l'impegno n. 379 assunto a favore dell'appaltatore, Appalti e Costruzioni Civili S.r.l., con sede legale in Via Vittime Del Lavoro Di Bridgeport n. 70, Pontelandolfo (BN), C.F./P.IVA. 01129640627 (codice contspec. 6311), sul capitolo n. 1015 della c.s. 5588, per complessivi € 83.533,24 (€ 68.469,87 per maggiori lavori e sicurezza ed € 15.063,37 per IVA) (CUP: J36B19000620001- CIG: 9005374DB4 - codice procedimento 15627);

9. di dare atto che le somme come sopra indicate saranno liquidate all'appaltatore in accordo con le modalità indicate nel contratto e in ragione delle effettive lavorazioni effettuate, al raggiungimento di ciascun SAL, per l'importo indicato all'art. 16 del contratto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della L.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'Allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Dirigente Responsabile
Enzo Di Carlo

Il Commissario di Governo
Eugenio Giani

Il Direttore
Giovanni Massini