



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 22672 - Data adozione: 17/10/2023

Oggetto: O.C.D.P.C. n. 482/2017 e n. 589/2019 - "Intervento 2017ELI0151 - Torrente Ugione e affluenti - Interventi di adeguamento alveo, casse di espansione e argini - Comuni di Collesalveti e Livorno". CIG: 7734461720 - CUP: J77B17000480003. Ammissibilità collaudo e approvazione schema atto transattivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/10/2023

Numero interno di proposta: 2023AD023990

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto legislativo 2/1/2018 n. 1 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

Viste:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2018 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza suddetto;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018 con la quale è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza suddetto;

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 482 del 20 settembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27/09/2017 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno” con cui altresì il Presidente della Giunta regionale è stato nominato Commissario delegato;

Viste le seguenti ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 1 della OCDPC n.482/2017, :

- l’ordinanza commissariale n. 46 del 25/9/2017 che ha individuato le strutture a supporto alla attività del sottoscritto Commissario delegato ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;
- l’ordinanza commissariale n. 55 del 9/11/2017 che ha approvato il Piano degli Interventi;
- l’ordinanza commissariale n. 56 del 9/11/2017 che ha approvato le disposizioni per l’attuazione degli interventi ed, in particolare, l’Allegato B relativo agli interventi eseguiti direttamente dal Commissario delegato, avvalendosi della Regione Toscana;
- l’ordinanza commissariale n. 13 del 16/02/2018 che ha modificato parzialmente le disposizioni per l’attuazione degli interventi, approvate con l’ordinanza commissariale n. 56/2017;
- l’ordinanza commissariale n. 14 del 19/02/2018 che ha approvato la prima rimodulazione del Piano degli interventi di cui all’ordinanza n.55/2017;
- l’ordinanza commissariale n. 71 del 06/08/2018 che ha approvato la seconda rimodulazione del Piano degli interventi di cui all’ordinanza n.55/2017;
- l’ordinanza commissariale n. 138 del 21/12/2018 che ha approvato la terza rimodulazione del Piano degli interventi di cui all’ordinanza n.55/2017;
- l’ordinanza commissariale n. 26 del 06/03/2019 che ha approvato la quarta rimodulazione del Piano degli interventi di cui all’ordinanza n.55/2017;

Visto che il Commissario delegato ha cessato il proprio incarico in data 10/03/2019;

Considerato che per quanto attiene alle risorse destinate alla gestione commissariale sopra indicata è stata aperta la contabilità speciale presso la Banca d’Italia Sezione di Firenze, n. 6064;

Visti gli articoli 26 e 27, comma 5, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, che prevedono che, alla cessazione dello stato di emergenza, sia adottata apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile che disponga in merito al proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria, nonché in merito alle specifiche disposizioni derogatorie;

Vista l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 589 del 5 aprile 2019 che, in particolare,:

- individua la Regione Toscana quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi atmosferici in oggetto;
- individua, per le finalità sopra specificate, il dirigente responsabile del settore protezione civile della Regione Toscana che prosegue l'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati, anche avvalendosi delle deroghe previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 482/2017, ed in deroga all'art. 59, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti previsti dall'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2018;
- autorizza il sopra citato dirigente a gestire, in qualità di autorità ordinariamente competente, la contabilità speciale n. 6064, che viene allo stesso intestata fino al 14 marzo 2021;

Preso atto, inoltre, che la citata OCDPC n.589/2019, all'articolo 1 comma 4 statuisce altresì che il soggetto prosecutore si avvale, per le finalità dell'ordinanza medesima, delle strutture organizzative della regione e dei soggetti già individuati dal Commissario delegato;

Vista la D.G.R. n. 823 del 25/06/2019 avente ad oggetto "Prosecuzione in ordinario della gestione commissariale per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in provincia di Livorno", in attuazione della O.C.D.P.C. n. 589/2019;

Vista la D.G.R. n. 1281 del 21/10/2019 avente ad oggetto "OCDPC n. 482/2017, OCDPC n. 589/2019, DGR n. 823/2019. Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in provincia di Livorno. Approvazione quinta rimodulazione del Piano degli interventi;

Preso atto dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 765 del 2/04/2021, pubblicata sulla G.U. n. 85 del 9/04/2021, con la quale la vigenza della contabilità speciale n. 6064, intestata al Dirigente del Settore Protezione Civile regionale della Regione Toscana è stata prorogata fino al 15 settembre 2021;

Considerato che con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 847 del 17/01/2022 il Dirigente del Settore Protezione Civile regionale della Regione Toscana, al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 della OCDPC n. 847/2022 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, in qualità di autorità ordinariamente competente, è stato autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6064, aperta ai sensi della OCDPC n. 482 del 20/09/2017, che, ai sensi del citato art. 1, comma 4-undecies del d.l. n. 125/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 159/2020, è stata ulteriormente prorogata fino

al 31 dicembre 2023 unicamente per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 ovvero con esse cofinanziati.

Considerato che nel Piano degli interventi è identificato l'intervento cod. "2017ELI0151" "Torrente Ugione e affluenti – Interventi di adeguamento alveo, Casse d'espansione e argini" per un importo complessivo di € 5.000.000,00, attuato direttamente dal Commissario Delegato avvalendosi del Settore Regionale Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa;

Preso atto che con Ordinanza n. 2 del 22/01/2019 è stato individuato il gruppo tecnico dell'intervento;

Preso atto che relativamente all'intervento con Decreto n. 20240 del 03/12/2019 è stato sostituito il Responsabile Unico del Procedimento;

Preso atto che con successivi decreti n. 3069 del 02/03/2020 e n. 9920 del 03/06/2021 è stato integrato e modificato il gruppo tecnico;

Visto il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 8656 del 21/05/2021 con il sottoscritto è stato nominato Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Richiamata l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 2 del 22/01/2019 O.C.D.P.C. n. 482/2017 – Ordinanze commissariali n. 55 e 56/2017 – Approvazione del Progetto Esecutivo del "Intervento 2017ELI0151 – Torrente Ugione e affluenti – Interventi di adeguamento alveo, casse di espansione e argini – Comuni di Collesalveti e Livorno", dichiarazione di pubblica utilità e indizione della procedura di affidamento dei lavori" CIG: 7734461720 - CUP: J77B17000480003";

Richiamata l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 33 del 20/03/2019 OCDPC n. 482/2017 – OC nn. 55 e 56/2017, nn. 13 e 14/2018 – Servizi di architettura e ingegneria per l'affidamento di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente a "Intervento Cod. 2017ELI0151 "Torrente Ugione e affluenti – Interventi di adeguamento alveo, casse di espansione e argini." con la quale è stato conferito l'incarico al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;

Visto il Decreto n. 12519 del 27/07/2019 con il quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stata, altresì, dichiarata l'aggiudicazione non efficace nei confronti della società Italia Opere SpA ;

Visto il Decreto n. 15266 del 16/09/2019 con il quale:

- si è dichiarata l'aggiudicazione efficace alla società Italia Opere SpA con sede in Via Formale-mura n. 22/G – 00036 Palestrina (RM) P:IVA e C.F. = 06849841009, ha offerto un ribasso del 29,822% sull'importo a base di gara, e che quindi i lavori relativi a "Torrente Ugione e affluenti – Interventi di adeguamento alveo, casse di espansione e argini – Comuni di Collesalveti e Livorno" intervento "2017ELI0151 - CIG: 7734461720 - CUP: J77B17000480003 vengono determinati in € 3.022.888,70 di cui € 2.181.856,09 per lavori, € 232.591,75 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e € 608.440,86 per IVA al 25,2%;

- si è impegnato in favore della ditta Italia Opere SpA con sede in Via Formalemura n. 22/G – 00036 Palestrina (RM) P:IVA e C.F. = 06849841009 (codice Cont Spec. n. 3085) la somma complessiva di € 3.022.888,70 così suddivisa:
 - € 1.291.142,25 sul capitolo di spesa capitolo n. 3336/U impegno n. 414
 - € 1.731.746,45 sul capitolo di spesa capitolo n. 7111/U impegno n. 415 della Contabilità Speciale 6064;

Considerato che:

- il contratto è stato stipulato in data 11 novembre 2019 Repertorio n. 8839 ed il n. 5553 di Raccolta degli Atti dell'Ufficiale Rogante della Regione Toscana;
- con nota del 17.02.2020 il RUP autorizzava il Direttore dei lavori alla consegna degli stessi a partire dalla data del 15.03.2020;
- con comunicazione trasmessa in data 13.03.2020 l'impresa appaltatrice chiedeva di posticipare la consegna dei lavori a seguito dell'emergenza COVID-19 richiesta accolta con nota prot. n. 0106901 del 14.03.2020;
- con verbale del 13.05.2020 il Direttore dei lavori ha proceduto alla consegna definitiva dei lavori;

Visto il Decreto n.20859 del 15/12/2020 con il quale:

- è stata approvata la perizia di variante al progetto, che aumenta l'importo contrattuale di € 46.680,48 oltre IVA pari a € 10.269,71 per complessivi € 56.950,19, per misure di contenimento del rischio di contagio da COVID-19 e per il ristoro delle eventuali spese da sostenere per l'attuazione delle misure di prevenzione del rischio epidemiologico, che si configurano quale aumento degli oneri aziendali per la sicurezza, stimate dal D.L. con propria relazione applicando l'incremento forfettario dello 0,015 sull'intero importo contrattuale;
- è stato incrementato l'impegno n. 415 sul Capitolo 7111/U della Contabilità speciale 6064 in favore della ditta Italia Opere SpA, con sede in Via Formalemura n. 22/G – 00036 Palestrina (RM) P:IVA e C.F. = 06849841009 (codice Cont Spec. n.3065) di una somma complessiva di € 56.950,19;

Dato atto che l'atto di sottomissione è stato firmato in data 22.12.2020

Visto il Decreto n. 2404 del 04/02/2022 con il quale:

- è stata approvata la seconda variante, che aumenta l'importo contrattuale € 7.197,25 oltre IVA per € 1.583,40 per un totale lordo di € 8.780,65 , poiché a seguito del persistere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, Ing. Robi Novelli, ha provveduto a redigere un ulteriore aggiornamento del PSC estendendo l'applicazione delle misure anticontagio per l'intera durata contrattuale dei lavori;
- è stato incrementato l'impegno n. 415 sul capitolo 7111/U della contabilità speciale 6064 preso in favore della ditta Italia Opere SpA con sede in Via Formalemura n. 22/G – 00036 Palestrina (RM) P:IVA e C.F. = 06849841009 (codice Cont Spec. n. 3085) con il presente provvedimento di una somma complessiva di € 8.780,65 (ottomilasettecentoottanta/65);

Dato atto che l'atto di sottomissione è stato firmato in data 14.04.2022;

Visto il Decreto n 8446 del 02/05/2022 con il quale si è proceduto ad approvare la compensazione per la maggiorazione dei costi dei materiali relativa al primo semestre 2021 ed ad incrementare l'impegno n. 415 sul capitolo 7111/U della contabilità speciale 6064 preso in favore della ditta Italia

Opere SpA con sede in Via Formalemura n. 22/G – 00036 Palestrina (RM) P:IVA e C.F. = 06849841009 (codice Cont Spec. n.3085) di una somma complessiva di € 954,28 ;

Visto il Decreto n 17371 del 01/09/2022 con il quale si è proceduto ad approvare la compensazione per la maggiorazione dei costi dei materiali relativa al secondo semestre 2021 ed ad incrementare l'impegno n. 415 sul capitolo 7111/U della contabilità speciale 6064 preso in favore della ditta Italia Opere SpA con sede in Via Formalemura n. 22/G – 00036 Palestrina (RM) P:IVA e C.F. = 06849841009 (codice Cont Spec. n.3085) di una somma complessiva di € 34.558,56 ;

Dato atto che secondo quanto stabilito dall'art. 8 del contratto di appalto i lavori dovevano essere compiuti in n. 720 giorni consecutivi a decorrere dal 13/05/2020 e quindi cessare in data 03/05/2022;

Dato atto inoltre che:

- in data 13/04/2022 l'Impresa ha richiesto una proroga di 30 giorni, non accolta dal RUP con nota di cui al Prot. 0165459 del 21/04/2022 che conferma la data del 03/05/2022 come termine ultimo per il completamento dei lavori contrattuali;
- l'impresa ha comunicato in data 24/05/2022 l'ultimazione dei lavori con nota acquisita al protocollo dell'ente in data 27/05/2022 n. 0221036;
 - Il ritardo rispetto al tempo utile contrattuale, fissato con verbale di consegna dei lavori al 03/05/2022, è di 21 giorni;

Preso atto che:

- l'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto stabilisce che in caso di ritardo rispetto ai tempi di ultimazione, l'ammontare della penale giornaliera è pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo pari a 1.207,224 €/giorno (calcolato sull'importo contrattuale al netto delle varianti)
- Il ritardo rispetto al tempo utile contrattuale è di 21 giorni;
- l'ammontare complessivo della penale da applicare è € 25.351,70;

Considerato che :

- la Direzione lavori ha eseguito i controlli di accettazione del calcestruzzo utilizzato per la realizzazione dei vari manufatti ed è emerso che l'appaltatore ha fornito calcestruzzo di qualità inferiore a quella richiesta dal contratto e precisamente un calcestruzzo con Rck 35 al posto di calcestruzzo con Rck 40 ;
- la Direzione Lavori ha escluso qualsiasi pregiudizio in relazione alla sicurezza delle strutture e tale opinione è stata confermata anche dal progettista;
- il Collaudatore, concordando con il Direttore lavori, ha proposto di detrarre la differenza di costo tra il calcestruzzo con Rck 40 ed il calcestruzzo con Rck 35 per le quantità previste dal computo metrico estimativo la somma complessiva di € 1.792,88 a seguito della predetta fornitura e posa in opera di calcestruzzo con caratteristiche inferiori a quelle previste nel contratto;

Preso atto che dalla Relazione al Conto finale risultano non eseguiti alcuni interventi manutentivi che non hanno creato pregiudizio all'ultimazione dei lavori e trattandosi di due interventi i cui oneri sono posti a carico dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 33 del CSA, il Direttore dei Lavori ha stimato

il loro ammontare, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di recuperarne l'importo, in € 7.500,00;

Dato atto che per le compensazioni prezzi di cui all'ex art. 1-septies D.L. 73/2021 per l'anno 2021 è stato liquidato a favore della ditta un importo complessivo iva compresa di € 35.512,84 e precisamente € 954,28 (782,20 oltre 172,08 IVA) per il primo semestre ed € 34.558,56 (28.326,69 oltre 6.231,87 per IVA) per il secondo semestre;

Dato atto che :

- il D.L. 50/2022 ha disposto che i lavori eseguiti dal 1/01/2022 al 31/12/2022 debbano essere contabilizzati applicando i prezzi aggiornati al luglio 2022.

- si è quindi provveduto a rideterminare i prezzi unitari aggiornando, dove necessario, le relative analisi dei prezzi ed è stato redatto uno specifico computo metrico estimativo delle lavorazioni eseguite dal 01/01/2022 fino alla fine dei lavori applicando sia i prezzi del prezzoario 2018, utilizzato nel progetto, che quelli aggiornati al Luglio 2022. L'importo delle lavorazioni eseguite nel 2022 da progetto (prezzario 2018) è pari ad € 293.206,46, l'importo delle stesse lavorazioni applicando il prezzoario Luglio 2022 è pari ad € 389.259,23. La differenza dei due importi è pari a € 96.052,77 alla quale si applica il ribasso d'asta del 29,822%;

- la maggiorazione dovuta è pari al 90% della differenza tra i due importi con applicato il ribasso d'asta e quindi pari a € 60.667,12

- in modo analogo è stato redatto uno specifico computo metrico estimativo dei costi della sicurezza relativi allo stesso periodo temporale e nel primo caso (prezzario 2018 di progetto) l'importo dei costi della sicurezza è stato calcolato pari a € 26.461,07, nel secondo caso applicando il prezzoario Luglio 2022 è calcolato pari a € 35.708,36. La differenza dei due importi è pari a € 9.247,29;

- la maggiorazione dovuta è pari al 90% della differenza tra i due importi e quindi pari a € 8.322,56

- la maggiorazione complessiva per lavori e costi della sicurezza è quindi data dalla somma di € 60.667,12 per lavori e € 8.322,56 per i costi della sicurezza, per un totale di € 68.989,68 oltre IVA.

Considerato che nel corso dell'esecuzione dell'appalto l'Impresa ha iscritto riserve nel Registro di contabilità dallo stato di avanzamento dei lavori n. 2 aggiornate fino all'emissione del quinto e ultimo stato di avanzamento lavori e riportate nel conto finale per un importo totale di € 1.242.400,39;

Considerato che, complessivamente, le riserve sui lavori in oggetto sono quelle di seguito dettagliate:

Riserva n. 1 Maggiori oneri e costi dovuti all'esecuzione dei lavori € 173.267,64;

Riserva n. 2 Incremento dei fattori produttivi, da quantificare;

Riserva n. 3 Maggiori costi per la sicurezza per presidi anti Covid-19, da quantificare;

Riserva n. 4 Aggiornamento PSC e relativa stima € 489.909,88;

Riserva n. 5 Maggiori oneri per aggettamento acque € 45.932,40.

Riserva n. 6 Maggiori oneri per aggettamento acque periodo 01/01/2021-30/06/2021 € 52.843,20;

Riserva n. 7 Maggiori oneri sostenuti per il trasporto di materiale inerte € 288.078,37;

Riserva n. 8 Maggiori costi della sicurezza € 67.558,64.

Riserva n. 9 Maggiori oneri per aggettamento acque periodo 01/07/2021-31/08/2021 € 7.717,52;

Riserva n. 10 Maggiori oneri sostenuti per il trasporto di materiale inerte € 41.154,05.

Riserva n. 11 Maggiori oneri per aggettamento acque periodo 01/09/2021-30/11/2021 € 14.207,20;

Riserva n. 12 Maggiori oneri sostenuti per il trasporto di materiale inerte € 61.731,49.

Visto che il Direttore dei Lavori controdeduceva nei termini prescritti a tutte le riserve iscritte dall'appaltatore respingendole e produceva le Relazioni Riservate sulle riserve avanzate dall'Impresa, consegnate al RUP e trasmesse al Collaudatore, conservate agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Dato atto che nel corso dei lavori sono stati emessi n. 6 certificati di pagamento, al netto delle ritenute per infortuni per un totale pari ad € 2.171.883,85 oltre IVA:

- 1) Pagamento in data 14/09/2020 – anticipazione per € 724.334,35
- 2) Certificato di pagamento in data 22/09/2020 – sal 1 per € 285.518,50
- 3) Certificato di pagamento in data 29/12/2020 – sal 2 per € 380.762,93
- 4) Certificato di pagamento in data 28/07/2021 – sal 3 per € 107.750,15
- 5) Certificato di pagamento in data 21/09/2021 – sal 4 per € 288.631,67
- 6) Certificato di pagamento in data 21/12/2021 – sal 5 per € 384.886,25

Considerato che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta ad € 2.422.277,90, oltre IVA e con una minore spesa di € 46.047,67, rispetto alla somma autorizzata di euro 2.468.325,57 con il sopra citato decreto n. 2404 del 04/02/2022;

Considerato che, per le lavorazioni eseguite nel 2022, spetta all'Impresa la maggiorazione ai sensi del DL50/2002 per un ammontare di € 68.989,68;

Considerato che nel conto finale vengono applicate le seguenti detrazioni:

- la penale per il ritardo di 21 giorni nell'esecuzione dei lavori quantificata in € 25.351,70;
- la differenza di prezzo per la diversa qualità di calcestruzzo utilizzato quantificata in € 1.792,88;
- l'importo dovuto per oneri manutentivi a carico dell'appaltatore e non eseguiti quantificato in € 7.500,00;

Considerato che il credito dell'Impresa è dato dall'importo finale dei lavori a cui deve essere sommata la maggiorazione ai sensi del DL50/2002 per le lavorazioni eseguite nel 2020 e sottratto:

- l'importo dei Certificati di Pagamento corrisposti in corso d'opera;
- l'importo delle detrazioni di cui sopra;

Visto il conto finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 22/08/2022 che riporta un importo complessivo eseguito pari ad € 2.491.267,58, dato dalla somma dei lavori eseguiti per € 2.422.277,90 e della maggiorazione DL50/2002 per le lavorazioni eseguite nel 2022 per € 68.989,68;

Dato atto quindi che da conto finale rimane da liquidare a saldo all'Impresa, tenuto conto della maggiorazione DL50/2022 e delle detrazioni di cui sopra, l'importo di € 284.739,15 oltre IVA.

Preso atto che le opere sono state eseguite correttamente;

Preso atto che l'Impresa in data 14/09/2022 ha sottoscritto con riserva il Conto Finale confermando le riserve poste sui precedenti stati di avanzamento,

Considerato che con nota prot. reg. n. 0497158 del 21/12/2022 è stato attivato, ai sensi dell'art. 205 comma 2 del Dlgs 50/2016, il procedimento dell'accordo bonario a seguito di formale istanza di attivazione formulata dall'Impresa a mezzo di posta elettronica certificata in data 19.12.2022, assunta al prot. reg. n. 0492238 il 20/12/2022;

Visto che a seguito di numerosi incontri non è stato possibile trovare una intesa tra le parti per la risoluzione delle riserve con accordo bonario, come verbalizzato nell'incontro del 22/03/2023.

Considerato che il certificato di collaudo tecnico amministrativo, è stato sottoscritto dal Collaudatore e dall'Impresa in data 14 aprile 2023;

Dato atto che:

- l'avviso ai creditori, di cui all'art. 218 del DPR n. 207/2010 è stato pubblicato sull'albo pretorio dal 30/08/2022 al 29/09/2022 e nei termini previsti dalla legge non sono pervenuti reclami o richieste di risarcimento danni da parte di terzi, così come desunto dal Certificato rilasciato dal Comune di Livorno (LI) in data 30/09/2022 (Prot. n. 0372200 del 30/09/2022);
- l'avviso ai creditori, di cui all'art. 218 del DPR n. 207/2010 è stato pubblicato sull'albo pretorio dal 02/09/2022 al 01/10/2022 e nei termini previsti dalla legge non sono pervenuti reclami o richieste di risarcimento danni da parte di terzi, così come desunto dal Certificato rilasciato dal Comune di Collesavetti (LI) in data 05/10/2022 (Prot. n. 0379087 del 05/10/2022);
- il suddetto certificato collauda le opere in oggetto senza alcuna condizione o riserva ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del D.P.R. 05 Ottobre 2010, n.207;

Considerato che il collaudo tecnico amministrativo certifica il saldo a credito netto dell'Impresa di € 284.739,15 (già decurtato delle penali per ritardo e comprensivo della maggiorazione DL50/2022), dando atto che l'Impresa ha firmato la contabilità finale confermando le riserve già apposte sui documenti contabili e che il tentativo di accordo bonario si è concluso senza una intesa per la risoluzione delle riserve stesse;

Considerato, pertanto, che risulta un credito netto finale da liquidare all'Impresa di € 284.739,15 oltre IVA al 22%, sull'importo del saldo più l'importo della detrazione per le penali da ritardo, pari a € 68.219,98, per un totale complessivo di € 347.381,76;

Ritenuto dunque ammissibile, ai sensi dell'art. 234 comma 2 del D.P.R. 207/2010, il citato certificato di collaudo;

Vista la Delibera di Giunta Regione Toscana n. 859 del 24/07/2023 che:

- ha approvato la relazione conclusiva contenente anche il piano degli ulteriori interventi di cui all'allegato 1, della medesima delibera, con l'assegnazione delle risorse residue giacenti sulla contabilità speciale n. 6064, così come preventivamente autorizzato dal Dipartimento di protezione civile con la nota ns. prot. n. 0376644 del 4/10/2022;
- ha approvato il piano di rimodulazione aggiornato di cui all'allegato 4 della citata delibera;
- ha dato mandato ai settori competenti della Direzione Difesa del Suolo e Protezione civile all'adozione degli atti per la prosecuzione del Piano degli ulteriori interventi, compresi gli atti di revoca dei finanziamenti segnalati nell'allegato 3 e gli atti di assunzione nel bilancio regionale degli importi residuali sussistenti dalla contabilità speciale n. 6064 come dettagliato

nell'allegato 5 tab. 2 alla medesima delibera;

- ha stabilito che, per gli interventi compresi nel Piano in rassegna, la quota dello 0,2% dell'importo posto a base di gara riservata all'Ufficio del Commissario, in analogia alla quota del 20% di cui al comma 4 dell'art.113 del D.lgs. n. 50/2016, potrà confluire nel quadro economico per essere destinata al finanziamento dell'intervento;

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 952 del 07/08/2023 avente oggetto "Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2023-2025 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs.vo118/2011" con cui sono stati istituiti i capitoli di bilancio per il trasferimento delle risorse residue della contabilità speciale n. 6064 in contabilità regionale;

Visto il Decreto n. 21213 del 13/09/2023 con il quale si è dato esecuzione alla Delibera di Giunta Regione Toscana n. 859 del 24/07/2023 provvedendo ad assumere gli impegni di spesa e le prenotazioni specifiche per il completamento delle attività relative all'intervento denominato cod. 2017ELI0151" "Torrente Ugione e affluenti – Interventi di adeguamento alveo, Casse d'espansione e argini" CUP: J77B17000480003;

Considerato che l'importo da liquidare all'Impresa di € 284.739,15 oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di € 352.959,13 risulta disponibile a valere sugli impegni di seguito elencati:

- impegno 8280 capitolo 43322/U stanziamento Puro, annualità 2023, del Bilancio 2023-2025 per € 159.822,77
- impegno 8277 capitolo 43325/U stanziamento Puro, annualità 2023, del Bilancio 2023-2025 per € 124.388,56
- impegno 8276 capitolo n. 43324/U, stanziamento Puro, annualità 2023, del Bilancio 2023-2025 per € 154.881,99 a favore dell'operatore economico Italia Opere SpA con sede in Via Formalemura n. 22/G – 00036 Palestrina (RM) P:IVA e C.F. = 06849841009 (Cod. SIBEC 319780);

Considerato che la liquidazione della rata di saldo avverrà a seguito di emissione di regolare fattura la cui liquidazione sarà subordinata alla verifica delle condizioni normative vigenti, tra le quali la presentazione della garanzia fideiussoria per la rata di saldo ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;

Tenuto conto che in data 18/05/2023 l'Impresa con nota di posta certificata assunta al prot. reg. n. 0233055 del 19/05/2023, relativamente alla procedura di accordo bonario ex art. 205, comma 2 D.lgs 50/2016 ed al relativo verbale del 22.03.2023, ha fatto presente di non ritenere definitiva la posizione ivi espressa e, anche conformemente all'interesse pubblico, al fine di trovare un'intesa per la risoluzione delle riserve iscritte in seno agli atti contabili, evitando di fatto l'insorgendo contenzioso, ha chiesto di poter riaprire la predetta procedura di accordo bonario;

Visto che in data 18/05/2023 il sottoscritto Dirigente con nota prot. reg. n. 0233836 del 19/05/2023 ha accolto la richiesta ritenendo la procedura non conclusa.

Dato atto che in data 16/06/2023 si è tenuto un incontro tra Impresa e Stazione Appaltante, come da relativo verbale, in cui le parti danno atto che l'iter procedimentale relativo all'accordo bonario (art. 205 del D.Lgs 50/2016) è ormai concluso, visti il verbale dell'incontro del 22/03/2023 e la sottoscrizione del collaudo tecnico amministrativo in data 30/03/2023, e concordano nell'attivare

l'istituto della transazione di cui all'art. 208 del D.Lgs 50/2016 per risolvere la controversia, non essendo possibile esperire altri rimedi alternativo all'azione giurisdizionale;
Considerato che l'Impresa, nell'incontro del 16/06/2023, come da relativo verbale, ha chiesto la disapplicazione delle penali;

Richiamata la "Relazione riservata sulle riserve sul conto finale" del RUP condivisa dal Collaudatore agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Ritenuto di condividere quanto riportato nella suddetta relazione;

Considerato che il sottoscritto Dirigente Responsabile del Contratto, a seguito della valutazione delle riserve dell'Impresa ha giudicato le stesse in parte ammissibili, per quanto riguarda il riconoscimento parziale degli oneri aggiuntivi per aggotamento acque, ed ha in parte accolto la richiesta dell'Impresa di disapplicazione delle penali per un totale di € 45.000,00 oltre IVA;

Visto lo schema di transazione allegato A al presente atto;

Ritenuto di approvare tale schema di atto transattivo;

Ritenuto, pertanto, di assumere a valere sulla prenotazione 20232546 del capitolo 43323/U stanziamento puro annualità 2023 del bilancio 2023/205 codice V liv. 2020109010 - che presenta la necessaria disponibilità, l'impegno di € 54.900,00 (45.000,00 oltre 9.900,00 per IVA 22%) a favore Italia Opere SpA con sede in Via Formalemura n. 22/G – 00036 Palestrina (RM) P:IVA e C.F. = 06849841009 (codice Sibec. n.319780) ;

Dato atto che le risorse impegnate con il presente atto trovano copertura finanziaria a valere sull'accertamento n. 4112/2023 assunto mediante comunicazione di accertamento n. 27442/2023 per l'importo di euro 26.159.706,18 a valere sul capitolo 42649/E del bilancio finanziario gestionale 2023-2025 in relazione all'anno 2023 e che tale somma è pervenuta con quietanze di tesoreria n. 15579, 15580, 15581, 15582, 15583 e 15584 quale trasferimento di risorse dalla C.S. 6064 al bilancio regionale.";

Considerato che, a seguito della sottoscrizione della transazione in oggetto, si provvederà alla liquidazione all'Impresa dell'importo di € 45.000 oltre IVA a valere sull'impegno assunto con il presente atto, a seguito di regolare emissione di fattura;

Considerato, altresì, che risulta a carico dell'Impresa l'imposta di bollo e l'imposta di registro;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss. mm. ed ii.;
- il D.M. n. 49 del 07.03.2018, regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n 42”;

Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili;

Richiamato il Regolamento di attuazione della Legge di Contabilità approvato con DPGR n. 61/R del 19.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibili con il D.Lgs. 118/2011;

Viste:

- la Legge Regionale 29/12/2022, n. 45 (Legge di stabilità per l'anno 2023);
- la Legge Regionale 29/12/2022, n. 46 (Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025);

Vista la DGR n. 2 del 9.01.2023 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2023-2025 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023- 2025";

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1) di ritenere ammissibile, ai sensi dell'art. 234, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, il certificato di collaudo tecnico amministrativo relativamente all'intervento “Torrente Ugione e affluenti – Interventi di adeguamento alveo, casse di espansione e argini – Comuni di Collesalveti e Livorno” intervento “2017ELI0151 - CIG: 7734461720 - CUP: J77B17000480003 firmato tra le parti in data 14 aprile 2023 e conservato agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

2) di dare atto che , come riportato in narrativa, il credito dell'appaltatore di € 284.739,15 oltre IVA al 22%, sull'importo del saldo più l'importo della detrazione per le penali da ritardo, pari a € 68.219,98, per un totale complessivo di € 352.959,13 è assicurato dalle somme disponibili sugli impegni di seguito elencati:

- impegno 8280 capitolo 43322/U stanziamento Puro , annualità 2023, del Bilancio 2023-2025 per € 159.822,77
- impegno 8277 capitolo 43325/U stanziamento Puro , annualità 2023, del Bilancio 2023-2025 per € 124.388,56
- impegno 8276 capitolo n. 43324/U, stanziamento Puro, annualità 2023, del Bilancio 2023-2025 per € 154.881,99;

3) di dare atto che risulta da liquidare alla società Italia Opere SpA per i lavori l'importo residuo di € 284.739,15 oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di € 352.959,13;

4) di dare atto che l'erogazione della rata di saldo avverrà a seguito di emissione di regolare fattura, la cui liquidazione sarà subordinata alla verifica delle condizioni normative vigenti, tra le quali la

presentazione della garanzia fideiussoria per la rata di saldo ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;

5) di specificare che il presente atto non costituisce approvazione del certificato di collaudo, il quale mantiene carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;

6) di procedere a definire in via transattiva le controversie con l'Impresa sulla base dello schema di atto transattivo allegato sotto la lettera "A" a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

7) di approvare lo schema di atto di transazione tra il sottoscritto quale responsabile del contratto relativo all'intervento denominato "Torrente Ugione e affluenti – Interventi di adeguamento alveo, casse di espansione e argini – Comuni di Collesalveti e Livorno" intervento "2017ELI0151 e l'Impresa Italia Opere SpA di cui all'allegato riportato sotto la lettera "A" a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

8) di assumere a valere sulla prenotazione 20232546 del capitolo 43323/U stanziamento Puro annualità 2023 del bilancio 2023/205 codice V liv. 2020109010 che presenta la necessaria disponibilità, l'impegno di € 54.900,00 a favore Italia Opere SpA con sede in Via Formalemura n. 22/G – 00036 Palestrina (RM) P:IVA e C.F. = 06849841009 (codice Sibec. n.319780) ;

9) di dare atto che le risorse impegnate con il presente atto trovano copertura finanziaria a valere sull'accertamento n. 4112/2023 assunto mediante comunicazione di accertamento n. 27442/2023 per l'importo di euro 26.159.706,18 a valere sul capitolo 42649/E del bilancio finanziario gestionale 2023-2025 in relazione all'anno 2023 e che tale somma è pervenuta con quietanze di tesoreria n. 15579, 15580, 15581, 15582, 15583 e 15584 quale trasferimento di risorse dalla C.S. 6064 al bilancio regionale;

10) di procedere a seguito della sottoscrizione della transazione in oggetto, alla liquidazione all'Impresa dell'importo di € 45.000,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 54.900,000, a seguito di regolare emissione di fattura;

11) di procedere, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente decreto sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente";

12) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi all'autorità competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1

A

Schema atto Transazione

8d0a47f0bd8f7e7bf52e504284b69124449e6fe2e57e3f2c73ef4bead421f604

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

CERTIFICAZIONE