



## REGIONE TOSCANA

### Ordinanza commissariale N° 117 del 19/12/2023

*Oggetto:*

D.L. 91/2014 - Acc. Progr. del 3.11.2010 - "Rafforzamento arginale in destra del Fiume Serchio in loc. Cortaccia e Avane nel Comune di Vecchiano" (codice PI068A/10-5 - lotto e)". CUP E84H15000630001 CIG 8345420A70. Approvazione modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016

*Gestione Commissariale:* Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014

*Direzione Proponente:* DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

*Struttura Proponente:* SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

*Dirigente Responsabile:* Enzo DI CARLO

*Pubblicità / Pubblicazione:* Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*ALLEGATI N°2*

*ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Schema atto di sottomissione
B	No	Verbale di concordamento nuovi prezzi

*ATTI COLLEGATI N°0*

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

*Allegati n. 2*

- A Schema atto di sottomissione*  
*1ecb83bb721ca8c87147231e30e4c36d16c311dfa57a2734e4a1aa9a76171c32*
- B Verbale di concordamento nuovi prezzi*  
*7c280856221a94c49564c7141f76d2ff89cf75156a55bd2f4bacef231234a060*

## IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

VISTO l'Accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana del 3 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, come modificato ed integrato dal 1° Atto integrativo sottoscritto il 3 agosto 2011, dal 2° Atto integrativo sottoscritto in data 9 novembre 2012 e dal 3° Atto integrativo sottoscritto in data 19 dicembre 2017, qui di seguito indicato come "Accordo di Programma";

PRESO ATTO che l'Accordo di Programma all'art. 5 prevede che per la sua attuazione i sottoscrittori si avvarranno di uno o più Commissari Straordinari Delegati, di cui all'art. 17, comma 1 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO l'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di programma Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare-Regioni sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

VISTO il Decreto Dirigenziale del 28 aprile 2011, n. 0056895, dell'Ufficio XIII – Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale è autorizzata l'accensione presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma della contabilità speciale vincolata n. 5588 a favore del Commissario, denominata "C S RISCHIO IDROGEOLOGICO TOSCANA", nella titolarità della quale è subentrato il sottoscritto Presidente della Regione Toscana;

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 60 del 16.12.2016 recante "*D.L. 91/2014 -D.L. 133 disposizioni per l'attuazione degli interventi*", che ha provveduto all'aggiornamento delle disposizioni per l'attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con ordinanza n.4/2016 al nuovo quadro normativo a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che nell'Ordinanza n. 24 del 27/03/2018 "*D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 3.11.2010 – Terzo Atto Integrativo - Approvazione degli elenchi degli interventi e disposizioni per l'attuazione degli stessi*" i tre lotti dell'intervento PI068A/10 sono stati così ridefiniti:

- PI068A/10-2 - lotto b: "Miglioramento arginale in sinistra del Fiume Serchio in loc. S. Andrea in Pesciola - Comune di S. Giuliano Terme" per € 1.940.000,00;
- PI068A/10-3 - lotto c: "Rafforzamento arginale del Fiume Serchio tra Nodica e Migliarino" per € 3.000.000,00;
- PI068A/10-5 - lotto e: "Opere di difesa spondale e rafforzamento arginale in dx e sx idraulica del Fiume Serchio in località Avane e Cortaccia nel Comune di Vecchiano e loc. Rigoli nel Comune di San Giuliano Terme" per € 3.000.000,00;

DATO ATTO che, con la medesima Ordinanza commissariale n. 24 del 27/03/2018 è stato individuato, in sostituzione del Settore Genio Civile Toscana Nord, il Settore Assetto Idrogeologico quale settore specifico di riferimento per l'attuazione dell'intervento PI068A/10-lotti b), c), e);

DATO ATTO che con Ordinanza Commissariale n. 93 del 04 giugno 2021, a seguito della riorganizzazione delle funzioni dei settori afferenti alla direzione Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, è stato individuato quale nuovo settore di cui si avvale il Commissario di Governo per l'intervento in oggetto il Settore Genio Civile Toscana Nord, individuando altresì quale nuovo Dirigente Responsabile del contratto il Dirigente Responsabile del medesimo settore;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*" per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Decreto Legislativo n. 50/2016;

VISTA la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 "*Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*", limitatamente al capo III ("*Disposizioni a tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro*") e all'art. 35 bis che detta disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle offerte;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 367 del 09 aprile 2018 recante "*Indicazioni alle strutture regionali per la gestione delle attività relative alle procedure di gara aperte, ristrette e negoziate da aggiudicarsi con il criterio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo. Criteri per la nomina dei membri della commissione giudicatrice interna in caso di aggiudicazione con il criterio qualità/prezzo. Revoca D.G.R. 762 del 1 agosto 2016*";

VISTI i Decreti n.ri 5986/2018, 6069/2018, 18766 del 27/2018,183/2019, 6719/2019, 9713/2019 e 9638/2020, con i quali sono stati individuati i Settori di riferimento e i gruppi di progettazione per gli interventi di competenza della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, individuando per questo intervento il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 32 della L. R. n. 38/2007, dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida n. 3 dell'ANAC, ruolo che mantiene anche a seguito del passaggio di funzioni, in relazione all'intervento in oggetto, al Settore Genio Civile Toscana Nord, come indicato nell'Ordinanza commissariale n. 93/2021;

VISTA l'Ordinanza n. 73 del 26/06/2019 "*D.L. 91/2014 – Acc. Progr. del 3.11.2010 – Rafforzamento arginale in destra del Fiume Serchio in loc. Cortaccia e Avane nel Comune di Vecchiano*" (codice PI068A/10-5 – lotto e) – *Approvazione del progetto esecutivo e dichiarazione di pubblica utilità. CUP E84H15000630001*";

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 79 del 30 giugno 2020 "*Rafforzamento arginale in destra del Fiume Serchio in loc. Cortaccia e Avane nel Comune di Vecchiano*" (codice PI068A/10-5 – lotto e) – *Approvazione progetto esecutivo ed indizione procedura di gara. CUP E84H15000630001 CIG 8345420A70*";

VISTO il Decreto del Direttore Della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 9638 del 25 giugno 2020, in cui viene individuato il gruppo di lavoro relativo all'intervento in oggetto;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 162 del 22 dicembre 2020, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione non efficace della procedura di gara per l'affidamento dei lavori relativi a "*Rafforzamento arginale in destra del Fiume Serchio in loc. Cortaccia e Avane nel Comune di Vecchiano*" (codice PI068A/10-5 – lotto e)"(CUP E84H15000630001 CIG 8345420A70), all'operatore Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari S.r.l., con sede legale in Via Piane n. 83, Montorio al Vomano (TE);

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 33 del 8 marzo 2021 con cui è stata disposta l'aggiudicazione efficace della procedura di gara per l'affidamento dei lavori relativi a "*Rafforzamento arginale in destra del Fiume Serchio in loc. Cortaccia e Avane nel Comune di Vecchiano*" (codice PI068A/10-5 – lotto e)"(CUP E84H15000630001 CIG 8345420A70), all'operatore Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari S.r.l., con sede legale in Via Piane n. 83, Montorio al Vomano (TE);

DATO ATTO che, in data 31 marzo 2021 è stato stipulato il contratto per l'affidamento dell'intervento , per un importo contrattuale pari ad € 533.599,04 di cui € 49.700,00 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

DATO ATTO che con verbale del 12/05/2021, il Direttore dei lavori ha proceduto alla consegna parziale dei lavori;

RICHIAMATO il Decreto n. 11187 del 28 giugno 2021, in cui si provvedeva alla sostituzione del Direttore dei Lavori;

RICHIAMATA l'Ordinanza commissariale n. 148 del 23/09/2021 con cui è stato affidato il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ad operatore esterno, in quanto a seguito della riorganizzazione della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile sopra richiamata e la conseguente redistribuzione dei carichi di lavoro del personale, il CSE preliminarmente individuato, interno alla stazione appaltante, risultava impossibilitato nel continuare a rivestire tale ruolo;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 136 del 06 settembre 2021, con cui è stata approvata una prima modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 105, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, per l'approvazione dei maggiori costi della sicurezza ed oneri aziendali derivanti dall'applicazione delle misure di contenimento del rischio epidemiologico, per un importo pari ad € 20.653,28 in aumento (di cui € 9.670,44 per costi della sicurezza aggiuntivi ed € 7.258,48 per oneri aziendali per la sicurezza) oltre IVA;

RICHIAMATA l'Ordinanza commissariale n. 55 del 12 aprile 2021, con cui è stato affidato il servizio di esecuzione delle indagini geotecniche in sito ed in laboratorio relative all'intervento in oggetto;

VISTA l'Ordinanza commissariale n. 110 del agosto 2022 con cui si è approvata una seconda modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 ed una variante migliorativa ex art. 8, comma 8, del D.M. n.49/2018, per un importo complessivo in aumento pari ad € 96.553,16 oltre IVA;

DATO ATTO che con Ordinanza commissariale n. 178 del 21/12/2022 si è provveduto a determinare l'importo dei maggiori costi dovuti all'appaltatore in attuazione di quanto disposto dall'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e ad assumere i relativi impegni contabili;

DATO ATTO che la somma complessiva stimata nell'ordinanza sopra richiamata era pari ad € 218.518,85 iva compresa, eccedente la capienza di cui al quadro economico dell'intervento, considerando il ribasso d'asta ed il 50% delle somme accantonate per imprevisti;

DATO ATTO che, tenuto conto delle sospensioni, la nuova scadenza fissata per il termine dei lavori era indicata nel 08/10/2023;

DATO ATTO che in data 05/10/2023 è stato redatto verbale di ultimazione dei lavori,

coerentemente quindi con i tempi contrattuali e sono stati contestualmente concessi alla Ditta 60 ulteriori giorni per l'esecuzione di lavorazioni di piccola entità e nello specifico:

- Installazione di cartellonistica;
- Messa in opera di sbarre e di cancelli;

DATO ATTO che durante l'esecuzione di tali attività di completamento sono emerse delle evenienze che comportano la necessità di apportare alcune modifiche al progetto originario, di lieve entità e che non alterano la natura dello stesso; di seguito descritte:

- la Provincia di Pisa, in relazione all'interferenza con la viabilità provinciale, ha espresso l'esigenza di eseguire un ridimensionamento e confinamento, anche mediante lo spostamento e l'installazione di nuovi sistemi di ritenuta, del passaggio esistente per accedere all'area golenale affinché questo accesso possa avvenire con approcci corretti dal punto di vista viabilistico e per poter consentire l'accesso ad alcuni proprietari degli immobili confinanti con l'argine del fiume Serchio. Sulla soluzione proposta dalla stazione appaltante ed oggetto del presente atto la Provincia di Pisa ha già espresso il proprio parere favorevole;
- in occasione degli eventi meteorologici intensi verificatisi negli ultimi giorni si è evidenziata l'opportunità di procedere alla sistemazione della sommità arginale prevedendo una leggera inclinazione della stessa in modo tale da evitare il ristagno di acqua, operazione che avverrà mediante asportazione e fresatura dello strato superficiale della testa del rilevato, posizionamento di nuovo materiale e compattazione e formazione di una linea di pendenza per un miglior allontanamento delle acque;
- a seguito della richiesta dei proprietari confinanti con la pista di servizio lato campagna, al fine di consentire una regimazione migliore delle acque, si è infine previsto di realizzare una cunetta di raccolta da collegare con il sistema delle fosse campestri già presenti nell'area.

DATO ATTO che le lavorazioni oggetto della presente variante possono essere inquadrare in quelle elencate ex art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, così come previsto nel contratto di appalto, in quanto trattasi di opere che non intaccano la natura del contratto, che non integrano gli elementi di cui al comma 4 dell'art. 106 del medesimo decreto legislativo ed il loro importo, pari ad € 16.136,96 (di cui € 1,671,80 per maggiori costi sicurezza) rimane al di sotto del limite del 20% dell'importo contrattuale previsto nell'art. 2 del contratto;

VISTA la documentazione tecnica a corredo della perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lavori e composta dai seguenti elaborati, conservati agli atti del Settore:

- V01 - Relazione generale di Variante;
- V02 - Quadro economico;
- V03 - Computo metrico e di Raffronto;
- V04 - Analisi Nuovi Prezzi;
- U - Tavole grafica Unica;
- S01 - Adeguamento PSC;

VISTA la relazione del Direttore dei Lavori, che è anche il Responsabile Unico del Procedimento redatta in data , conservata agli atti del Settore, in cui si evidenziano le motivazioni che rendono necessario procedere ad una modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, come sopra evidenziata, ritendendo pienamente integrati gli elementi previsti dalla norma;

DATO ATTO che per le modifiche descritte negli elaborati del Direttore dei Lavori il nuovo importo dei lavori risulta pari ad € 647.185,42 oltre IVA;

DATO ATTO che per l'effettuazione delle lavorazioni oggetto del presente atto si intendono concedere ulteriori 30 giorni rispetto a quelli concessi in fase di certificazione delle fine lavori,

comportando quindi il termine delle attività alla data del 08/01/2024, salvo eventuali sospensioni;

VISTO, dunque, lo schema di atto di sottomissione (Allegato “A” al presente atto in formato pdf a formarne parte integrante e sostanziale), nel quale sono descritte le modifiche oggetto del presente atto ed in cui l'appaltatore assume l'impegno di attuare, senza eccezione alcuna, tali modifiche alle lavorazioni indicate negli elaborati tecnici ed ad accettare la determinazione dei costi aggiuntivi così come sopra indicati, ritenendoli pienamente congrui, atto che, approvato con il presente atto, sarà successivamente sottoscritto dall'appaltatore e dal dirigente responsabile del contratto;

VISTO il verbale di concordamento di n. 7 nuovi prezzi, sottoscritto in data 1 dicembre 2023 dall'appaltatore e dal Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento (Allegato B al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale);

DATO ATTO inoltre che il Direttore dei Lavori, alla luce delle risultanze dei documenti contabili e tenuto conto delle modifiche oggetto del presente atto, ha provveduto a rideterminare il costo complessivo delle somme dovute in applicazione del decreto aiuti, somme che ammontano ad € 193.606,25 oltre IVA, inferiori quindi alle somme previste nell'Ordinanza n. 178/2022 e che trovano quindi copertura nelle somme ancora disponibili nel quadro economico, e dei quali € 188.665,91 oltre IVA risultano già impegnati a favore dell'appaltatore;

DATO ATTO che appare necessario dunque modificare il quadro economico del presente intervento, sia per tener conto delle modifiche oggetto del presente atto che della nuova dei maggiori costi in applicazione del decreto aiuti, oltre che per dar conto dell'esatto importo di alcune voci, nello specifico della voce B.3.3, le cui spese risultano di importo superiore rispetto alla somma prevista nel quadro economico;

CONSIDERATO che, pertanto, il quadro economico dei lavori relativi all'intervento, in base alle modifiche sopra indicate, viene così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO		Q.E. ordinanza n. 178/2022	Variante 3	Differenza
	<b>LAVORI</b>			
A1)	Lavorazioni	€ 581.348,46	€ 595.813,62	+ 14.465,16
A)	Costi di sicurezza da PSC	€ 49.700,00	€ 51.371,80	+ 1.671,80
<b>TOTALE LAVORI [A]</b>		<b>€ 631.048,46</b>	<b>€ 647.185,42</b>	<b>+ 16.136,96</b>
B)	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B1)	Imprevisti	€ 36.428,20	€ 4.508,91	- 31.919,29
B2)	Indennità di Esproprio e Occupazione temporanea	€ 40.167,98	€ 40.167,98	0,00
B31)	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 17.790,72	€ 18.520,12	+ 729,40
B32)	Rilievi topografici di dettaglio	€ 2.290,00	€ 2.290,00	0,00
B33)	Rilievi, analisi geologiche, prove e assistenza legale in corso di realizzazione	€ 55.955,72	€ 56.800,00	+ 844,28

B41)	Spese per spostamento acquedotto	€ 1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
B43)	Assicurazione progettisti	€ 370,00	€ 370,00	0,00
B44)	Spese pubblicità gara e pubblicazioni varie	0,00	0,00	0,00
B5)	IVA			
B51. A	Lavori (IVA 22%)	€ 138.830,66	€ 142.380,79	+ 3.550,13
B52	Imprevisti (IVA 22%)	€ 8.014,21	€ 991,96	- 7.022,25
B53	Incarichi esterni B32 (IVA22%)	€ 503,80	€ 503,80	
B55	Pubblicità gara B44 (IVA 22%)	0,00	0,00	0,00
B56	Assicurazione progettisti B43 (IVA 22%)	€ 81,40	€ 81,40	0,00
B.6	Maggiori costi applica- zione art. 26	€ 188.665,91	€ 193.606,25	+ 4.940,34
B.61	IVA maggiori costi	€ 41.506,50	€ 42.593,37	+ 1086,87
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE [B]</b>		<b>€ 2.380.605,10</b>	<b>€ 2.352.814,58</b>	<b>- 27.790,52</b>
C	Economie di gara	0,00	0,00	0,00
D	Ulteriore Credito applica- zione decreto aiuti	- € 9.552,10	0,00	+ 9.552,10
D.1	IVA su ulteriore credito	- 2.101,46	0,00	+ 2.101,46
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 3.000.000,00</b>	<b>€ 3.000.000,00</b>	<b>-</b>

**RICHIAMATE** le condizioni del contratto ed, in particolare, l'art. 13 in cui si dà atto della facoltà della stazione appaltante di apportare modifiche contrattuali, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, e l'art. 2;

**PRESO ATTO** che appare dunque necessario procedere all'approvazione della variante come sopra indicata e descritta negli elaborati, cosnervati agli atti del Settore, nonché dei conseguenti costi aggiuntivi come sopra determinati;

**DATO ATTO** che la copertura finanziaria dei costi aggiuntivi sopra indicati è assicurata dalle somme disponibili sulla contabilità speciale vincolata n. 5588 capitolo n. 11128, che presenta la necessaria disponibilità;

**DATO ATTO** che occorre procedere all'incremento dell'impegno n. 305 preso a favore dell'appaltatore sul capitolo 11128 della c.s. 5588, per l'importo di € 16.136,96 oltre IVA, per l'aumento dell'importo contrattuale dovuto all'approvazione del presente atto;

**DATO ATTO** che occorre altresì procedere all'incremento dell'impegno n. 418 assunto a favore dell'appaltatore sul capitolo 11128 della c.s. 5588 con l'Ordinanza n. 178/2022 per la differenza tra l'importo rideterminato dal direttore lavori, tenuto conto sia delle risultanze dei documenti della contabilità di cantiere che dell'approvazione delle modifiche di cui al presente atto, e l'impegno effettivamente assunto con tale atto, differenza pari ad € 4.940,34 (€ 193.606,25 - € 188.665,91) oltre IVA per € 1.086,87 per complessivi € 6.027,21;

## ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto della necessità di provvedere alle modifiche del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 per quanto indicato in premessa;
2. di approvare la modifica ex art. 106, comma 1, lett. e), del contratto relativo all'intervento "Rafforzamento arginale in destra del Fiume Serchio in loc. Cortaccia e Avane nel Comune di Vecchiano" (codice PI068A/10-5 – lotto e)"(CUP E84H15000630001 CIG 8345420A70) , descritta negli elaborati conservati agli atti del Settore;
3. di approvare lo schema di atto di sottomissione, che sarà sottoscritto tra le parti, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All. A);
4. di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dall'appaltatore, dal Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori (All. B);
5. di rideterminare ed approvare il quadro economico dell'intervento, per tutto quanto indicato in narrativa, così come segue:

QUADRO ECONOMICO		Q.E. ordinanza n. 178/2022	Variante 3	Differenza
	<b>LAVORI</b>			
A1)	Lavorazioni	€ 581.348,46	€ 595.813,62	+ 14.465,16
A)	Costi di sicurezza da PSC	€ 49.700,00	€ 51.371,80	+ 1.671,80
<b>TOTALE LAVORI [A]</b>		<b>€ 631.048,46</b>	<b>€ 647.185,42</b>	<b>+ 16.136,96</b>
B)	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B1)	Imprevisti	€ 36.428,20	€ 4.508,91	- 31.919,29
B2)	Indennità di Esproprio e Occupazione temporanea	€ 40.167,98	€ 40.167,98	0,00
B31)	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 17.790,72	€ 18.520,12	+ 729,40
B32)	Rilievi topografici di dettaglio	€ 2.290,00	€ 2.290,00	0,00
B33)	Rilievi, analisi geologiche, prove e assistenza legale in corso di realizzazione	€ 55.955,72	€ 56.800,00	+ 844,28
B41)	Spese per spostamento acquedotto	€ 1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
B43)	Assicurazione progettisti	€ 370,00	€ 370,00	0,00
B44)	Spese pubblicità gara e pubblicazioni varie	0,00	0,00	0,00
B5)	IVA			
B51.	Lavori (IVA 22%)	€ 138.830,66	€ 142.380,79	+ 3.550,13

A				
B52	Imprevisti (IVA 22%)	€ 8.014,21	€ 991,96	- 7.022,25
B53	Incarichi esterni B32 (IVA22%)	€ 503,80	€ 503,80	
B55	Pubblicità gara B44 (IVA 22%)	0,00	0,00	0,00
B56	Assicurazione progettisti B43 (IVA 22%)	€ 81,40	€ 81,40	0,00
B.6	Maggiori costi applicazione art. 26	€ 188.665,91	€ 193.606,25	+ 4.940,34
B.61	IVA maggiori costi	€ 41.506,50	€ 42.593,37	+ 1086,87
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE [B]</b>		<b>€ 2.380.605,10</b>	<b>€ 2.352.814,58</b>	<b>- 27.790,52</b>
C	Economie di gara	0,00	0,00	0,00
D	Ulteriore Credito applicazione decreto aiuti	- € 9.552,10	0,00	+ 9.552,10
D.1	IVA su ulteriore credito	- 2.101,46	0,00	+ 2.101,46
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 3.000.000,00</b>	<b>€ 3.000.000,00</b>	<b>-</b>

6. di provvedere, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016 alla variazione complessiva in aumento del contratto per un importo complessivo pari ad € 16.136,96 oltre IVA per € 3.550,13, per complessivi € 19.687,09, ritenendo pienamente integrati gli elementi previsti dalla norma e mantenendosi l'importo al di sotto del limite del 20% indicato nell'art. 2 del contratto;
7. di dare atto della rideterminazione dei maggiori costi dovuti all'appaltatore per l'applicazione del decreto aiuti, effettuata dal direttore dei lavori, che risultano complessivamente pari ad € 193.606,25 oltre IVA;
8. di ridurre dell'importo complessivo di € 25.714,30 l'impegno n. 28 assunto sul capitolo 11128 della c.s. 5588 con l'Ordinanza commissariale n. 28 del 10/07/2014 (€ 19.687,09 oltre € 6.027,21);
9. di incrementare dell'importo complessivo di € 19.687,09 l'impegno n. 305 assunto, sullo stesso capitolo 11128 a favore dell'operatore Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari S.r.l., (CIG 8345420A70), con sede legale in Via Piane n. 83, Montorio al Vomano (TE) (codice Gempa 13254 Codice Contspec 3619), per l'aumento dell'importo contrattuale, che presenta la necessaria disponibilità;
10. di incrementare dell'importo complessivo di € 6.027,21 l'impegno n. 418 assunto sullo stesso capitolo 11128 a favore dell'operatore Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari S.r.l., (CIG 8345420A70), con sede legale in Via Piane n. 83, Montorio al Vomano (TE) (codice Gempa 13254 Codice Contspec 3619), per la rideterminazione dell'importo dovuto come applicazione del decreto aiuti, che presenta la necessaria disponibilità;
11. di dare atto che le somme come sopra determinate saranno liquidate all'appaltatore in accordo con le modalità indicate nel contratto;
12. di comunicare il presente atto all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'Allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Dirigente Responsabile  
Enzo Di Carlo

Il Commissario di Governo  
Eugenio Giani

Il Direttore  
Giovanni Massini